

OBJEDNATEL:
Aquacentrum Teplice p.o
A.Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Vodohospodářské stavby s.r.o.
Křižíkova 2393
415 01 Teplice

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: Realizace – Nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM
Část: Architektonicko-stavební řešení
Název: Výkop metodou Airspad, změny vlivem zjištěných okolností, změna materiálu kabelové trasy
ZL č.: 01
Datum vystavení: 26.03.2025
Podklady: DSP

Popis změny:	Změnový list zahrnuje provádění výkopových prací v místě kořenového systému stromů metodou vzduchového rýče - Airspad. Tato změna způsobu provádění výkopů vyplynula z požadavku OŽP MGmT v rámci prohlídky místa stavby před zahájením prací. Rozsah prací byl v tomto ZL zpracován pro část stavby, kterou je nutné dokončit v lázeňském parku do 16.05.2025 (milník stavby před Zahájením lázeňské sezóny). Dále jsou ve ZL zohledněny skutečnosti zjištěné na stavbě v rámci provádění prací - bourání betonových konstrukcí, odlišné tloušťky asfaltových vrstev, změna typu horniny z tř.4 na tř.5, apod. Na základě komplikovanosti provádění výkopových prací z důvodu ochrany stromů a kořenových systémů bylo, po dohodě s projektantem elektroinstalace MaR, přistoupeno ke záměně optického kabelu za metalický (v celém rozsahu stavby)
Zdůvodnění změny:	Z důvodu zjištěných skutečností na stavbě a požadavků na změnu způsobu realizace výkopových prací bylo nutné přistoupit k úpravě rozpočtu. Ocenění těchto změn je obsaženo v dílčích rozpočtech, které jsou součástí Změnového listu. Jedná se o následující položky: SO 02 Airspad - provádění zemních prací vzduchovým rýčem, úprava šířky výkopu SO 02 (2) - změny v rozsahu jednotlivých prací - dle zjištěných skutečností na stavbě PS 02 metalika - změna materiálu kabelové trasy elektroinstalace MaR Výše popsané změny byly mezi Objednatele a GD projednány v rámci aktuálního řešení průběhu stavby a v průběhu kontrolních dnů, případně vyplynuly z upřesnění technického a řešení, které bylo vyvoláno změnami provádění zejména výkopových prací.

Cenový dopad (je-li nějaký):		Přípočty:	Odpočty:	Celkem za změnu:
bez DPH		1 238 875,89 Kč	-760 749,61 Kč	478 126,28 Kč
DPH 21%		260 163,94 Kč	-159 757,42 Kč	100 406,52 Kč
vč. DPH		1 499 039,82 Kč	-920 507,03 Kč	578 532,80 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NENÍ			
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ			
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NENÍ			
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ			
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU			

Vystavil:
Martin Kurka
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum: 26.03.2025

Ověřil:
Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis:

Datum: 26.03.2025

Schválil:
Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: 26.03.2025