



Úřad městské části města Brna

Brno-Kohoutovice

Odbor správy majetku

VYŘIZUJE: Mikulková Jitka ing. arch.

TEL.:

ČJ: MCBKOH/04488/2025/OSM

E-MAIL:

DATUM: 11.4.2025

Beta Control Lift s.r.o.

IČ: 17876419

DS

Na vědomí:

OBJEDNÁVKA č. 1125400044

Oprava výtahu Voříškova 290/4

Na základě SoD č. 1117100030 u vás objednáváme výměnu 200 ks akumulátorů, řídicí a výkonové elektroniky včetně vystavení protokolu v BD Voříškova 290/4, MČ Brno-Kohoutovice. Podkladem pro objednávku je vaše cenová nabídka č. 5067 ze dne 1.4.2025 a protokol z profilaktické prohlídky záložního zdroje UPS.

Hotové dílo bez vad si musí oproti podpisu převzít předávacím protokolem správce MOP BRNO s.r.o., paní Kopřivová (tel. 603 426 862), k předání faktury společně s odsouhlaseným předávacím protokolem a s touto objednávkou využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Kohoutovice.

V případě přenesené daňové povinnosti daň odvede zákazník!

Cena: 241 304,00 vč. 12% DMH, cena je maximální

Termín: do 13.05.2025

S pozdravem

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případné další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námitky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.

ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno 23, E-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz, ID datové schránky: x3gbyji

VHČ

Předbežná řídicí kontrola před vznikem závady...
Na připravované operaci nebyly shledány nedostatky.

Dodavatel: Beta Control Lift s.r.o. Černého 829/58 635 00 Brno - Bystrc CZ IČO: 178 76 419 DIČ: CZ17876419	Odběratel: MOP BRNO, spol. s r.o. Žebětínská 821 623 00 Brno - Kohoutovice CZ
Výtah: Voříškova 04 - 1000 kg, Voříškova 290/4, Brno - Kohoutovice	
Předmět nabídky: Nabídka č. 5067 na servis výtahu Voříškova 04 - 1000 kg Detail nabídky: Vážený zákazníku, na základě servisního protokolu z profylaktické prohlídky záložního zdroje UPS níže posíláme cenovou nabídku na výměnu vadných akumulátorů, řídící a výkonové elektroniky. Případné dotazy: Hrouzek Pavel - revizní technik [REDACTED] Cenová nabídka: Výměna 200 kusů akumulátorů, řídící a výkonové elektroniky včetně vystavení protokolu je za 215.450,- bez DPH UVEDENÉ CENY JSOU PLATNÉ PO DOBU 3 MĚSÍCŮ	
Celková cena (bez DPH): 215 450,00 Kč	
Platnost nabídky: 1. 5. 2025	
V Brně dne: 1. 4. 2025	

SERVISNÍ PROTOKOL PROFYLAKTICKÁ KONTROLA UPS

zakázka: 454028683, 0703737, 35973, B

Servisní technik:	Hořanský, Navrátil	Datum: 12.03.2025
-------------------	--------------------	-------------------

Zákazník/objednatel:	Beta Control Lift s.r.o.	Zákaznické číslo:	
Adresa:	Černého 829/58, 63500 Brno - Bystrc		408819
Projekt/stavba:	Profylaxe UPS BD Voříškova	Vaše objednávka číslo:	
Kontaktní osoba:			p. Hrouzek, Voříškova
Telefon/email:			

Záložní zdroj

Název, typ záložního zdroje:	Výrobní číslo:		
UPS 30kVA, USMLT30XA0 aku box USAB480XA0	ME47UT188800001 ME40UT171590014		
Umístění:	paralelní zapojení	dieselagregát	externí bypass
Bytový dům, Voříškova 4, 623 00 Brno	Ne	Ne	Ne

Akumulátory

ks: 200	Výrobce: Genesis	Typ: NP-12T	Kapacita: 7Ah, 12V	Série: E161013C
---------	------------------	-------------	--------------------	-----------------

Odečtené hodnoty

Vstupní napětí	238 V	235 V	236 V	Výstupní napětí	237 V	235 V	236 V
Vstupní proud	0,2 A	0,1 A	0,7 A	Výstupní proud	0,8 A	0,7 A	0,7 A
Vstupní frekvence	50 Hz			Výstupní frekvence	50 Hz		
Napětí DC větví	+ 17,2 V		- 3,6 V	Dobíjecí proud větví	+ 0,1 A		- 0,1 A
Teplota sys/okoli/aku	27 °C	22 °C	25 °C	Výstupní zátěž	0,0 kW	0,0 kW	0,0 kW

Prováděné kontroly

UPS:

☒ vizuální a mechanická kontrola	☒ kontrola pracovních parametrů	☒ test normálního provozu
☒ test provozu na bypass	☒ test provozu z baterií	☐ zkouška provozu s dieselaagregátem
☒ kontrola synchronizace	☒ kontrola převzetí zátěže	☐ kontrola remote monitoring
☒ kontrola sdílení zátěže	☒ stažení a kontrola logu historie	☒ kontrola dotažení silových spojů
☐ zaškolení obsluhy	☐ aktualizace řídicího software	☐ úprava mezních hodnot
☒ vyčištění zařízení	☒ kontrola bezpečnostních a informačních štítků	

Akumulátory:

☒ vizuální a mechanická kontrola	☒ kontrola spojů bateriových bloků	☒ kontrola napětí symetrie
☐ zkouška provozu s dieselaagregátem	☐ vybijecí zkouška (příloha)	☒ kontrola vnitřních odporů akumulátorů (příloha)

Schrack Technik spol. s r.o.

Dolnoměcholupská 2
102 00 PRAHA 10 – Hostivař
EMAIL: praha@schrack.cz
INTERNET: www.schrack.cz

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MŠ v Praze, oddíl C, vložka 3437.
verze 20150305-11

IČO:15039137 DIČ:CZ15039137, Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s. pro CZK 5020014867-5500,
pro EUR 5020014867-5500 IBAN:CZ4455000000005020014867
BIC (Swift code) RZBCCZPP

ENERGIE PRUMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA

zakázka: 454028683, 0703737, 35973, B

Chladicí ventilátory: Ventilátory jsou v pořádku	Akumulátory: Doporučujeme výměnu.
DC Kondenzátory: Kondenzátory jsou v pořádku.	AC Kondenzátory: Kondenzátory jsou v pořádku.

Znečištění: žádné ☐ / slabé ☒ / ohrožující provoz ☐ Podmínky provozu zařízení: vhodné ☒ / nevhodné ☐

Přepnutí do by-passu :0	Čas na aku: 9 hod	Počet výpadků:13
Počet úplných vybití:--	Čas v normálním provozu 49459 hod	
Firmware: SWM022-02-31	Tolerance V 180 Hz 5 %	
Firmware: SWD023-02-30	Tolerance V 264 Hz 5 %	

DATUM PŘÍŠTÍ KONTROLY: 12.03.2026

12.03.2026

Pod [REDACTED]

Datum:

Podpis zákazníka:

[illegible]

072935

ENERGIE PRUMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA