

Obnova technologií mycího centra - harmonogram prací

náročnost (kalendářní dny)

Příprava prostor detašovaného pracoviště zadavatele (Areál BIOCEV - budova SO.002, Průmyslová 595, Vestec)	Revize stávajících rozvodů médií - rozvodu páry a změkčené vody	zajistí zadavatel na vlastní náklady	5
	Instalace uzávěrů médií ke každému mycímu stroji k nezávislému odpojení od centrálního rozvodu	zajistí zadavatel na vlastní náklady	5
Fáze 1 - Kabinetová myčka na chovné nádoby a laboratorní vybavení	Přípravné práce v budově CH (krčský areál)	dodavatel technologie	5
	Instalace kabinetové myčky	dodavatel technologie	5
	Zkušební provoz	zadavatel + dodavatel	7
	Validace zařízení	dodavatel technologie	3
Fáze 2 - Prokládací komorová myčka stojanů a laboratorního vybavení	Demontáž stávající prokládací myčky stojanů (SO.002 1.NP 124, CCP Vestec)	dodavatel technologie	3
	Oprava podlahy, ochranný nátěr podlah	zajistí zadavatel na vlastní náklady - bude vybrán dodavatel na tyto technologické úpravy	6
	Instalace VZT dle dispozic nového mycího zařízení, revize stávajících rozvodů médií	zajistí zadavatel na vlastní náklady - bude vybrán dodavatel na tyto technologické úpravy	2
	Dodání nové prokládací komorové myčky stojanů - přípravné práce	dodavatel technologie	2
	Instalace prokládací komorové myčky stojanů	dodavatel technologie	5
	Tlakové zkoušky parních rozvodů	dodavatel technologie	3
	Zkušební provoz	provozovatel + dodavatel	5
	Validace zařízení	dodavatel technologie	2
	Technologická přestávka		
Fáze 3 - Tunelová myčka na chovné nádoby a víka	Demontáž stávající tunelové myčky na chovné nádoby	dodavatel technologie	3
	Oprava podlahy, ochranný nátěr podlah a stěn	zajistí zadavatel na vlastní náklady - bude vybrán dodavatel na tyto technologické úpravy	6
	Instalace VZT dle dispozic nového mycího zařízení, revize stávajících rozvodů médií	zajistí zadavatel na vlastní náklady - bude vybrán dodavatel na tyto technologické úpravy	3
	Dodání nové tunelové myčky na chovné nádoby a víka - přípravné práce	dodavatel technologie	3
	Instalace tunelové myčky na chovné nádoby a víka	dodavatel technologie	7
	Tlakové zkoušky parních rozvodů	dodavatel technologie	3
	Zkušební provoz	provozovatel + dodavatel	5
	Validace zařízení	dodavatel technologie	2
Technologická přestávka			7
Fáze 4 - Mycí automat na napájecí láhve a nerezová pítka	Demontáž stávající myčky lahví	dodavatel technologie	2
	Oprava podlahy, ochranný nátěr podlah a stěn	zajistí zadavatel na vlastní náklady - bude vybrán dodavatel na tyto technologické úpravy	6
	Instalace médií a elektro dle dispozic nového mycího zařízení	zajistí zadavatel na vlastní náklady - bude vybrán dodavatel na tyto technologické úpravy	3
	Dodání nového mycího automatu na lahve a pítka - přípravné práce	dodavatel technologie	2
	Instalace mycího automatu na lahve a pítka	dodavatel technologie	4
	Tlakové zkoušky parních rozvodů	dodavatel technologie	3
	Zkušební provoz	provozovatel + dodavatel	5
	Validace zařízení	dodavatel technologie	

15 týdnů

18 týdnů

24 týdnů

29 týdnů