

Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	18. týden				19. týden				20. týden				21. týden				22. týden																				
	úsek	kolej	NTV	ZZ		28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1		
trať č. 504, 531, 533, 535																																										
73 150 A	Ústí n.L. západ - Řehlovice + Řehlovice	2 + záhlaví a zhlaví od náv. 2L po S2, S4	ANO sudá	ANO	7.00 - 18.00								X	X																												
73 150 B	Řehlovice + Řehlovice - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ RPV	záhl. + 1 + záhlaví po Se 37	lichá + 1.TK + 3,3a,3b	ANO	7.30 24N 17.00																																					
73 151 A	(Řetenice - Teplice v Č.) + Teplice v Č. ZP	(1,2) + 1.+ 2.SK + zhlaví po Se14, Se15	celá	ANO	22.50 - 5.00																		() ()																			
73 151 B	Teplice v Č.	kol. spojky 16/19 a 17/18	NE	NE	5.00 - 22.50																			X																		
73 079 A	Řetenice + Řetenice - Teplice v Č. + Teplice v Č.	záhlaví + 1 + záhlaví + část zhl. od L1, L3 po nám.v.č. 14	1,3 + TK	NE	8.00 - 12.00							X																														
73 079 B	Teplice v Č. + Teplice v Č. - Řetenice + Řetenice	záhlaví + 2 + záhlaví	Tk + sudá	NE	12.00 - 16.00							X																														
73 094 A	Úpořiny + Úpořiny - Ohnič + Ohnič	záhl. + 2 + záhl.	ANO TK	NE	7.00 - 18.00	X	X	X	X	X																																
73 094 C	Úpořiny	-	sudá		7.00 - 18.00	X																																				
73 094 B	Ohnič + Ohnič - Úpořiny + Úpořiny	záhlaví + 1 + záhl.	ANO TK	PZZ	7.00 - 18.00										X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
73 152 A	Ohnič - Světec + Světec	2 + část záhl. a zhlaví od náv. Se 2 po Se 6	sudá	ANO	6.45 - 19.00							X								X	X	X	X																			
73 152 G	Bílina - Světec + Světec	1 + část záhl. a zhlaví od náv.S po L1, L3, nám.v.č. 29a	1.TK + 1.SK	PZZ	6.45 - 15.00																																					
73 152 F	Světec - Bílina + Světec	2 + část záhl. a zhlaví od náv. 2S po L2, L4	NE	PZZ	6.45 - 15.00																																					
73 152 D	Bílina - Světec + Bílina	1 + záhl. + část zhl. po Se5	5,7,9,11		7.00 4N 17.30																																					
73 152 D1	Bílina - Světec + Bílina	1 + záhl. + část zhl. po Se5	5,7,9,11	ANO	6.45 - 17.00																																					
73 152 E	Bílina	světec.zhlaví od Se5 po S5, S7, S9, S11	pantogr.	NE	7.00 - 17.30																																					
73 152 B	Bílina	1 (S1 - L1)	1	NE	6.50 - 14.00															X																						
73 152 C	Bílina	zlat. zhlaví od IS mezi v.č. 29-37 po L1, Se13, L5, L7, L9	1	NE	6.50 - 14.00																X																					
73 099 F	Bílina	105, 106, 113, 114	-	PZZ	7.00 2N 17.00																																					
73 106 C	(Most - odb. Č. Zlatníky) + odb. Č. Zlatníky	(1) + část zhl. mezi nám. v.č. 3 - 10	NE	ANO	7.00 - 15.00	X																																				
73 154 A	Bílina - odb. Č. Zlatníky + Bílina	0.TK +2.TK+ záhl.a zhl. po nám. v.č.35 a Se16	obě TK + sudá	NE	19.00 - 3.00				()																																	
72 A 33 310	odb. Č. Zlatníky - Bílina	1	NE	PZZ	7.00 - 13.30								X	X																												
73 106 F	Bílina - odb. Č. Zlatníky + odb. Č. Zlatníky	2 + záhl. a část zhlaví po nám.v.č. 2	NE	PZZ	7.00 - 15.00																																					
72 C 33 250	Bílina - odb. Č. Zlatníky + odb. Č. Zlatníky	0 + záhlaví	NE	PZZ	7.00 - 16.00																																					
72 A 33 320	odb. Č. Zlatníky - Most	2	NE	ANO	7.00 - 16.00																			X	X																	
73 106 B	Most + (Most - odb. Č. Zlatníky)	část zhlaví od ZV 5 po ZV8B + (1.)	NE	ANO	21.00 - 4.00				()																																	
73 106 D	Most + (Most - odb. Č. Zlatníky)	záhl. a část zhlaví od Se3 po Se6 + (1.)	1,3-ústec.str.	ANO	7.00 2N 15.00																																					
73 106 E	Most n. n.	12	9 - 13	NE	7.30 - 16.00																	X																				
73 061 A	Kyjice - odb. Vrskmaň	2	ANO	NE	7.30 N 24.00																																					
73 061 C	odb. D. Rybník + odb. D. Rybník - odb. Vrskmaň - výh. Kyjice + výh. Kyjice	záhl. + 1 + záhlaví a zhl.po Se11	ANO TK	NE	23.30 - 4.25				()																																	
73 061 E	odb. Vrskmaň + odb. Vrskmaň -odb. D. Rybník + odb. D. Rybník	záhl. a zhlaví + 2 + záhl.	sudá + 2.TK		7.30 5N 17.30																																					

POZNÁMKY		
	mechanizace	
výměna P+L jazyků a opornic v.č. 4	termit, SSZT - přestavník	6x R65
SVK, TSO 1.TK - SČ600, čištění příkopů, výměna pryž. podložek, sanace ŽSp	do 11.6. 2025	
oprava GP v.č. 14 - 19	ASPV, SSP, 1x štěrk, SSZT - lana, ambulantní zámky, SVD - kováři	
nesjízdné kol. spojky		
3.podbití po rekonstrukci mostu km 18,582, porost, oprava lomu ve v.č. 14	SVP sek., CH+T, termit	2x R65
3.podbití po rekonstrukci mostu km 18,582, porost	SVP sek., CH+T	
SEE - betonáž TP		
SEE - betonáž TP		
SEE - betonáž TP, svařování-LIS v km 17,350, defektoskopie	termit, SSZT - lana	2x S49-R350 4x S49
výměna P jazyka a opornice v.č. 2, svařování	termit, SSZT - přestavník	5x R65
výměna LIS u náv. S, navaření v.č. 32ab, ruční podbití	termit, 1x PIRELL, SSZT - lana	4x S49
výměna LIS ve v.č. 35, navaření v.č. 30, ruční podbití	termit, 1x PIRELL	4x S49
výměna pražců a oprava rozchodu v.č. 1	VIAMONT	4N+
výměna přechod. Kolejnic a LIS před ZV1 (Se1), svařování	termit, SSZT - lana	4x R65 2x S49
oprava GP v.č. 1, 7ab, 9, 13	ASPV, SSP, štěrky - VIAMONT	
výměna KL, ruční úprava GPK	SVP bagr	
výměna KL, svařování	termit, SVP bagr	4x S49
oprava přejezdových konstrukcí P1950 v km 33,930, oprava GPK, opravné práce	SVP bagr, SVD - COT	UZAVÍRKA P1950 2N
výměna LIS, svařování	termit, SSZT - přestavník v.č. 9	4x S49
výměna LIS ve spojení 38-36, výměna pražců ve v.č. 38, svařování	SVD - COT, termit	4x S49
defektoskopie, svařování	termit	8x S49
defektoskopie, svařování	termit	6x S49
defektoskopie, svařování	termit	6x S49
defektoskopie, svařování	termit, SSZT - odpojení LIS	13x S49 2x LIS S49 7m
výměna LIS, svařování	termit, SSZT - lana	4x UIC
výměna LIS u Se3, svařování, výměna ŠL	termit, SSZT - lana, SVD - bagr	4x R65
výměna pražců	SVP bagr	
rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby	SS Plzeň, do 18. 11. 2025	
návoz materiálu, zřízení BK	SS Plzeň	
Výstroj v 2. TK, bud. základů 2, 4, 6, 8.	SS Plzeň	
budování základů 18 - 84		
defektoskopie + výměna LIS u S1	termit	5x S49
výměna LIS mezi v.č. 22 - 23	termit	4x UIC
defektoskopie, svařování	termit	4x S49
defektoskopie, svařování	termit	2x S49
defektoskopie, svařování	termit	2x S49
v.č. 6 - vým. P opornice, v.č. 4 - vým. pražců, oprava GPK	ASPV, SSP, VIAMONT	
SVK (N+N), vým. kolejnic a ŠL, defektoskopie, výměna pražců ve v.č. 1,2, porost, oprava GPK	SVP sek (1.-6.), termit, ASPV, SSP, 6x štěrk, SSZT - počítadla np	11x S49 10x R65 ??
oprava GPK, výměna dřevěných pražců, porost, výměna jazyků v.č. 4	ASPV, SSP , SVP sek., SVD-kováři (Lišany v.č.4 - 4.5.), VIAMONT	
výměna pražců v.č. 39, oprava GPK	ASPV, SSP	
oprava GPK	ASPV, SSP	
výměna pražců v DKS	VIAMONT	
oprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrk	
oprava GPK, porost	ASP, SSP, štěrky, SVP sek.	
porost	SVP sek.	
oprava GPK, porost, defektoskopie	termit, (1) ASP, SSP, 2x štěrk, (1) SVP sek., SSZT - počítadla np	4x S49
oprava GPK, porost	SVP sek., ASP, SSP, 5x štěrk, SSZT - počítadla np	
oprava GPK, porost, oprava příkopů, výměna upevňovadel, hmoždinkování, defektoskopie	termit (1), ASP, SSP, 6x štěrk, SVD (5), SVP sek., SVP bagr, MHS sek., SSZT - počítadla np	4x S49
defektoskopie, svařování	termit	2x S49
porosty, oprava GPK	SVP sek., MHS sek., ASP, SSP, 3x štěrk, SVD - de- a montáž přejezdu	UZAVÍRKA P2355 + P2356
porosty, oprava GPK	SVP sek., MHS sek., ASP, SSP,3x štěrk, SVD - de- a montáž přejezdu	UZAVÍRKA P2351
defektoskopie, svařování, porost, oprava GPK	termit, SVP sek., MHS sek., ASP, SSP, SVD - de- a montáž přejezdů	2x S49 UZAVÍRKA P2349 + P2350
defektoskopie, svařování	termit	4x S49
cyklická výměna jazyka a opornice v.č. 5	termit, SVD - výhybkáři, SSZT - přestavník, snesení topné tyče	3x S49
cyklická výměna jazyka a opornice v.č. 6	termit, SVD - výhybkáři, SSZT - přestavník, snesení topné tyče	4x S49
cyklická výměna jazyka a opornice v.č. 12	termit, SVD - výhybkáři, SSZT - přestavník, snesení topné tyče	5x S49
cyklická výměna jazyka a opornice v.č. 11, 13	termit, SVD - výhybkáři, SSZT - přestavník, snesení topné tyče, výměn.zámek v.č. 14	4+ 3x S49
dokončovací práce po rekonstrukci, výměna pražců (1200ks), svařování	STRABAG - ASP, od 22. 4. 2025, termit	2x S49
výměna pražců v 1. SK a TK	VIAMONT	
propracování propustků, odstranění porostu, SS Pha - propracování P2154, defektoskopie	STRABAG- ASP, VIAMONT - MHS sek. , termit, SVD - COT	4x S49
porost, defektoskopie, propracování propustků	termit, MHS sek. , SVD - COT	6x S49
výměna pražců ve v.č. 6,7	VIAMONT	
rozvoz pražců	SVP bagr, do 6. 6. 2025	
defektoskopie, svařování	termit	3x S49
dokončovací práce po TSO, svařování	ASP - STRABAG, SSZT - vypnutí P2153 , termit	4x S49 UZAVÍRKA P2283 + P2284
dokončovací práce po TSO		

