

Zpráva k provedení hydroizolací na objektu záchranářů areál Rolava

VCP I

Po odstranění vrstev podlah byly zjištěny následující nedostatky. Hydroizolace nebyly provedeny dle technologických postupů a velmi neodborně. Rovněž všechny prostupy deskou byly provedeny neodborně a bez nutných doplňků (prostupové manžety).



Špatně vyvedené prostupy deskou, kdy hydroizolace byla natavena přes odpadové trubky, hydroizolace nenapojena, byly zde díry. Neodborné provedení, není v souladu s technologií provedení hydroizolací.





V objektu nebyl proveden jediný prostup dle technologických postupů. Z důvodu správného provedení je nutné posunout kanalizaci pod deskou, aby napojení bylo kolmé a prostup se izoloval prostupovou manžetou. Na dalších fotkách jsou vidět prostupy deskou přes **neizolované** chráničky.






Podpěrné sloupky:

Dalším problémem jsou zkorodované sloupky, které bude nutné vyměnit za ŽB sloupek. Sloupky jsou kotveny na ŽB základovou desku bez hydroizolace. Toto místo není možné bez výměny sloupů zaizolovat.

Pro výměnu sloupů bylo potřeba vybourat 2ks zárubní.

Položky z rozpočtu VCPI č. 88-92,95,106-111,123 + odvoz sutí






Hydroizolace pod svislými konstrukcemi – stěnami:

Kvůli zbytkům živičné izolace (Lak ALP Penetral, živičné pásy) na stavebních konstrukcích, navrhl technologický poradce změnu hydroizolační stěrky AQUAFIN 2K na AQUAFIN RB400, která 100% přilne k znečištěným podkladům – položky z rozpočtu VCPI č. 118,119.

Pod svislými konstrukcemi byla nestandardně a nekvalitně provedena živičná izolace (první vrstva nebyla přichycena k podkladu), a proto došlo k jejímu poškození při demontáži. Proto bylo potřeba vybourat rýhu u podlahy a provést napojení stěrkové hydroizolace na stávající živičnou izolaci a vyplnit spáru maltou ASOCRET M30

Na dalších obrázcích jsou vidět správně provedené hydroizolační práce s napojením na stávající hydroizolace pod zdi – položky z rozpočtu VCPI č. 103, 121,122












Vstupní dveře:

Pro propojení svislé a vodorovné izolace bylo nutné provést odbourání podpraží u vstupů do objektu (kotelna, místnost záchranářů, hlavní vstup) propojit obě izolace a opět podezdít plynosilikátovými tvárniciemi – položky z rozpočtu VCPI 1,91,92,104








Kotelna:

V kotelně bylo 9 prostupů, pro minimalizaci prostupů (nový stav 2ks) byl osazen žlábek ACODRAIN a podlaha vyspádována do tohoto žlábků. Položky z rozpočtu VCPI č. 97-102





VCP+MP II

Jedná se o demontáž a montáž obkladů v místnosti č. 101-103 (okolo umyvadel a v kuchyňce) a k tomu odpočet maleb v těchto místnostech. Montáž 3ks použitých konstrukcí pro závěsné WC včetně opláštění. Dále v místnosti č. 104 se odboural obklad

Nátěr 9ks zárubní

Osazení 9 ks dveřních křídel do ocelové zárubně

Všechny tyto práce nebyly zahrnuty ve výkazu výměr z důvodu absence v původní projektové dokumentaci.

VCP+MP III

Odpočet Koberce a přípočet PVC lina – na žádost investora.

V Karlových Varech dne 02.03.2025

Ing. Václav Růžička

Ing.
Václav
Růžičk
a

Digitálně
podepsal Ing.
Václav Růžička
Datum:
2025.03.04
18:22:29 +01'00'

3.3.2025

NERDTECH s.r.o.
Ing. Jan Jirásek
Karlovy Vary

Vyjádření k záměně hydroizolačního souvrství na akci „hydroizolace podlah objektů záchranných areálů Rolava,,

Vážení,
na základě vaší požadavku tímto posílám i písemné vyjádření k použitým hydroizolačním stěrčkám na výše uvedené stavbě **a tímto potvrzuji záměnu** proti navržené projektové dokumentaci následovně.

1. Záměna Aquafin 2K na Aquafin RB400 kvůli 100% přichycení podkladu, na kterém zůstala rezidua živичné izolace
2. Pod svislými konstrukcemi byla nestandardně a nekvalitně provedena živичná izolace (první vrstva nebyla přichycena k podkladu), a proto došlo k jejímu poškození při demontáži. Proto bylo potřeba vybourat rýhu u podlahy a provést napojení stěrčkové hydroizolace na stávající živичnou izolaci a vyplnit rýhu maltou ASOCRET M30 – zakresleno ve zprávě k provedení hydroizolace (Hydroizolace pod svislými konstrukcemi – stěnami)

Zpracoval:
Viktor Friml - regionální zástupce
SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o.

Objednatel

02.03.2025 str.: 1

Zhotovitel

NERDTECH s.r.o.
Hornická č.p. 31
36001 Karlovy Vary
IČO: 04271891 DIČ: CZ04271891

Krycí list stavby

Stavba 1421 ROLAVA - odstr. příčin zatékání do obj.
"záchrannářů" SO 01 ve volnoč. areálu Rolava
Místo Karlovy Vary

Zahájení

Dokončení

Odsouhlasil za zhotovitele

Dne 09.07.2024

Odsouhlasil za objednatele

Dne

podpis

Objekt	Rozpočet	Název	Kč
2	1.3	VCP+MP Objekt SO01 - VCP+MP	222 730,00
2	2.3	VCP+MP objekt SO01 - VCP+MP II	45 036,00
2	3.3	VCP+MP Objekt SO01 VCP+MP III	-7 474,81
Součet za Objekt		VCP+MP	260 291,19
Stavba celkem			260 291,19
DPH - sazba		21 % z	260 290,79
Celkem za stavbu včetně DPH			314 952,26

Souhlasím

Ing.
Václav
Růžička

Digitálně
podepsal Ing.
Václav Růžička
Datum:
2025.03.05
14:08:13
+01'00'

Objednatel
Zhotovitel NERDTECH s.r.o.

Krycí list fakturace - Cenová úroveň 2024

Stavba 1421 ROLAVA - odstr. příčin zatékání do obj.
"záchránářů" SO 01 ve volnoč. areálu Rolava
Místo Karlovy Vary Zahájení
Objekt 2 VCP+MP JKSO
Rozpočet 1 Objekt SO01 - VCP+MP CZ-CC
Měrná jednotka JKSO 0,00 Úroveň kalkulace 3.stupně

Zpracoval NERDTECH s.r.o. Dat. kalkulace 17.09.2024
Odsouhlasil Datum podpisy

E	Č	Z	Název	Kč
0	30	0	Stav. díl 3 - svislé konstrukce	14 705,00
0	40	0	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	450,00
0	50	0	Stav. díl 5 - komunikace	2 082,50
0	60	0	Stav. díl 6 - úpravy povrchů	9 192,40
0	80	0	Stav. díl 8 - trubní vedení	25 499,10
0	90	0	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	256,90
0	96	0	Bourání	35 340,60
7	11	0	Izolace proti vodě	120 175,50
7	63	0	Konstrukce sádkartonové	3 416,00
9	99	7	Náklady s umístěním stavby	11 611,60
Součet				222 730
DPH - sazba 21% z				46 773
Celková cena včetně DPH				269 503 Kč

Poznámka krycího listu rozpočtu:
VCP+MP
- záměna izolačního materiálu - původní Schomburg AQUAFIN 2K , nový AQUAFIN RB400 - spojení s povrchem obsahujícím rezidua živice
- dmtž podpěrného ocelového sloupu a vytvoření nového podpěrného pilíře - prostupy SDK + oprava, omítka, ztracené bednění, výztuž, DMTŽ 2ks zárubní , 2ks zárubně nové mtž
- AGODRAIN žlábek v kotelně včetně zápachových klapek
- napojení izolace vodorovně pod příčkami a obvodovými stěnami - vyříznutí a vysekání žlábků, výplň maltou ASOCRET M30, napojení přes AQUAFIN RB400
- dmtž podprahové dobetonávky, vyzdění z porobetonu a propojení vnější a vnitřní izolace

SOUHLASÍM

Ing. Václav Růžička
Digitálně podepsal Ing. Václav Růžička
Datum: 2025.03.05 14:15:44 +01'00'

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2024

02.03.2025 str.:

1

Stavba	1421 ROLAVA - odstr. příčin zatékání do obj.		
Místo	"záchrannářů" SO 01 ve volnoč. areálu Rolava		
Karlovy Vary	Kraj, okres	Kalkulant	NERDTECH s.r.o.
Objekt	2 VCP+MP		JKSO
			CZ-CC
Rozpočet	1 Objekt SO01 - VCP+MP	Datum	17.09.2024

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
						Kč	Kč
			Spec. SKP				
0 30 0 Stav. díl 3 - svislé konstrukce							
88	1178090	C64294-2611/00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	930,00	1 860,00
89	5533111700	28.12.10	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	1 324,00	2 648,00
90	1174295	C33127-3011/00	Pilíř z tvárnice betonových rozměru 300x500 mm vč. výztuže	m3	0,825	12 360,00	10 197,00
0 30 0 Stav. díl 3 - svislé konstrukce					Mezisoučet		14 705,00
0 40 0 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce							
92	1173989	C31716-8162/00	Překlad keramický plochý š 17,5 cm dl 125 cm jen mtž	kus	1,000	450,00	450,00
0 40 0 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce					Mezisoučet		450,00
0 50 0 Stav. díl 5 - komunikace							
91	596811221		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z m2 kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2 - M+D		3,500	278,00	973,00
93	564861014		Podklad ze štrkordrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 230 mm - M+D	m2	3,500	317,00	1 109,50
0 50 0 Stav. díl 5 - komunikace					Mezisoučet		2 082,50
0 60 0 Stav. díl 6 - úpravy povrchů							
95	612321141		Vápe+ocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,600	469,00	9 192,40
0 60 0 Stav. díl 6 - úpravy povrchů					Mezisoučet		9 192,40
0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení							
97	R080		osazení ACO DRAIN žlabu	m	3,700	1 283,00	4 747,10
98	R080		ACO MULTILINE V100S	kus	2,000	2 190,00	4 380,00
99	R080		ACO MULTILINE V100S ODTOK	kus	2,000	2 610,00	5 220,00
100	R080		ACO MULTILINE V100S čelní stěna	kus	4,000	390,00	1 560,00
101	R080		ACO MULTILINE V100S rošt litina pojízdný pro OA	kus	8,000	710,00	5 680,00
102	R080		ACO pachový uzávěr DN110 MULTILINE	kus	2,000	1 956,00	3 912,00
0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení					Mezisoučet		25 499,10
0 90 0 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce							
104	1412672	C97905-4451/00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m2	3,500	73,40	256,90
0 90 0 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce					Mezisoučet		256,90
0 96 0 Bourání							
1	R096		vybourání podprahové dobetonávky	m	3,500	125,00	437,50
103	9771		Výřiznutí drážky ve stěnách z cihel pro odkrytí vodorovné izolace - M+D	m	172,200	96,20	16 565,60

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2024

02.03.2025 str.: 2

Stavba				Objekt		Rozpočet	
1421				2		1	
Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
		Spec. SKP				Kč	Kč
105	7311619	C76313-1912/00	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví	kus	5,000	475,00	2 375,00
106	1250082	C96401-1211/00	Vybourání překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,040	12 360,00	494,40
107		R096	demontáž podpěrného ocelového sloupu	kus	2,000	2 191,00	4 382,00
108	1250267	C96807-1125/00	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	18,10	72,40
109	1250279	C96807-2455/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600	464,30	1 671,50
110	1251336	C97507-3131/00	podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 2500 kg/m	kus	5,000	685,30	3 426,50
111	1250014	C96203-1133/00	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,160	97,90	211,50
112		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,447	998,00	2 442,10
113		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,447	296,00	724,30
114	6020059	C97908-1111/A	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (aut.vým.) (2,447 t)	t	2,447	365,00	893,20
115		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (2,447 t * 9,000 km)	t	22,023	12,90	284,10
116		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,447	556,00	1 360,50
0 96 0 Bourání					Mezisoučet	35 340,60	
7 11 0 Izolace proti vodě							
118	7010232	C71149-3111/00	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	-127,624	950,00	-121 242,80
119	7010232	C71149-3111/00	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFINRB400	m2	127,624	1 076,00	137 323,40
121		R9998-3a	Hydroizolační stěrka AQUAFIN RB400 nátěr	m	172,200	298,80	51 453,40
122		R9998-2	vyplnění žlábků maltou ASOCRET M30	m	172,200	305,70	52 641,50
7 11 0 Izolace proti vodě					Mezisoučet	120 175,50	
7 63 0 Konstrukce sádrokartonové							
123	7280986	C763	Doplnění části stropů z desek SDK jednotlivě do 0,25 m2	kus	5,000	683,20	3 416,00
7 63 0 Konstrukce sádrokartonové					Mezisoučet	3 416,00	
9 99 7 Náklady s umístěním stavby							
124		R990	VRN - ostatní náklady	%	5,500	2 111,20	11 611,60
9 99 7 Náklady s umístěním stavby					Mezisoučet	11 611,60	
Součet						222 730	
DPH - sazba				21% z	222 730	46 773	
Celková cena včetně DPH					Kč	269 503	

Objednatel
Zhotovitel

NERDTECH s.r.o.

02.03.2025 str.: 1

Krycí list fakturace - Cenová úroveň 2024

Stavba 1421 ROLAVA - odstr. příčin zatékání do obj.
"záchrannářů" SO 01 ve volnoč. areálu Rolava
Místo Karlovy Vary **Zahájení**
Objekt 2 VCP+MP **Dokončení**
Rozpočet 2 objekt SO01 - VCP+MP II **CZ-CC**
Úroveň kalkulace 3. stupně
Měrná jednotka JKSO 0,00

Zpracoval NERDTECH s.r.o.

Dat. kalkulace 09.07.2024

Odsouhlasil

Datum

podpisy

E	Č	Z	Název	Kč
9	99	9		45 036,00
			Součet	45 036,00
			DPH - sazba 21% z 45 036,00	9 457,56
			Celková cena včetně DPH	54 493,56 Kč

SO 01 HLASIT

Ing.

Václav

Růžička

a

Digitálně

podepsal

Ing. Václav

Růžička

Datum:

2025.03.05

14:16:38

+01'00'

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2024

02.03.2025 str.:

1

Stavba	1421 ROLAVA - odstr. příčin zatékání do obj.		
Místo	"záchrannářů" SO 01 ve volnoč. areálu Rolava		
Karlovy Vary	Kraj, okres	Kalkulant	NERDTECH s.r.o.
Objekt	2 VCP+MP		JKSO
			CZ-CC
Rozpočet	2 objekt SO01 - VCP+MP II	Datum	09.07.2024

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč	Celk. cena Kč
			Spec. SKP				
9 99 9							
1	1251192	C97805-9541/00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 m.č. 101 - 2,25m2 m.č. 102 - 2,25m2 m.č. 103 - 1,875m2 m.č. 104 - 12,8m2	m2	19,175	127,00	2 435,23
2		997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,255	998,00	254,49
3		997013501	Odvóz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,255	296,00	75,48
4		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,295	12,90	29,61
5		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,255	556,00	141,78
6		781121011	Nátěr penetrační na stěnu m.č. 101 - 2,25m2 m.č. 102 - 2,25m2 m.č. 103 - 1,875m2	m2	6,380	62,80	400,66
7		781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 m.č. 101 - 2,25m2 m.č. 102 - 2,25m2 m.č. 103 - 1,875m2	m2	6,380	777,00	4 957,26
8		59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	7,500	523,00	3 922,50
9		781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	6,380	95,60	609,93
10		781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem m.č. 101 - 4,5 m m.č. 102 - 4,5m m.č. 103 - 1,5m	m	10,500	176,00	1 848,00
11		59054123	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 10x2500mm	m	10,500	203,00	2 131,50
12	7670238	C78149-5141/00	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	6,000	69,40	416,40
13		R999	ZTI - práce + materiál napojení 3 ks vestavných toilet - konstrukce	soub	1,000	12 536,40	12 536,40

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2024

02.03.2025 str.:

2

Stavba		Objekt		Rozpočet			
1421		2		2			
Poř.	Čís. KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
		Spec. SKP				Kč	Kč
			montáž 8 500,00 21 8 500,00				
			35593 HMOZDINKA 10x50 DUOPOWER ks 12,00 7,00 21 84,00				
			4044 HT KOLENO 40/45st ks 2,00 22,00 21 44,00				
			4048 HT KOLENO 40/87st ks 1,00 22,00 21 22,00				
			4050 HT KOLENO 50/15st ks 2,00 23,00 21 46,00				
			4054 HT KOLENO 50/45st ks 6,00 23,00 21 138,00				
			4056 HT KOLENO 50/67st ks 1,00 23,00 21 23,00				
			4058 HT KOLENO 50/87st ks 3,00 23,00 21 69,00				
			4098 HT KOLENO 110/15st ks 5,00 59,00 21 295,00				
			4100 HT KOLENO 110/30st ks 3,00 59,00 21 177,00				
			4101 HT KOLENO 110/45st ks 2,00 70,00 21 140,00				
			4102 HT KOLENO 110/67st ks 2,00 70,00 21 140,00				
			4103 HT KOLENO 110/87st ks 6,00 70,00 21 420,00				
			4057 HT REDUKCE 50/40 KRATKA ks 1,00 39,00 21 39,00				
			4045 HT REDUKCE 75/50 KRATKA ks 2,00 36,00 21 72,00				
			3915 HT REDUKCE 110/75 VNI. AIRFIX ks 2,00 155,00 21 310,00				
			4002 HT TRUBKA 40/ 250 ks 1,00 31,00 21 31,00				
			4004 HT TRUBKA 40/ 500 ks 1,00 42,00 21 42,00				
			4018 HT TRUBKA 50/ 250 ks 1,00 35,00 21 35,00				
			4020 HT TRUBKA 50/ 500 ks 1,00 48,00 21 48,00				
			3900 HT TRUBKA 110/ 150 ks 1,00 67,00 21 67,00				
			3902 HT TRUBKA 110/ 500 ks 1,00 161,00 21 161,00				
			2897 KG TUK PRO ROURY ks 1,00 58,00 21 58,00				
			37100 MATKA 8 ks 2,00 1,00 21 2,00				
			56030 PODLAH. VPUST 50 CR ks 1,00 230,00 21 230,00				
			37023 PODLOZKA 8,4 ks 6,00 1,50 21 9,00				
			0105 PPR KOLENO 20 ks 10,00 10,00 21 100,00				
			0460 PPR NATRUBEK 20 ks 6,00 9,20 21 55,20				
			0560 PPR PRECHOD 20x1/2" MZD ks 3,00 87,20 21 261,60				
			0011 PPR TRUBKA 20 - PN 16 m 4,00 47,40 21 189,60				
			1970 PVC UCPAVKA 40 ks 1,00 11,00 21 11,00				
			1975 PVC UCPAVKA 50 ks 2,00 12,00 21 24,00				
			9000884 SADRA SEDA 5kg ks 1,00 99,00 21 99,00				
			36104 SROUB 6x35 ks 6,00 45,00 21 270,00				
			36145 SROUB 6x60 HEX ks 6,00 25,00 21 150,00				
			112004 TUBEX 20x6 m 4,00 6,00 21 24,00				
			35327 ZAVITOVA TYC 8x1000 ks 2,00 46,00 21 92,00				
			35315 ZAVITOVA TYC 12x1000 ks 1,00 58,00 21 58,00				
14	R999		opláštění konstrukce závěsného WC sádrokartonem	soub	3,000	2 570,00	7 710,00
15	7731022	C78360-1813/00	Odstranění nátěrů ze zárubní oškrábáním s obrousěním 7ks zárubní	m2	8,752	42,80	374,59
16	7730343	C78322-2100/00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně 2 nové +7ks = 9 zárubní	m2	11,250	285,90	3 216,38
17	7400712	C76666-0001/00	Montáž dveřních křídel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně osazení 9 ks dveřních křídel	kus	9,000	509,00	4 581,00
18	784121001		Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m m.č. 101 - 2,25m2 m.č. 102 - 2,25m2 m.č. 103 - 1,875m2 -2,25-2,25-1,875=- 6,375m2	m2	-6,375	37,80	-240,98
19	784121011		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m m.č. 101 - 2,25m2 m.č. 102 - 2,25m2 m.č. 103 - 1,875m2 -2,25-2,25-1,875=- 6,375m2	m2	-6,375	19,00	-121,13
20	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m.č. 101 - 2,25m2 m.č. 102 - 2,25m2 m.č. 103 - 1,875m2 -2,25-2,25-1,875=- 6,375m2	m2	-6,375	24,70	-157,46
21	784221101		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-6,375	43,30	-276,04

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2024

02.03.2025 str.: 3

Propočet ceny objektu - cenová úroveň 2024							
Stavba		1421	Objekt	2	Rozpočet	2	
Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
		Spec. SKP				Kč	Kč
			m.č. 101 - 2,25m2				
			m.č. 102 - 2,25m2				
			m.č. 103 - 1,875m2				
			-2,25-2,25-1,875=- 6,375m2				
22		998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,140	1 360,00	190,40
						Mezisoučet	45 036,00
9 99 9							
							45 036,00
Součet							45 036,00
DPH - sazba				21% z	45 036,00		9 457,56
Celková cena včetně DPH						Kč	54 493,56

Objednatel

Zhotovitel

NERDTECH s.r.o.

Krycí list fakturace - Cenová úroveň 2024

Stavba 1421 ROLAVA - odstr. příčin zatékání do obj.
 "záchrannářů" SO 01 ve volnoč. areálu Rolava
Místo Karlovy Vary **Zahájení**
Objekt 2 VCP+MP **Dokončení**
Rozpočet 3 Objekt SO01 VCP+MP III **CZ-CC**
Úroveň kalkulace 3.stupně
Měrná jednotka JKSO 0,00

Zpracoval NERDTECH s.r.o.

Dat. kalkulace 09.07.2024

Odsouhlasil

Datum

podpisy

E	Č	Z	Název	Kč
7	76	0	Podlahy povlakové	-7 474,81
			Součet	-7 474,81
			DPH - sazba 21% z	-1 569,71
			Celková cena včetně DPH	-9 044,52 Kč

Souhlasím

Ing. Václav
Růžička

Digitálně podepsal

Ing. Václav Růžička

Datum: 2025.03.05

13:37:18 +01'00'

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2024

Stavba	1421 ROLAVA - odstr. příčin zatékání do obj.		
Místo	"záchrannářů" SO 01 ve volnoč. areálu Rolava		
Karlovy Vary	Kraj, okres	Kalkulant	NERDTECH s.r.o.
Objekt	2 VCP+MP		JKSO
			CZ-CC
Rozpočet	3 Objekt SO01 VCP+MP III	Datum	09.07.2024

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč	Celk. cena Kč
Spec. SKP							
7 76 0 Podlahy povlakové							
1	776211111		Lepení textilních pásů	m2	-47,806	233,00	-11 138,80
2	69751061		koberce zatěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	-85,191	584,00	-49 751,54
3	776421412		Montáž kobercových napínacích lišt do betonového podkladu šroubováním	m	-49,400	166,00	-8 200,40
4	776421711		Vložení napezovaných pásků z podlahoviny do lišt	m	-49,400	79,60	-3 932,24
5	69751204		lišta kobercová 55x9mm	m	-54,340	52,60	-2 858,28
6	69751220		roh vnitřní k liště kobercové	kus	-13,200	20,50	-270,60
7	R7760		přebroušení stěrky včetně vysátí	m2	47,806	86,30	4 125,66
8	R7760		Lepení PVC	m2	47,806	175,60	8 394,73
9	776991141		Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	47,806	48,10	2 299,47
10	R7760		lepení soklu	m	49,400	77,00	3 803,80
11	R776		dodávka PVC	m2	60,000	680,00	40 800,00
12	R7760		sokl PVC	m	54,340	94,10	5 113,39
13	R7760		Lepidlo UK400	kg	18,000	230,00	4 140,00
Mezisoučet							-7 474,81
7 76 0 Podlahy povlakové							
Součet							-7 474,81
DPH - sazba 21% z							-1 569,71
Celková cena včetně DPH						Kč	-9 044,52

**Usnesení č. RM/382/3/25****z 7. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 18.03.2025****Věc: Odstranění zatékání do objektu SO 01, Volnočasový areál Rolava - Dodatek č. 1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.39-61709/2024 uzavřené dne 24.7.2024 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary na straně jedné jako objednatelem a obchodní společností NERDTECH s.r.o., IČ: 042 71 891, se sídlem Hornická 31, 360 01 Karlovy Vary na straně druhé jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna rozsahu prací a to vícepráce v celkové hodnotě 260 291,19 Kč bez DPH a

pověřila Ing. Rostislava Matyáše, vedoucího odboru majetku města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo



.....
Ing. Rostislav Matyáš,
vedoucí odboru majetku města

Za správnost : Daniela Čáslavková