

HLÁŠENÍ POSTUPU PRACÍ			
Stavba: ND – VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ATELIÉRŮ A DÍLEN NÁRODNÍHO DIVADLA – I. ETAPA – výkon TDS/CM a koordinátora BOZP			
Příkazce a Objednatel: Národní Divadlo Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové město Ing. Václav Pelouch, Ing. Jan Míka		Zhotovitel: xxxx xxxx xxxx	
Technický dozor Investora: xxxx			
Číslo Protokolu: 000		Datum: xx.xx.2025	
PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI			
Číslo Položky	Popis prací		Poznámky
1	xxx		
2	xxxx		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
FOTODOKUMENTACE			
Vypracoval: xxxx			

		Harmonogram ND – Výměna oken v objektu Ateliérů a dílen Národního divadla – I. Etapa																															
		2025																															
Místnost	Počet ks oken	leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Vzorové okno (024)	1																																
Zámečnická dílna 1 (024)	9																																
Zámečnická přípravná (030)	2																																
Strojovna truhláren (015)	3																																
Truhlárna 2 (013)	18																																
Šatna zámečníků (031)	2																																
Kašéřská dílna (0100)	5																																
Dílna údržby (1025)	2																																
Krejčovská dílna (217)	3																																
Zkušebna krejčovén (214)	2																																
Krejčovská dílna (222)	5																																
Zkušebna krejčovén (228A)	1																																
Krejčovská dílna (2302 - 2302A)	8																																
Kancelář HS (239-240)	2																																
Obuvnická dílna (336)	2																																
Dezinaterská dílna (333)	2																																
Kancelář dezínatérny (334)	1																																
Sklad revizit (329)	6																																
Sklad dekorací (340)	2																																

76

Výroba oken

Montáž oken



Místnost	Okno 001	Okno 002	Okno 003	Okno 004	Okno 005	Okno 006	Okno 007	Okno 008	Celkem v místnosti
Zámečnická dílna 1 (024)	1	5		4					10
Zámečnická přípravná (030)					2				2
Strojovna truhlářů (015)					3				3
Truhlárna 2 (013)		9		9					18
Šatna zámečníků (031)		2							2
Kašérská dílna (0100)					2	2	1		5
Dílna údržby (1025)				2					2
Krejčovská dílna (217)	1		2						3
Zkušebna krejčovů (214)			2						2
Krejčovská dílna (222)					2	2	1		5
Zkušebna krejčovů (228A)				1					1
Krejčovská dílna (2302 - 2302A)				8					8
Kancelář HS (239-240)				2					2
Obuvnická dílna (336)			2						2
Dezinaterská dílna (333)			2						2
Kancelář dezinatérů (334)			1						1
Sklad revizit (329)								6	6
Sklad dekorací (340)								2	2
							Celkový počet oken		76

Realizace výměny oken v A+D – 1. etapa

Zámečnická dílna č.m. 024 – doba realizace 2týdny – celkem 10ks oken

1 vzorové okno bude osazeno již začátkem března

Typ oken v místnosti: okno 001 – 1ks, okno 005 – 5ks, okno 004 – 4ks

- 1 týden – zakrytí, demontáž 10ks oken na galerii zámečnické dílny, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Zámečnická přípravná č. m. 030 – doba realizace 1 týden – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 005 – 2ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení, štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Strojovna truhláren č. m. 015 – doba realizace 1 týden – celkem 3ks oken

Typ oken v místnosti: okno 005 – 3ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení, štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Truhlárna č. m. 013 – doba realizace 4 týdny – celkem 18ks oken

Typ oken v místnosti: okno 002 – 9ks, okno 004 – 9ks

- “ 1 týden – zakrytí, demontáž 9ks spodních oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid
- “ 3 týden – výstavba lešení, demontáž 9ks oken z lešení, montáž nových oken a zednické zapravení
- 4 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Šatna zámečníků č. m. 031 – doba realizace 1 týden – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 002 – 2ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení, štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Kašéřská dílna č. m. 100 – doba realizace 3 týdny – celkem 5 oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 005 – 2ks, okno 006 – 2ks, okno 007 – 1ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 3ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 3 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Dílňa údržby č. m. 1025 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 004 – 2ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Krejčovská dílna č. m. 217 – doba realizace 2 týdny – celkem 3ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 001 – 1ks, okno 003 – 2ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 3ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Zkušebna krejčoven č. m. 214 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 003 – 2ks

- 1 týden - příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Krejčovská dílna č. m. 222 – doba realizace 3 týdny – celkem 5ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 005 – 2ks, okno 006 – 2ks, okno 007 – 1ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 3ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 3 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Zkušebna krejčoven č. m. 228A – doba realizace 2 týdny – celkem 1ks okna

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 004 – 1ks

- 1 týden - příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 1ks okna, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Krejčovská dílna č.m. 2302 a 2302A – doba realizace 3 týdny – celkem 8ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 004 – 8ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 4ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - demontáž 4ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 3 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Kancelář HS č. m. 239 a 240 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 004 - 2ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Obuvnická dílna č. m. 336 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 003 – 2ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Dezinatérská dílna č. m. 333 a kancelář dezinatérny č. m. 334 – doba realizace 2týdny – celkem 3ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 003 – 3ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 3ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Sklad rekvizit č. m. 329 – doba realizace 2 týdny – celkem 6ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 008 – 6ks

- 1 týden - – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 6ks, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Sklad dekorací č. m. 340 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 008 – 2ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid