

*Opravy zjištěných vad nejsou zahrnuty do rpůběhu tohoto HMG a budou mít vliv na jeho délku.
HMG informativní.

ID	Název úkolu	PPO	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	říjen 2025	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	listopad 2025	01.	04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.
37	Kontrola difuzorů RV - NDT		1 den	17.09. 25	17.09. 25																													
38	Strojní opracování difuzorů není zahrnuto do rozsahu opravy		0 dny	17.09. 25	17.09. 25																													
39	Traverza zpět na stavbě		0 dny	29.10. 25	29.10. 25																													
40	Zalapování RV kuželek do difuzorů		5 dny	29.10. 25	03.11. 25																													
41	RZR zpět na stavbě		0 dny	05.11. 25	05.11. 25																													
42	Zpětná montáž RZR		3,5 dny	06.11. 25	10.11. 25																													
43	Kompletace RZR ventilu		0,5 dny	06.11. 25	06.11. 25																													
44	Montáž RZR ventilu na těleso trubiny		1,5 dny	06.11. 25	07.11. 25																													
45	Přivaření potrubí odvodnění komory RZ ventilu		1 den	08.11. 25	08.11. 25																													
46	Montáž pohonů ventilů		1 den	08.11. 25	08.11. 25																													
47	Připojení olejového potrubí		0,25 dny	10.11. 25	10.11. 25																													
48	Připojení polní instrumentace		0,25 dny	10.11. 25	10.11. 25																													
49	Revize hydraulických pohonů RZR ventilu		45 dny	17.09. 25	08.11. 25																													
50	TST může v tomto období provést revizi pohonů	(TST)	45 dny	17.09. 25	08.11. 25																													
51	Odjištění VTH systému regulace	(TST)	0 dny	10.11. 25	10.11. 25																													
52	Nastavení pohonů a funkční zkoušky		1 den	10.11. 25	11.11. 25																													
53	Nastavení vřetenových ucpávek RZR		0,5 dny	10.11. 25	10.11. 25																													
54	Montáž izolací		1 den	11.11. 25	12.11. 25																													
55	Demontáž lešení		1 den	12.11. 25	13.11. 25																													
56	Ukončení montážních prací, úklid přípravků a staveniště		1 den	13.11. 25	14.11. 25																													
57	Předání díla do zkušebního provozu		0 dny	14.11. 25	14.11. 25																													
58	Zkušební provoz 72 hod	(TST)	72 hodin	14.11. 25	17.11. 25																													
59	Montáž protihlukového krytu	(TST)	1 den	17.11. 25	18.11. 25																													
60	Předání díla		0 dny	17.11. 25	17.11. 25																													

*Opravy zjištěných vad nejsou zahrnuty do rpůběhu tohoto HMG a Budou mít vliv na jeho délku.
HMG informativní.