

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33113
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	04.04.2024

2

Název stavby :

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

Název objektu :

SO 102.2 - Chodníky pro pěší, SO 103 - Parkoviště a úpravy MK, SO 404 - Rezervní chráničky, SO301StokaD1 - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek (II. etapa), SO301StokaD1-II - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojekn (III. etapa)

Objednatel :

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888

Správce stavby :

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888

Projektant stavby (autorský dozor) :

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

- SO 404 Po dohodě se zástupcem města Nová Paka bylo rozhodnuto, že v trase bude použito 1x DN 100 + 1x DN 40 namísto 2x DN 100 a v místech překopů komunikace 2x DN 100 namísto 2x DN 160. (§222, odst. 4) Vícepráce 42.035,90 Kč bez DPH, méněpráce -143.940,00 Kč bez DPH.
- SO 102.2 a 103 Došlo ke změně povrchu chodníku na ulici Šlejharova z ACO 8 na dlažbu z kamenných mozaikových kostek včetně změny konstrukce a byla doplněna výměna 3 bm betonových obrubníků za obrubník kamenný. (§222, odst. 4) Vícepráce 48.357,48 Kč bez DPH, méněpráce -17.232,00 Kč bez DPH.
- SO 301 Ve výkopu trasy dešťové kanalizace byly odhaleny historické kamenné základy a zasypaný sklep. Tyto konstrukce byly po dohodě s investorem vybourány. (§222, odst. 4) Vícepráce 33.985,73 Kč bez DPH, méněpráce -4.913,77 Kč bez DPH.
- SO 301 Po vytyčení stávajících inženýrských sítí byla zjištěna kolize budované kanalizační stoky D1 se stávajícím plynovým potrubím, část plynového potrubí nebyla zakreslena v PD a jeho přeložení by zpozdilo stavební činnosti v řádu měsíců. Byla navržena nová trasa a upravena niveleta stoky. (§222, odst. 4) Vícepráce 98.215,13 Kč bez DPH, méněpráce -108.633,02 Kč bez DPH.
- SO 301 Zhotovitel upozornil investora na nevhodné technické řešení zakrytí potrubí mezi šachtami DŠ2 a DŠ 6 prefabrikovanými betonovými panely, kdy může dojít k prokreslení těchto panelů do povrchu nové komunikace. (§222, odst. 4) Vícepráce 114.377,75 Kč bez DPH, méněpráce -182.858,74 Kč bez DPH.
- SO 301 Ve výkopu trasy dešťové kanalizace byla mezi šachtami KDŠ 2 a KDŠ 4 odhalena neprovozovaná ucpaná trasa kanalizace DN 400 tvořeného betonovým potrubím. Toto potrubí bylo po dohodě s investorem vybouráno (§222, odst. 4) Vícepráce 16.865,41 Kč bez DPH, méněpráce -1.914,15 Kč bez DPH.
- SO 102.2 Doplnění obrub u posunutého plotu z pletiva v ul. Šlejharova z důvodu špatného výškového řešení v PD a kvůli nemožnosti opření mozaiky o obrubu a vytvoření min. 6 cm vodící hrany pro nevidomé. (§222, odst. 4) Vícepráce 28.264,10 Kč bez DPH, méněpráce -3.299,87 Kč bez DPH.
- SO 102.2 Doplnění konstrukce komunikace z dlažby do vjezdu na pozemek a vynechání kamenného obrubníku pro usnadnění přístupu na pozemek k čp 1177. (§222, odst. 4) Vícepráce 6.571,60 Kč bez DPH, méněpráce -10.105,60 Kč bez DPH.
- SO 301 Jedná se o doplnění přípojek a dešťových svodů dle skutečnosti, včetně materiálu, se kterými původní PD nepočítala. (§222, odst. 4) Vícepráce 167.171,93 Kč bez DPH.
- SO 404 Jedná se o doplnění šachet pro rezervní chráničky, materiál šachet byl dodán městem N. Paka (§222, odst. 4) Vícepráce 11.795,07 Kč bez DPH.
- SO 301 Po vytyčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond v ulici Lomená I. Bylo zjištěno, že stavbu nelze provést dle projektové dokumentace z důvodu nevyhovujících prostorových možností. (§222, odst. 6) Vícepráce 771.087,04 Kč bez DPH, méněpráce -1.002.033,01 Kč bez DPH.
- SO 103 Jedná se o změnu konstrukce parkovacího stání v km 0,267, původní vrstva SC 8/10 v tloušťce 150 mm nahrazeno 150mm ŠDA 0/32 (§222, odst. 4) Vícepráce 5.104,50 Kč bez DPH, méněpráce -12.269,25 Kč bez DPH.
- SO 301 U č.p. 489 byl v trase dešťové kanalizace zastížen nefunkční kamenný propustek, který bylo potřeba vybourat a zemní těleso zasypat (§222, odst. 4) Vícepráce 8.399,32 Kč bez DPH, méněpráce -411,26 Kč bez DPH.
- SO 102.2 U č.p. 129 došlo k doplnění obruby š. 80mm v místě vjezdu a došlo k záměně zádlahy z velkých kamenných kostek za

kostky drobné. (§222, odst. 4) Vícepráce 13.223,90 Kč bez DPH, méněpráce -10.139,25 Kč bez DPH.

15. SO 301 U výústního objektu kanalizace došlo na žádost správce toku k doplnění zpevnění podél břehu zídkou. (§222, odst. 4) Vícepráce 8.940,28 Kč bez DPH, méněpráce -24.773,85 Kč bez DPH.

16. SO 301 U č.p. 473 se dle projektové dokumentace nachází vedení kanalizace a vodovodu v těsné blízkosti založení této budovy. Zhotovitel upozornil na nutnost zajištění stability přilehlého objektu. Dle návrhu statika a projektanta byla provedena sanace základových pasů podbetonováním. Uvedený rozpočet byl zhotoven dle skutečně provedených prací. (§222, odst. 4) Vícepráce 48.282,25 Kč bez DPH.

17. SO 102.2 V místě chodníku byl u domu č.p. 435, 485 a 489 doplněn okapový chodník délky 52,65m a šířky 0,5m. (§222, odst. 4) Vícepráce 47.013,62 Kč bez DPH.

18. SO 102.2 V místě chodníku byl u domu č.p. 435 doplněn obrubník v brance v délce 4m. (§222, odst. 4) Vícepráce 1.544,96 Kč bez DPH.

19. SO 102.2 V místě domu č.p. 106 byl doplněn obrubník v délce 9,6m a žlab v délce 9,6m. (§222, odst. 4) Vícepráce 14.940,48 Kč bez DPH.

20. SO 102.2 V Lomené ulici došlo k opravě vrchní řady zídky ze ztraceného bednění v délce 8,4m. (§222, odst. 4) Vícepráce 4.972,44 Kč bez DPH.

21. SO 102.2 V Lomené ulici byly doplněny obruby v délce 30,3m. (§222, odst. 4) Vícepráce 11.703,07 Kč bez DPH.

22. SO 301 Rozpočet kanalizační stoky DN 400 byl upraven dle zaměření skutečného stavu na stavbě. (§222, odst. 4) Méněpráce -54.509,21 Kč bez DPH.

23. SO 301 Po vytyčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond v ulici Lomená I. Bylo zjištěno, že stavbu nelze provést dle projektové dokumentace z důvodu nevyhovujících prostorových možností. (§222, odst. 6) Vícepráce 555.204,58 Kč bez DPH, méněpráce -749.054,33 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Změnový soupis prací
3.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
33 007 316,92 Kč	33 007 316,92 Kč	2 814 565,65 Kč	2 490 248,41 Kč	32 682 999,68 Kč	-324 317,24 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		2 814 565,65 Kč	2 490 248,41 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.			
Projektant (autorský dozor) :	VS Chrudim, a.s.			
Správce stavby :	Město Nová Paka			
Hlavní inženýr :				
Technický dozor :	DABONA s.r.o.			
Asistent technického dozora:				