

Investiční projekt Olomoucko II. – část 1

Změnový list č. 1

Změna stavebních prací

Část stavby dotčená změnou:

Hrdibořické rybníky:

- SO 01 Výpust Husák
- SO 02 Propoj Raška a Husák
- SO 03 Výpust Raška
- VON

Zámecká Morava:

- SO 31a Propustek v ř.km 1,16
- SO 31c Propustek v ř.km 0,11
- VON

Popis změny:

Hrdibořické rybníky

Předmětem změnového listu je záměna materiálu použitého pro konstrukce lávek a poklopů na manipulačních objektech a odstoupení od realizace některých ze zábradlí. Projektovaná nerezová ocel bude nahrazena v případě lávek kompozitovým materiálem, v případě poklopů pozinkovanou ocelí.

Ke změně materiálů bylo přistoupeno s ohledem na to, že kompozit z hlediska estetického a pohledového bude lépe začleněn do přírodního prostředí chráněného území NPR Hrdibořické rybníky.

Výškový rozdíl mezi pochozí vrstvou lávek a svažujícím se terénem tělesa hráze je natolik nízký, že zábradlí není nezbytné; zároveň absence zábradlí podpoří zachování přírodního charakteru území. Tato změna je potvrzena zástupcem AD i zástupci stavebního úřadu viz přílohy vyjádření AD a vyjádření SÚ.

Dalším bodem změnového listu je úprava rozměrů projektovaných klamačů bobrů (výpust rybníku Raška a propoj rybníků Raška a Husák). Dále pak doplnění dvou klamačů bobrů na přepouštěcím objektu mezi rybníky Husák a Raška a výpusti Raška.

Ke zvětšení konstrukce klamačů bobrů a doplnění dvou klamačů bobrů dochází na základě požadavku investora. Velikost klamačů byla navržena tak, aby udržovala zvíře v dostatečné vzdálenosti od těles požeráků a zabránilo se tak tím ucpávání a znefunkčnění objektů činností bobra.

Z důvodu přisednutí konstrukcí klamačů bobrů k výpustným zařízením bylo shledáno nezbytným, aby byly v blízkosti objektů doplněny tabule s informací o zákazu vstupu a vysvětlením, k čemu zařízení slouží.

Posledním bodem změnového listu jsou méněpráce, které nebyly na stavbě provedeny.

- Zpracování a Aktualizace Plánu BOZP
- Dočasná dopravní opatření

Zámecká Morava

Předmětem změny je datum následné péče na hlavových vrbách. Prořezy budou provedeny již v období roku 2025, z důvodu velkého přírůstu.

Změny jsou zpracovány formou položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL.

Ohodnocení změny:	Odpočty: -500.000,- Kč, Přípočty: +747.450,- Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	Mínus pět set tisíc korun Plus sedm set dvacet sedm tisíc čtyři sta padesát korun
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: • Příloha č. 1 – položkový rozpočet • Příloha č. 2 – stanovisko AD • Příloha č.3 – výkresy SO1, SO2 a SO3	
Za investora: Ing. Barbora Miksová Maršálková, Ph.D. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:	Za zhotovitele: Ing. Jaromír Špaček hl. stavbyvedoucí zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:
Za projektanta: <u>Tomáš Dostál</u> zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:	Za TDI: <u>Ing. Martin Hudec</u> zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: