

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025
Stavba: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici

Číslo faktury:

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici Datum: 31.05.2025
Objednatel: Město Mohelnice IČ:
DIČ:
Zhotovitel: PEMAJ stav IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.05.2025 - 31.05.2025	Zůstatek
-----------------	------------------------------	-----------------------------------	----------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025
Stavba: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel: PEMAJ stav

Datum: 31.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet				Prostavěno	Období (01.05. - 31.05.)	Zůstatek	Méně práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	001/2025	Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici					
O	MohelniceHradebníKS1	Revitalizace ulice Hradební					
O	SO 01	Revitalizace komunikace					
O	SO 001	Příprava území , demolice					
O	SO 101	Plocha komunikace + 102 - plocha pro parkování a pro odpadové hospodářství					
O	SO 103	Přípojka a uliční vpust'					
O	SO 191	Dopravní značení trvalé					
O	SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO					
O	SO 401	Rozvody veřejného osvětlení					
O	2024_04_2024	Revitalizace ulice Hradební MK POD ŠKOLOU					
O	SO 801	Sadové úpravy ,jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch					
O	SO 1000	Ostatní náklady					
O	SO 1020	VRN					
O	Olomoucka	Předláždění n...					

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025

Stavba: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici

Datum: 31.05.2025

Objednatel: Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PEMAJ stav

IČ:

DIČ:

Projektant:


IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:



Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025/MohelniceHradebníKS1/SO 01/SO 001
Objekt: Příprava území , demolice

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici Datum: 31.05.2025
Objednatel: Město Mohelnice IČ:
DIČ:
Zhotovitel: PEMAJ stav IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025 Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici													
O MohelniceHradební Revitalizace ulice Hradební													
O SO 01 Revitalizace komunikace													
O SO 001 Příprava území , demolice													
D HSV Práce a dodávky HSV													
D 1 Zemní práce													
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	1 278,000								
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 278,000								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	65,000								
4	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	46,904								
5	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/ sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,904								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,904								
D 997 Přesun sutě													
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	575,645								
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 878,225								
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	276,048								
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	575,645								
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	276,048								

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025/MohelniceHradebníKS1/SO 01/SO 101
Objekt: Plocha komunikace + 102 - plocha pro parkování a pro odpadové hospodářství

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici Datum: 31.05.2025
Objednatel: Město Mohelnice IČ:
DIČ:
Zhotovitel: PEMAJ stav IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025 Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici													
O MohelniceHradební Revitalizace ulice Hradební													
O SO 01 Revitalizace komunikace													
O SO 101 Plocha komunikace + 102 - plocha pro parkování a pro odpadové hospodářství													
D HSV Práce a dodávky HSV													
D 1 Zemní práce													
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 368,200								
D 5 Komunikace pozemní													
2	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl do 1000 m2	m2	1 278,000								
3	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa , bude upřesněno, na základě odebraných vzorků přímo ze stavby	t	19,170								
4	K	564861114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 230 mm	m2	1 325,200								
5	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 317,000								
6	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 317,000								
D 8 Trubní vedení													
7	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	8,000								
8	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání													
9	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	288,000								
10	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	48,960								

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
11	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	96,000								
12	M	58380203	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm	m	97,000								
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,560								
14	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžkým	m2	1 317,000								
D 997 Přesun sutě													
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	284,472								
D 998 Přesun hmot													
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 497,008								
D PSV Práce a dodávky PSV													
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
17	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	90,000								
18	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,036								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

001/2025/MohelniceHradebníKS1/SO 01/SO 103

Přípojka a uliční vpust'

Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici

Město Mohelnice

PEMAJ stav

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

31.05.2025

Smluvní rozpočet								Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025			Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici										
O MohelniceHradební			Revitalizace ulice Hradební										
O SO 01			Revitalizace komunikace										
O SO 103			Přípojka a uliční vpust'										
D HSV			Práce a dodávky HSV										
D 1			Zemní práce										
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,200								
2	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/ sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,200								
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,200								
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,480								
5	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	6,480								
6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	6,480								
D 4			Vodorovné konstrukce										
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,720								
D 8			Trubní vedení										
8	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	16,500								
9	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000								
10	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000								
11	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000								
12	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000								

Smluvní rozpočet								Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
13	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000								
14	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	1,000								
15	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000								
16	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust 450x450x50mm	kus	1,000								
17	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000								
18	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámmů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000								
19	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000								
20	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000								
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	12,000								
D 998 Přesun hmot													
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,383								
D PSV Práce a dodávky PSV													
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace													
23	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	6,000								
24	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,500								
25	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	12,000								
26	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	6,000								
27	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,064								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025/MohelniceHradebníKS1/SO 01/SO 191
Objekt: Dopravní značení trvalé

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici Datum: 31.05.2025
Objednatel: Město Mohelnice IČ:
DIČ:
Zhotovitel: PEMAJ stav IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025 Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici													
O MohelniceHradební Revitalizace ulice Hradební													
O SO 01 Revitalizace komunikace													
O SO 191 Dopravní značení trvalé													
D HSV Práce a dodávky HSV													
D 1 Zemní práce													
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	3,600								
2	K	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	3,600								
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,254								
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,254								
5	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/ sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,254								
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,254								
7	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,254								
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,254								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání													
9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000								
10	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000								
11	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000								

Smluvní rozpočet								Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
12	M	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	1,000								
13	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000								
14	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000								
15	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	18,000								
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	36,000								
D 998		Přesun hmot											
17	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	0,483								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025/MohelniceHradebníKS1/SO 01/SO 192
Objekt: Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici Datum: 31.05.2025
Objednatel: Město Mohelnice IČ:
DIČ:
Zhotovitel: PEMAJ stav IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025 Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici													
O MohelniceHradební Revitalizace ulice Hradební													
O SO 01 Revitalizace komunikace													
O SO 192 Dopravní značení provizorní - DIO													
D HSV Práce a dodávky HSV													
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání													
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000								
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	168,000								
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000								
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	168,000								
5	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000								
6	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	168,000								
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení oloveného 12 V/180 Ah	kus	2,000								
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	168,000								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód:

001/2025/MohelniceHradebníKS1/SO 01/SO 401/2024_04_2024

Objekt:

Revitalizace ulice Hradební MK POD ŠKOLOU

Místo:

Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici

Datum:

31.05.2025

Objednatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PEMAJ stav

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet								Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025 Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici													
O MohelniceHradební Revitalizace ulice Hradební													
O SO 01 Revitalizace komunikace													
O SO 401 Rozvody veřejného osvětlení													
O 2024_04_2024 Revitalizace ulice Hradební MK POD ŠKOLOU													
D HSV Práce a dodávky HSV													
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání													
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000								
D PSV Práce a dodávky PSV													
D 741 Elektroinstalace - silnoproud													
2	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	16,000								
3	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	16,000								
4	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	10,000								
5	M	R_1003915	TRUBKA dvouplášťová 40 pod omítku	m	10,500								
6	K	741110363	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D přes 95 do 115 mm pevně	m	30,000								
7	M	R_1002_26_15	Chránička zaklapávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi	m	30,000								
8	M	R_1002_26	Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikací a vjezdy	m	167,000								
9	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	225,000								
10	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	225,000								
11	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	12,000								

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
12	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	12,000								
13	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	8,000								
14	M	R_1003	kabelovy stítek	kus	8,000								
15	M	R_1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus	8,000								
16	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000								
17	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	8,000								
18	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	4,000								
19	M	R_249_5_340	EL1 - Led svítidlo 33,6W, dle výpočtu osvětlení	kus	4,000								
20	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	4,000								
21	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	4,000								
22	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	85,000								
23	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	80,750								
24	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000								
25	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,800								
26	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000								
27	M	R_1008	Svorka SR03	kus	4,000								
28	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000								
29	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000								
30	K	R_200.0101	Demontáž stávajícího VO	kus	1,000								
D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení													
31	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000								
32	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000								
D M Práce a dodávky M													
D 21-M Elektromontáže													
33	M	11.346.558	ELPLAST Skříň PS1 63A kabelová - na klíč	kus	2,000								
34	K	210191530	Montáž skříní plastových do výklenku typ SP100, SP200, SP182, SP282 bez zapojení vodičů	kus	2,000								
35	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000								
36	M	R_1004_12-14	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 4m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	2,000								
37	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000								
38	M	1290511	VYLOZNIK NA ZED JZP 1-300/ Z	kus	2,000								
39	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000								
40	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	2,000								
41	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	2,000								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích													
42	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,167								

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
43	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,167								
44	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	8,350								
45	K	460161282	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	167,000								
46	K	460241111	Příplatek za ztižení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	15,000								
47	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	15,000								
48	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	85,000								
49	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	52,700								
50	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	527,000								
51	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	52,700								
52	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	167,000								
53	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	75,600								
54	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,480								
55	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,480								
56	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	167,000								
57	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	167,000								
58	M	JTA.0013701.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	167,000								
59	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	167,000								
60	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	10,000								
61	K	468091323	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,1 m2 a hl přes 30 do 45 cm	kus	2,000								
62	K	468101231	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	10,000								
63	K	469971111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,208								
64	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,208								
65	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	2,080								
66	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,208								
67	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	2,000								

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
68	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	2,000								
D HZS							Hodinové zúčtovací sazby						
69	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000								
70	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	10,000								
D Ostatní							Ostatní						
D N							Náklady						
71	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000								
D R							Revize						
72	K	RK-012	Revize	hod	10,000								
D VRN							Vedlejší rozpočtové náklady						
D VRN1							Průzkumné, geodetické a projektové práce						
73	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000								
74	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000								
75	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000								
76	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000								
D VRN3							Zařízení staveniště						
77	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000								
D VRN5							Finanční náklady						
78	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025/MohelniceHradebníKS1/SO 01/SO 801
 Objekt: Sadové úpravy ,jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici Datum: 31.05.2025

Objednatel: Město Mohelnice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: PEMAJ stav IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet								Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025 Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici O MohelniceHradební Revitalizace ulice Hradební O SO 01 Revitalizace komunikace O SO 801 Sadové úpravy ,jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch D HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce													
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	76,000								
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	18,240								
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	76,000								
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,520								
5	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	76,000								
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,280								
D 998 Přesun hmot													
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	18,242								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025/MohelniceHradebnikS1/SO 01/SO 1000
 Objekt: Ostatní náklady

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici Datum: 31.05.2025

Objednatel: Město Mohelnice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: PEMAJ stav IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025 Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici													
O MohelniceHradební Revitalizace ulice Hradební													
O SO 01 Revitalizace komunikace													
O SO 1000 Ostatní náklady													
D OST Ostatní													
D 001 Ostatní													
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000								
2	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000								
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,000								
4	K	231600000	Geodetické práce	kpl	1,000								
5	K	241700000	Pasportizace objektů	kpl	1,000								
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000								
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	kpl	1,000								
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	kpl	1,000								
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000								
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000								
11	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	kpl	1,000								
12	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025/MohelniceHradebníKS1/SO 01/SO 1020
 Objekt: VRN

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici Datum: 31.05.2025

Objednatel: Město Mohelnice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: PEMAJ stav IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet								Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025 Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici O MohelniceHradební Revitalizace ulice Hradební O SO 01 Revitalizace komunikace O SO 1020 VRN D VRN Vedlejší rozpočtové náklady D VRN3 Zařízení staveniště													
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000								
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 001/2025/Olomoucka
Objekt: Předláždění n...

Místo: Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici Datum: 31.05.2025

Objednatel: Město Mohelnice IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PEMAJ stav IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 001/2025			Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici										
O Olomoucka			Předláždění n...										
D HSV			Práce a dodávky HSV										
D 1			Zemní práce										
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	200,000								
2	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	300,000								
D 5			Komunikace pozemní										
3	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	200,000								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání										
4	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	300,000								
5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,500								
6	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živícnou směsí nebo MC	m2	50,000								
7	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	200,000								
D 997			Přesun sutě										
8	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	98,500								
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,000								
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	162,000								
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	98,500								
12	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	18,000								

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
D 998 Přesun hmot													
13	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	79,858								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady													
D VRN3 Zařízení staveniště													
14	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000								
15	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000								
D VRN7 Provozní vlivy													
16	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000								
17	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000								