



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 97

Přípojka ZPI-zařízení pro provozní informace
– navádění na vybraná parkoviště



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Pokyn OI MMB	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	10



"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 97


Zařízení pro provozní informace – Přípojka ZPI - Bkom

Projekt řeší osazení zařízení pro provozní informace(ZPI), které bude sloužit k navádění na vybraná parkoviště.

Jedná se o práce prováděné na základě pokynu OI MMB a zařazené do akce PPO.

Na ul. Poříčí budou provedeny zemní práce, kabelové chráničky a montáž datových optických kabelů na základě projektové dokumentace vypracované Elektro [REDACTED]

V Brně dne :



[redacted]
samostatný technik

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice

From: [redacted]
Sent: Friday, October 25, 2024 10:58 AM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: Re: přípojka ZPI

Zdravím všechny,
dovoluji mi touto cestou udělit pokyn k zařazení a provedení těchto prací v rámci akce "Nábřeží řeky Svratky- Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapy VII a VIII".

S pozdravem a přáním hezkého dne

[redacted]
Investiční manažer dopravních staveb
Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb

Odbor investiční
Magistrát města Brna | Kounicova 67a | 601 67 Brno

[redacted]
www.brno.cz | [facebook](https://www.facebook.com/brno) | [twitter](https://twitter.com/brno)

From: [redacted]
Sent: Thursday, October 24, 2024 1:12 PM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: přípojka ZPI

Dobrý den,

Posílám ocenění přípojky ZPI a žádám o vyjádření, zda máme přípojku realizovat, či nikoli. Pokud ano, chtěli bychom na tom koncem příštího týdne začít.

S pozdravem



[redacted]
Vedoucí projektu

OHLA ŽS, a.s.
Divize Východ, oblast Jihovýchod

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: Přípojka ZPI - Bkom	Změnový list č. 97
OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: Přípojka ZPI – Bkom ZL 97 – NAVÁDĚNÍ NA VYBRANÁ PARKOVIŠTĚ	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Projekt řeší osazení zařízení pro provozní informace (ZPI). Na ul. Poříčí budou provedeny zemní práce, kabelové chráničky a montáž datových optických kabelů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS vypracované Elektro [REDACTED] Třebíč ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.97 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 07.09 na levém břehu řeky Svratky je třeba mezi Kolonádu a ul. Poříčí umístit kabelové chráničky a montáž datových optických kabelů na základě projektové dokumentace Projekt řeší osazení zařízení pro provozní informace (ZPI), které bude sloužit k navádění na vybraná parkoviště. Jedná se o práce prováděné na základě pokynu OI MMB a zařazené do akce PPO. NAVRHL: [REDACTED] DATUM: _____ PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: Přípojka ZPI - Bkom	97																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přípojka ZPI – Bkom ZL 97 – NAVÁDĚNÍ NA VYBRANÁ PARKOVIŠTĚ NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Projekt řeší osazení zařízení pro provozní informace(ZPI). Na ul. Poříčí budou provedeny zemní práce, kabelové chráničky a montáž datových optických kabelů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS vypracované Elektro [REDACTED] Třebíč ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.97 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">151 469,27 Kč</td><td style="text-align: right;">31 808,55 Kč</td><td style="text-align: right;">183 277,82 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">151 469,27 Kč</td><td style="text-align: right;">31 808,55 Kč</td><td style="text-align: right;">183 277,82 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] ATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	151 469,27 Kč	31 808,55 Kč	183 277,82 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	151 469,27 Kč	31 808,55 Kč	183 277,82 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	151 469,27 Kč	31 808,55 Kč	183 277,82 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	151 469,27 Kč	31 808,55 Kč	183 277,82 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS [REDACTED] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED] Bkom, I [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/24
Stavba: Nábřeží řeky Svatky-Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII
Objekt: ZL 97 - Přípojka ZPI -navádění na vybraná parkoviště

KSO:
Místo: Nábřeží Svatky

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	151 469,27
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	151 469,27	31 808,55
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	183 277,82
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/24

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky-Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Místo:

Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

15. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		151 469,27	183 277,82
ZL 97	Navádění na vybraná parkoviště	151 469,27	183 277,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svatky-Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII
ZL 97 - Přípojka ZPI -navádění na vybraná parkoviště

Místo:

Datum:15. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							151 469,27
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 949,30
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 616,14
1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,400	4 380,10	6 132,14
	VV		položka z rozpočtu 07_08				
	VV		vrt přes převážku a konstrukci vstupního objektu				
	VV		1,4		1,400		
2	M	8500000852	Těsnění kabelové Hauff-Technik HRK 150 SSG 6×10–36	kus	1,000	3 484,00	3 484,00
	VV		cena materiály online				
	VV		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				12 333,16
3	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	17,766	222,90	3 960,04
	VV		cena z rozpočtu SO 08.14a, nový stav				
	VV		94*0,35*0,3*1,8		17,766		
4	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	177,660	7,50	1 332,45
	VV		cena z rozpočtu SO 08.14a, nový stav				
	VV		94*0,35*0,3*1,8*10		177,660		
5	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	17,766	396,30	7 040,67
	VV	skladka_zem	94*0,35*0,3*1,8		17,766		
	VV		cena z rozpočtu SO 08.14a, nový stav				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 662,35
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				11 662,35
6	K	742124015	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zatažením	m	105,000	30,80	3 234,00
7	M	2000001334	Kabel silový NYY-J 3x6 RE měděný	m	105,000	80,27	8 428,35
	D	M	Práce a dodávky M				117 857,62
	D	21-M	Elektromontáže				6 737,30
8	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	102,000	38,40	3 916,80
	VV		cena z rozpočtu SO 08.14a, nový stav				
	VV		102		102,000		
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	63,240	44,60	2 820,50
	VV		cena z rozpočtu SO 08.14a, nový stav				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		102*0,62		63,240		
	D	23-M	Montáže potrubí				166,00
10	K	230120171	Montáž ucpávek průchod potrubí zdí nebo průchodkou DN 300	kus	1,000	166,00	166,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				110 954,32
11	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	94,000	630,00	59 220,00
	VV		94		94,000		
	VV		cena URS 2024/2				
12	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	94,000	70,30	6 608,20
	VV		94		94,000		
	VV		cena URS 2024/2				
13	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	94,000	16,80	1 579,20
14	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	94,000	112,00	10 528,00
	VV		94		94,000		
	VV		cena URS 2024/2				
15	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	102,000	31,10	3 172,20
16	M	1000292058	KOPOS KF 09063 UVFA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	102,000	52,40	5 344,80
17	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	105,000	106,00	11 130,00
18	M	28613840	potrubí vodovodní jednovrstvé HDPE-100 D 32x1,9mm PN10	m	108,150	24,10	2 606,42
	VV		105*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		108,150		
19	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	235,00	470,00
20	K	P1	Zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 295,50	10 295,50
	VV		popožka z rozpočtu SO 07.10b - vstupní objekt, přípojka NN				
	VV		1		1,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024/24
Stavba: Navádění na vybraná parkoviště

Datum: 15. 10. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
2024/24 Navádění na vybraná parkoviště			
bourani_asf_15			157,600
bourani_asf_5			216,700
odvoz_1			142,876
rozbourani_bet			28,080
skladka_asf			68,950
skladka_asf	(bourani_asf_5*0,05+bourani_asf_15*0,15)*2		68,950
skladka_Bet			56,160
skladka_Bet	rozbourani_bet*2		56,160
skladka_zem			17,766
skladka_zem	94*0,35*0,3*1,8		17,766

15.10.2024 Chybí VV. Nový termín : do 22.10.2024 .

Zodpovídá zhotovitel

11. Napojení areálu Lipka

15.10.2024 Zástupce OI MMB na dnešním KD informoval, že napojení Lipky pomocí rampy nebude realizováno v rámci stavby PPO. Z toho důvodu bude potřeba obnovit oplocení areálu Lipka. Zástupce TDI svolá jednání se zástupci Lipky za účasti zhotovitele. Na jednání bude domluveno, jak bude areál oplocen. Poté zhotovitel zpracuje ZL.

Za svolání jednání zodpovídá TDI

12. Stromy v oblasti staveniště PPO poškozené mimořádnou událostí

15.10.2024 Zhotovitel provede pasport popadaných stromů v oblasti staveniště.

Zodpovídá zhotovitel

13. Chránička pro zařízení pro provozní informace (ZPI)

15.10.2024 Zhotovitel obdržel od vedoucího oddělení SSZ z Bkom žádost o vyhotovení chráničky pro ZPI v prostoru kolonády. Dále obdržel potřebné podklady pro nacenění prací. Zástupce OI MMB se zřízením chráničky souhlasí. Zhotovitel za šle nacenění a zástupce OI MMB poté vydá pokyn pro zahrnutí do stavby PPO.

Info na příštím KD.

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD.

Zodpovídá zhotovitel

2. Paní [REDACTED] (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána 1x měsíčně a dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a připomínkovaných KZP a TePř prováděných stavebních objektů. Zhotovitel bude průběžně vkládat na sdílené úložiště a 1x měsíčně zasílat

Zodpovídá zhotovitel

3. 15.11.2022 Zhotovitel bude vždy před dokončením přebíraného úseku opevnění svahu koryta řeky zasílat zaměření skutečného provedení ke kontrole AD a TDI.

Zodpovídá zhotovitel

4. Zástupci objednatele požadují pravidelné čištění komunikací a přilehlých ploch, případně kropení dle potřeby.

Zodpovídá zhotovitel

5. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu u mostních objektů.

Zodpovídá zhotovitel

6. Umístění soch Tábořského nábřeží a Bakalova nábřeží (je vedeno jako ZM049) – zhotovitel vyzve po provedení hrubých terénních úprav AD ke stanovení přesné polohy soch.

Zodpovídá zhotovitel

28.5.2024 AD vytipoval místa pro umístění soch a proběhne schůzka za účasti MČ a KAM

Je vedeno jako ZM049, AD prověří případný dopad do VV – aktualizovaný VV zašle AD do 6.8.2024

AD předá změnu DPS po skončení KD. Bod bude vypuštěn až po kontrole.

Kontrola proběhla, dle rozpočtáře zhotovitel ocenil potřebné náklady prostřednictvím kalkulačního vzorce do jednotlivých položek SOD

7. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu v bytových na Tábořského nábřeží.

Zodpovídá zhotovitel

8. Pohledové Betony -všechny SO – Zhotovitel vyzve TDI ke kontrole opravených dilatačních úseků závislosti na postupu prací.

Zodpovídá zhotovitel

