

III Plán výluk na měsíc:

Červenec 2025

ST Ústí nad Labem

Výluka podle VR		MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	27.týden						28.týden						29.týden						30.týden						30.týden						POZNÁMKY									
č.		úsek	kolej	NTV	ZZ		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	výkon	mechanizace			
trať č. 503																																														
1	73123 A	Polepy + Polepy - Hoštka	záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 11N - 17:00																																			výměna nosného lana a zesilovacího vedení					
2	73267 A	Ústí n. L. Sřekov - Sebusín + Sebusín	1 + v.č. 13	jen TK	-	7:00 - 15:00	NS																																			odstranění defektoskopických vad a porostu, svařování ? sv., navaření srdcovky vých.č. 13 - N+N	UTS60			
3	73214 A	V. Březno + V. Březno - Ústí n. L. Sřekov	liché + 1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00															NB																					navaření srdcovky v.č. 3 - N+N, odstranění blátivých míst, oprava GPK	SVP, UTS60			
4	73214 B	V. Březno	1, 3 + v.č. 7	ANO	PZZ	7:00 - 15:00															SB																					výměna 2x LIS u návěstidla L1, svařování 6 sv.S49, odstranění blátivých míst, oprava GPK	SVP, UTS60			
5	72 A 30 820	V.Březno - Boletice n.L.	2	NE	NE	6:30 - 7:25								X																												SVK - skládání kolejnicových pasů - N+N				
6	73214 C	Boletice n. L.	7 (po ZV13)	NE	-	7:00 - 15:00		SP	SP																																		odstranění def.vad, svařování 6 sv.S49, zřízení nových styků v km 450,120, odstr. porostu, podbíjení styků	UTS60		
7	73184 B	Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n. + Děčín hl.n.	v.č. 111, 112, 113 + TK + v.č. 433, 434	žst + TK	-	7:00 - 4N - 17:00								IS	O	I	P	A	II	III																						SVK - 360 m - N+N, ASP - Firma, výměna L J+O vých.č. 111, 112, 113, svařování 12 sv.S49, odstranění porostu, výměna P J+O vých.č. 433, výměna 2x vlókza 9 m před ZV433, svařování 8 sv. S49	3 CELA UTS60			
trať č. 527																																														
8	73107 P	Roudnice n.L.	6	ANO	-	8:00 - 218.N - 18:00																																					snesení 6. SK, výstavba nové římsy, rekonstrukce opěrné zdi			
9	73107 E		-	NP1	-	4:20 - 284N - 16:00																																					neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898			
10	73107 F		-	NP2	-	4:20 - 283N - 16:00																																					neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898			
11	73107 D4		hrobocké zhl. + záhl. 1.a 2.koleje	NE	-	23:40 - 4:20																																					stavba lešení, tryskání, oprava mostu - CPS			
12	73126 G	Bohušovice n. O.	-	6a	-	7:30 - 211N - 17:30																																						mechanizace pod TV		
13	73126 I			5	-	7:30 - 211N - 17:30																																						mechanizace pod TV		
14	73126 B2	Lovosice + Lovosice - Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O.	záhlaví + 1 + záhlaví	NE	-	23:40 - 4:20																																						skládka TS / překládka kolejnic		
15	73126 C2	Lovosice - Bohušovice n.O.	-	ANO	-	23:40 - 4:20																																						skládka TS / překládka kolejnic		
16	73126 A	Bohušovice n. O. - Lovosice	2	ANO	PZZ	12:00 - 86N - 12:00																																						rekonstrukce 2.TK		
17	75009 D	Bohušovice n. O. - Lovosice	-	-	PZZ	3:30 - 142N - 12:00																																						výměna technologie přejezdu v km 490,649 (P2417)		
18	73215 A	Prackovice n. L.	2, 4 - v.č. 6	NE	-	7:00 - 14:00															S																						výměna L jazyka a opornice ve vých.č. 6, svařování 3 sv. UIC60, podbíjení pražců, mytí výstroje dráhy	kapacity svářečů		
19	73266 H	Ústí n.L. jih	103	NE	-	8:00 - 18:00	X																																					geodetický průzkum		
20	73134 A	Ústí n. L. sever	208, 210, 212	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																						SVK - 208.SK 2x 305 m, 210.SK 2x 270 m, ASP - 930 m - N+N		
21	73088 A1	Povrly - Ústí n.L. sever	1	ANO	PZZ	21:00 - 4:50																																						montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms - CPS		
22	73088 B1	Ústí n.L. sever - Povrly	2	ANO	PZZ	21:00 - 4:50																																						demontáž nosníků + pilíře P4 - CPS	Vlečka - Po, St, Pá	
23	73088 B			ANO	PZZ	22:00 - 3:50																																						stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ v km 522,703 - montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms		
24	73212 A	Povrly	liché + v.č. 6 a 8	NE	-	6:00 - 14:00																S	S																				výměna P jazyka a opornice vých.č. 6, výměna L jazyka a opornice vých.č. 8, svařování 4 + 4 sv. UIC			
25	73153 A	Děčín hl.n.	12 (do km 539,705)	NE	-	7:00 - 70N - 17:00																																					oprava zastřešení nástupiště č. 4 - SPS	od 5.5.		
26	73153 B1		-	10, 12	-	7:00 - 22N - 17:00																																					oprava zastřešení nástupiště č. 4 - SPS	od 11.6.		
27	73184 D		6a - v.č. 430	NE	-	7:00 - 17:00																S																					výměna P jazyka a opornice, 2x středové kolejnice a 2x LIS na ZV vých.č. 430, svařování 8 sv. UIC	z 29.6.		
28	73184 C		6a, 2, 2a, 4 - v.č. 430, 432ab, 436, 437	ANO	-	7:00 - 17:00															S	S																					výměna L + P jazyka a opornice, 5x kolejnice, 4x LIS ve vých.č. 436 , svařování 16 sv. UIC			
29	73190 C		2a (mezi v.č. 437-441)	NE	-	9:00 - 18:50		S																																			výměna 2x LIS u náv. Se62 a 2x LIS u náv. Se60, svařování 8 sv. UIC	ZP - DB		
30	73190 A		2, 2a - v.č. 436, 437	ANO	-	9:00 - 18:50				S	S																																	výměna L jazyka a opornice, 1x kolejnice a 2x LIS ve SČ ve vých.č. 437, výměna 2x kolejnice a 2x LIS mezi vých.č. 437 a 438, svařování 11 sv. UIC	ZP - DB	
31	73190 B		zhlaví 1, 3a - v.č. 435, 438, 439, 440	ANO	-	9:00 - 18:50						S																																výměna L jazyka a opornice, 1x kolejnice SČ ve vých.č. 438 , výměna 2x LIS mezi vých.č. 437 a 438, svařování 5 sv. UIC	ZP - DB	
trať č. 544																																														
32	73213 A	Děčín hl.n. + Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	2a + 2 + záhl. + zhl.	NE	PZZ	9:00 - 18:50		S																																				výměna 2x LIS v SČ vých.č. 441, svařování 4 sv. UIC, výměna P jazyka a opornice vých.č. 5, svařování 4 sv. UIC		
trať č. 504																																														
33	73149 A	Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih	1	ANO	-	8:00 - 19N - 16:00																																							zhotovení nových říms, sanace opěr a nosné konstrukce mostu v km 3,113, výměna mostnic na mostě v km 0,700 - SMT,	od 23.6.
34	73149 C	Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih	1, 2	ANO	-	8:00 - 16:00															X																							demontáž kotvených pracovních podlah u průčelí mostu v km 3,113		
35	73149 D	Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih	134, 137 + 1	ANO	-	8:00 - 16:00																																						montáž zábradlí a zábran proti dotyku na nové římsy mostu v km 3,113		
36	73197 C	Ústí n.L. západ	902, 2a (po Sc2b)	ANO	-	7:00 - 16:00		S																																				odstranění def.vad, svařování 8 sv. S49, dotažení upevňovaadel, oprava GPK		
37	73208 A		602c, 602d - v.č. 801	NE	-	7:00 - 15:00															N																						navaření srdcovky vých.č. 801 - N+N, dotažení upevňovaadel, oprava GPK			
38	73208 B		57 - v.č. 148	NE	-	7:00 - 15:00																	S																					odstranění def.vad, svařování 6 sv. S49, dotažení upevňovaadel, oprava GPK		
39	73264 A1		903a/126, 127	ANO	-	7:00 - 19:00																																						stavba TZ 2C - 413A		
40	73211 A		52 (Se818 - IS)	NE	-	7:00 - 8:30																																						skládání kolejnicových pasů - N+N		
41	73211 B		1 (mezi náv.)	NE	-	8:30 - 11:00																																						skládání kolejnicových pasů - N+N		
42	73211 C		4, 4d (mezi náv.)	NE	-	11:00 - 12:00																																						skládání kolejnicových pasů - N+N		
43	73211 E		406, 406b (po Se809)	NE	-	12:00 - 13:30																																						skládání kolejnicových pasů - N+N		
44	73211 D		905, 131a (mezi náv.)	NE	-	13:30 - 14:30																																								

nad RPV

Zpracováno: 23.04.2025

	3.3.	doplněno
	6.3.	doplněno
-	11.3.	Ústí jih - Prackovice + Prackovice v.č. 13 (7.7.2
	20.3.	doplněno
	28.3.	doplněno
	7.4.	doplněno
	15.4.	doplněno
-	15.4.	Lovosice - Bohušovice n.O. 6kV (15.- 17.7.25)

Legenda:

- S** - svařování
N - navařování
L - lepení
A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu
CBV - cyklické broušení výhybek

16.5.- 7.8.2025 výluka pro CPS Svor - Jedlová