



QCONTROL s.r.o., odštěpný závod
Zkušebna stavebních hmot
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Pracoviště Olomouc
Holická 568/31y, 779 00 Olomouc



PROTOKOL č. 7024/KZ/1/2025 o kontrole hutnění

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky*: **Hroší stavby Morava a.s.**
Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc
Stavba*: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt*: SO 01 prostor výtahové šachty
Konstrukční vrstva*: 30cm pod základovou spárou
Materiál*: původní
Číslo lab. deníku: -

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že odběr a zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Zkušební postupy provedeny v in-situ jsou identifikovány **.

Charakteristiky zkoušky:

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží - metoda C**

Datum a čas zkoušky: 10.02.2025 09:40

Klimatické podmínky: zataženo

Zkoušku provedl: Michal Snášel

Výsledky zkoušky:

číslo měření	rázový modul deformace M_{vd} [MPa]	staničení místa zkoušky*
1	29,1	bod č.1
2	29,7	bod č.2
3	35,7	bod č.3
4	45,3	bod č.4
5	15,2	bod č.5
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

V Olomouci dne: 10.02.2025

Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník: 1x Hroší stavby Morava a.s.

1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod



Libor Žádník
vedoucí pracoviště