

Název akce:

„ZZS ZK – Rekonstrukce hromosvodu na budově Peroutkovo nábřeží 434 ve Zlíně“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

„(Změnový list Rekapitulace stavby ZZS, skutečnost)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: VZ/2025/2/01-SD

- 1. Oddíl stavby:** *Rekonstrukce – výměna jímací soustavy hromosvodu,*
- 2. Zpracovatel změnového listu:** *Elektromont-Hulín, s.r.o., Kroměřížská 291, Hulín, 768 24, za zhotovitele xxxxxxxxxxxxxxxx*
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (---)
 - 3.2 kontrolní den: (---)
 - 3.3 jiné související dokumenty příloha změnového listu č.1_položkový rozpočet ZL1

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změna č.1: Odpočty/méněpráce (položkový rozpočet ZL1)

- nerealizované položky z důvodu změny projektu

Změna č.2: Náhrada za čtyřramenný stojan (položkový rozpočet ZL1)

- nedostupnost čtyřramenných stativů fy DEHN v období realizace

Změna č.3: Propojení jímačů po střeše (položkový rozpočet ZL1)

- neproveditelnost původního řešení vedení uzemnění v dlažbě nad podzemním parkovištěm z důvodu možného narušení izolací

Změna č.4: Bourání betonů pro vedení svodu do zeminy (položkový rozpočet ZL1)

- po odkrytí zjištěno podbetonování okapových chodníků

Změna č.5: Oprava uzemnění mezi svody č.11 a č.12 (položkový rozpočet ZL1)

- po proměření vývodů uzemnění zjištěno narušení vedení mezi svody

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Ad.: Změna č.1

Vzhledem ke změně projektu proveden odpočet nerealizovaných položek s ohledem na skutečný stav provedení.

Ad.: Změna č.2

Na základě doporučení fy DEHN nahrazeny stativy za trojramenné.

Ad.: Změna č.3

Po konzultaci s RT a projektantem provedeno propojení jímačů na střeše a přemístění svodů z vnitřního traktu na obvod budovy.

Ad.: Změna č.4

Provedeny bourací práce pro vedení kabelu, následně zabetonováno, dle požadavku investora.

Ad.: Změna č.5

Mezi svody proveden výkop a svody propojeny páskem FeZn 30x4. Uvedení chodníku do původního stavu.

6. Finanční náklady změny

Práce a dodávky tvořící vícepráce nebo méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.4. 2025 viz čl. 3.8. Ocenění víceprací a méněprací.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	332 135,33	401 883,75
MÉNĚPRÁCE	-450 905,75	-545 595,96
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 747 067,00	2 113 951,07
CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPOČTENÍ ZL Č.1	1 628 296,58	1 970 238,86
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 628 296,58	1 970 238,86

V Hulíně..... dne

Za zhotovitele Elektromont-Hulín, s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXX

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Práce a dodávky uvedené v tomto změnovém listu vznikly mimo jiné na základě změnové projektové dokumentace. Ta byla vyhotovena z důvodu jiného řešení uzemnění, bez instalace v prostoru atria, kde by hrozilo poškození stávající skladby plochy, především hydroizolační vrstvy.

Další důvody změny ceny díla jsou popsány ve vyjádření zhotovitele.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V dne

.....
Josef Lysoněk

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce/méněpráce nevedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v ZIZ č. 2352/170/02/25/Z na tuto akci. V rámci realizace akce vznikla finanční úspora -118 770,42 oproti vysoutěžené částce dle SoD.

Ve Zlíně dne

.....
JUDr. Josef Valenta
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.