

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Číslo stavby:

ID 24-0-1984

Pořadové číslo změnového listu:

12

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	SO	Číslo objektu:	21	Název:	Modernizace podchodu a vestibulu
Popis změny: V průběhu realizace stavby došlo k postupnému obnažení stávajících konstrukcí. Změny vznikly z důvodu upřesnění technického řešení oproti předpokladům v dokumentaci DPS.					
Zdůvodnění změny: Provizorní konstrukce pro vynesení monolitické stropní desky: V rámci dopracování dokumentace DPS do podoby RDS vč. ověření skutečného stavu obvodových stěn stanice (příloha č. 2) bylo nezbytné provést dodatečná zesílení spodních pásnic podpůrné konstrukce v ÚV dostatečnými výztuhami (příloha č. 3).					
[Redacted Signature Area]					

METROPROJEKT Praha a.s.
Hlavní inženýr projektu

Stavba:	Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy:	10120021	SO	21	Změnový list č:	12
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY							
DOPADY ZMĚNY:							
Do projektové dokumentace:		Ano					
Do časového plánu stavby:		Ne					
Do ceny stavby:		Ano		zvýšení o:		225 267,12 Kč	
NAVRHOVATEL ZMĚNY:							
"Společnosti Metrostav DIZ"							
zástupce vedoucího projektu		zástupce vedoucího projektu					
TECH TECHNICKÝCH:							
Zhotovitel:		So		Příkazník:		Souhlasím	
zástupce vedoucího projektu		Podpis:		Podpis:		Podpis:	
		INFRAM a.s.		INFRAM a.s.		technický dozor objednatele	
TECH FINANČNÍCH:							
Zhotovitel:		So		Příkazník:		Souhlasím	
zástupce vedoucího projektu		Podpis:		Podpis:		Podpis:	
		Ing. Pavel Štěpaník		Ing. Pavel Štěpaník		technický dozor objednatele	
zástupce ředitele závodu 8		zástupce ředitele závodu 8					
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení							
Za Příkazníka:		Za Objednatele:					
INFRAM a.s.		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost					
technický dozor objednatele		vedoucí odboru Investice - METRO					
Za Objednatele:		Za Objednatele:					
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		akciová společnost					
projektový manažer							

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1 x A4
Příloha č. 2	Zápis z výrobního výboru ze dne 4.12.2023	1 x A4
Příloha č. 3	Výkres a výpočet dodatečného zesílení spodních pásnic podpůrné kce v ÚV dostatečnými výztuhami	1 x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	3 x A4

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

1 z 1

ZL 12

Změnový 12

SO/PS	SO 21	Modernizace podchodu a vestibulu										
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem			poznámka	výpočet
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl		
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace												
Provizorní konstrukce pro vynesení monolitické stropní desky:												
1	PK-003	Podpůrná ocelová konstrukce na úrovni UV. Ocel S355; dodávka a montáž vě. kotvení a protikorozních a povrchových úprav	kg					63 935 875,64	64 161 142,76	225 267,12		
								56 217 237,79	56 415 309,61	198 071,82	j.c. dle SOD - SO 21	
2	PK-004	Podpůrná ocelová konstrukce na úrovni UV. Ocel S355; demontáž, odvoz a likvidace	kg					7 718 637,85	7 745 833,15	27 195,30	j.c. dle SOD - SO 21	
		Mezisoučet						63 935 875,64	64 161 142,76	225 267,12		
Položky vyvolané zpracováním RDS												
		Nové položky mezisoučet						0,00	0,00	0,00		
		Objekt celkem						63 935 875,64	64 161 142,76	225 267,12		

1 z 1

ZL 12

Příloha č. 1

Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
 Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



4.12.2023

Vše: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
 Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
 Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): POB 21/01-02 Provizorní konstrukce pro vynesení bouraného stropu_Z1

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č., závěrečný): vstupní

Změny oproti PDPS (popis, návrhové):

1. ZMĚNA INVENTU JE VYKONÁNA V PŘEDCHOZÍM
 NITĚ POŽADAVKŮ DEMOLICE ZÁST. DESKY A
 ZEVNĚJŠÍ POŽADAVKŮM GEODIZ. TERČIN
 VYKONÁVAT A POČET VÝLUK METRA.
2. VYKONÁVÁNÍ POSTUPU DEMOLICE DESKY
 SI VYKONÁVÁTELI:
 - PROVEDENÍ ZÁSTUPU PODÉL KONSTRUKCE
 METRA (HILÁSEKIL SÍŤ) DO VÝROBNÍ
 HORNÍHO LÍCE BOURANÉ DESKY
 - POČET MECHANICKÝCH HĚTNOSTÍ 500
 PODÉL HILÁSEKIL SÍŤ.
 KONEČNÉ VYKONÁVÁNÍ NA VÝROBNÍ
 ZEVNĚJŠÍ PLÁTU A TÍM I NA VÝROBNÍ
 ROZDĚLNÉ SÍŤ, KTERÁ JE PŘENÁŠENÁ
 HORNÍM A DOLNÍM PASEM PRÁKOV-
 LOSTI VAZOVÉ PODPŮRNÉ ČL.

Zapsal:

Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.

AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153

E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1

