

		Předpoklad zahájení činnosti	Předpoklad ukončení činnosti
Fáze přípravná			
3.1., 3.2.	Fáze dokumentace pro stavební povolení		
3.3., 3.4.	Fáze dokumentace pro provedení stavby (DPS)		
3.5., 3.6.	Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby		
Fáze realizační			
4.1.	před zahájením vlastních stavebních prací	12.9.2016	16.9.2016
4.2.	v průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu	12.9.2016	15.6.2017
4.3.	po dokončení stavebních prací (dílech nebo celkových), při uvádění do provozu	15.5.2017	30.6.2017
4.4.	speciální kontroly v podobě kontroly nátěrových systémů a svárů	15.11.2016	31.5.2017
	<i>i. předúprava povrchu: porovnání s normovým etanolem</i>		
	<i>ii. kontrolní zkouška tloušťky metalizace a základního nátěru: 2 zkoušky/m²</i>		
	<i>iii. kontrolní zkouška celkového nátěrového systému: 8 zkoušek/m²</i>		
	<i>iv. kontrolní zkoušky přílnavosti: 3 zkoušky/500m²</i>		
	<i>kontrola svárů</i>		