

Harmonogram provádění díla, popis prací:

Z důvodu zachování provozu soudu budou práce rozděleny na dvě etapy.

1. etapa se týká pouze jedné místnosti o ploše 41 m², s termínem **zahájení červenec 2016 a dokončení max. 7. 8. 2016.** (Termín zahájení bude upřesněn ve smlouvě).

2. etapa – ostatní čtyři kanceláře s termínem **zahájení nejdříve 13. 8. 2016,** nejpozději 15.8.2016 a **dokončení max. 28.8.2016.**

Předmětem veřejné zakázky je realizace komplexní opravy podlah 5 kanceláří o celkové ploše 113,2 m² v přízemí budovy Okresního soudu Plzeň – sever, včetně dodání a pokládky nového PVC.

Současný stav: Stávající podlahové krytiny (linoleum, koberec), jsou nalepeny na parkety, které se při nášlapu prohýbají. V těchto místech se krytina začíná trhat.

Požadavky na opravu: Technologie opravy spočívá v odstranění staré povlakové krytiny (linoleum, koberec), aplikaci vysokopevnostní samonivelační stěrky přímo na stávající parkety a pokládku nového zátěžového PVC. Stěrka musí obsahovat armovací vlákno k vytvoření dostatečně pevného a stabilního povrchu pro pokládku zátěžového PVC. Povrch PVC musí být vhodný pro použití kolečkových židlí, odstín bude upřesněn při realizaci po předložení vzorků.