

PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA POHONU POSUVNÝCH DVEŘÍ

Příloha k servisnímu protokolu

Úkony spojené s mechanikou pohonu:

- ☐ Čištění pojezdové plochy pohonu. V případě opotřebení pojezdové plochy, které vyžaduje její výměnu, vyměnit.
- ☐ Ověření stavu vozíků pohonu. V případě opotřebení těchto prvků, které vyžaduje jejich výměnu, vyměnit.
- ☐ Ověření opotřebení podlahového vedení, upevnění a stavu „U“ profilu. V případě opotřebení, které vyžaduje jejich výměnu, vyměnit.
- ☐ Ověření upevnění pohonu k fasádě/stěně.
- ☐ Ověření mechanických spojů zavěšení křídla, dotažení šroubových spojů.
- ☐ Ověření a seřízení výšky křídla.
- ☐ Ověření a seřízení těsnosti dveří po zavření těsnění mezi fasádou a křídly a čelního těsnění křídel po zavření.
- ☐ Ověření upevnění krytu pohonu.
- ☐ Vizuální kontrola stavu zasklení křídel, případné poznámky uvést do protokolu.

Úkony spojené s bezpečností a funkčností pohonu:

- ☐ Ověření a seřízení ochran pohonu infračervených bariér a infračervených clon. V případě jejich poškození vyměnit výše uvedené prvky za nové.
- ☐ Ověření dosahu funkce pohybových čidel, případná korekce nastavení v souladu s požadavky uživatele.
- ☐ Ověření nočního režimu pohonu - nočního uzamčení dveří (elektromechanické závory).
- ☐ Ověření funkce jednosměrného východu.
- ☐ Ověření zimního otevření dveří (zmenšená šířka průchodu).
- ☐ Ověření způsobu reakce dveří po výpadku proudu (ve značném množství případů by se dveře po výpadku proudu měly otevřít. V případě protipožárních dveří by se dveře měly po výpadku proudu zavřít). V případě zjištění nežádoucího chování - ověřit.
- ☐ Ověření vstupu z instalace EPS (simulace požárního alarmu).
- ☐ Ověření funkce nouzového vypínače - nouzového otevírání nebo nouzového zastavení dveří.
- ☐ Kontrola chybových kódů uložených v ovladači a jejich ověření.
- ☐ Vynulování servisního indikátoru – parametr CS.
- ☐ Kontrola elektrických spojů v pohonu, eliminace uvolněných kabelů v připojovacích kostkách.
- ☐ Ověření funkce vnějšího klíčového přepínače nebo jiného vybavení dveří.
- ☐ Ověření uložení kabelů pod krytem pohonu.

Úkony spojené s bezpečností a funkčností pohonu:

- ☐ Závěrečné hodnocení dveří, veškeré poznámky uvést do předávacího protokolu, v případech vytvářejících nebezpečí pro uživatele neprodleně informovat uživatele.
- ☐ Po provedení prohlídky uklidit místo.
- ☐ Informovat uživatele o dokončení prohlídky.
- ☐ Podepsat předávací protokol prací, včetně poznámek uživatele.

Veškeré práce provádět se zohledněním předpisů BOZP. Práce spojené se zásahem do elektrické instalace provádět po předchozím odpojení napájení. Před zahájením provádění prací informovat o této skutečnosti uživatele a uvést předpokládanou dobu trvání prací, informovat o komplikacích a rizicích s tím spojených. Získat od uživatele informace o jiných instalacích, umístěných na dveřích, např. alarmu, jež mohou být náhodně aktivovány během prohlídky. Veškeré návrhy a požadavky uživatele, jež odbíhají od standardních možností nastavení/seřízení, konsultovat s koordinátorem prací. Je zakázáno na žádost uživatele (nebo jiných osob) vypínat a upravovat nastavení funkce jakýchkoliv bezpečnostních prvků a zasahovat do instalací odpovědných za bezpečnost.

Místo instalace (název, město)

Servis (datum, čitelný podpis)