

název díla:	Oprava kolektorového podchodu KP19		
smlouva číslo:	SODM-23/2025	ze dne:	07.05.2025
zhotovitel:	Subterra a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	NE	
	dodatečný požadavek:	ANO	
	jiné důvody:	ANO	
Původní termín realizace do:	17.11.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	17.11.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

Správce komunikací TSK požadoval k předání povrchů protokoly z hutnicích zkoušek. Dne 19. 8. 2025 byly provedeny hutnicí zkoušky na západní šachtě. Projektová dokumentace nepředpokládala provedení hutnicích zkoušek. Jsou zahrnuty do soupisu víceprací - ZL1.

Dne 28. 8. 2025 byla provedena prohlídka průvluaku u západní šachty projektantem. Bylo domluveno, že do stropu trasy bude doplněna výztuž (kari síť 150/150/8). Síť bude ohnuta na čelní stěnu stropu. Do hrany průvluaku bude doplněn prut pr. 12mm. Výztuž bude nakotvena pomocí nastřelovacích hřebů s podložkou nebo pomocí natloukacích hmoždinek s podložkou. Krytí výztuže bude minimálně 30mm. Položky pro kotvení výztuže jsou zahrnuty do soupisu víceprací - ZL1. S doplněním výztuže projektová dokumentace počítala.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Petr Syneček	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Karel Flemr	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	0,41%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 586 189,30 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	18 983,29 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 605 172,59 Kč

Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	23.09.2025
------------	-------------------	--------------	------------