

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny**Obsah****Změna č. 1****1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody**

V průběhu prováděných prací bylo vyhodnoceno stávající odkanalizování objektu ATÚ jako nevhodné a v havarijním stavu. Budova je v současnosti odkanalizována do septiku s přepadem. Po vizuální kontrole bylo zjištěno, že jak septik, tak i přepadové potrubí je v havarijním stavu. Pro její budoucí připojení na novou kanalizační stoku je nezbytné přiblížení napojovacího bodu a příprava nové kanalizační přípojky. TDS s doporučením správce sítě města Písek proto rozhodl o prodloužení nově budované splaškové kanalizační stoky A1 směrem k objektu ATU a uložení nové kanalizační přípojky.

Z důvodu rozšíření rozsahu díla, zhotovitel požaduje prodloužení termínu dokončení díla ze dne 31. 01. 2026 na 28. 02. 2026.





- **1 – Vodorovné konstrukce**
Odstranění dlažeb a podkladních vrstev, provádění zemních prací na nové kanalizační stoe. Tyto dodatečné stavební práce jsou vymezené položkami č. 1–17, u těchto položek došlo k navýšení rozsahu.
- **2 – Zakládání**
Po započetí výkopových prací docházelo k zaplavování výkopů, hornina byla jílovitá a nevhodná. Proto bylo rozhodnuto o zpevnění podloží (dna výkopu) pro zajištění polohy kanalizace. Tyto dodatečné stavební práce jsou vymezené položkami č. 18–22, tyto položky nebyly zahrnuty v původním oceněném soupisu prací.
- **4 – Vodorovné konstrukce**
Doplnění podkladních betonů pod šachty, betonových sedel a lože pod potrubí u prodloužené trasy A1. Tyto dodatečné stavební práce jsou vymezené položkami č. 23–27, u položek došlo k navýšení rozsahu.
- **5 – Komunikace pozemní**
U opravy asfaltových ploch komunikace v ulici Nádražní byla skutečná výměra oproti položkovému soupisu prací vyšší. Byla zjištěna vyšší tloušťka asfaltu, zároveň bylo nutné plochu řádně zhutnit a překrýt živичnou vrstvou i mezi trasou kanalizace splaškové a dešťové. Tyto dodatečné stavební práce jsou vymezené položkami č. 28–35 u těchto položek došlo k navýšení rozsahu.
- **8 – Vedení trubní dálková a přípojná**
Prodloužení kanalizačního potrubí včetně napojovacích šachet trasy A1, směrem k objektu ATÚ, z důvodu havarijního stavu stávajícího septiku s přepadem. Je nutné provést přiblížení napojovacího bodu a novou kanalizační přípojku pro budoucí přepojení objektu do nově vybudované kanalizační sítě, v návaznosti na jeho dlouhodobé provozování. Tyto dodatečné stavební práce jsou vymezené položkami č. 36–47, u těchto položek došlo k navýšení rozsahu.
- **9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání**
Bylo provedeno dodatečné řezání živичného krytu. Zároveň po opravě komunikace bylo opětovně doplněno vodorovné dopravní značení. Tyto dodatečné stavební práce jsou vymezené položkami č. 48–50, uvedené položky nebyly zahrnuty v původním oceněném soupisu prací.

- **997 – Doprava sutí a vybouraných hmot**

Větší výměry živičných ploch a nutnost zpevnění podloží pod potrubím měly za následek zvýšenou výměru vybouraných a odvážených hmot. Tyto dodatečné stavební práce jsou vymezené položkami č. 51-54 u těchto položek došlo k navýšení rozsahu.

- **998 – Přesun hmot**

Tato dodatečná stavební práce, je vymezená položkou č. 55, u této položky došlo k navýšení rozsahu.

- **21-M – Elektromontáže**

Za šachtou Š4 byl stožár VO v těsné blízkosti výkopu, bylo nezbytné provést jeho posunutí. Proběhly práce na jeho demontáži a montáži. Tyto dodatečné stavební práce jsou vymezené položkami č. 56-61, uvedené položky nebyly zahrnuty v původním oceněném soupisu prací.

- **VRN4 – Inženýrská činnost**

Zkoušky dle příslušných ČSN (hutnicí zkoušky, geometrická přesnost potrubí). Toto dodatečné opatření je vymezené položkou č. 62, u položky došlo k navýšení rozsahu.

- **VRN9 – Ostatní náklady**

Pro odstavení VN a po dobu prováděných prací na veřejném osvětlení byl nutný technický dozor ze strany distributora sítě. Toto dodatečné opatření je vymezené položkou č. 63, u položky došlo k navýšení rozsahu.

Všechny výše uvedené stavební práce byly nezbytné pro dokončení díla, uvedené položky byly technickým dozorem stavebníka (TDS), společně s autorským dozorem odsouhlaseny a bylo přistoupeno ke změně.

Navržený způsob zařídění změny: §222/4