

Dodavatel :**MADOS MT s.r.o.**

Lupenice 51

517 41 Lupenice

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

Mobil: 494 377 616

E-mail: slukova@madosmt.cz

Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 13982

Objednávka:

Konstatní symbol :

Variabilní symbol : 100250362

Specifický symbol :

Odběratel :**Vodovodní svaz Císařská studánka**

Masarykovo náměstí 1

517 01 Solnice

IČ odběratele: 60882794

DIČ odběratele: CZ60882794

Konečný příjemce: Vodovodní svaz Císařská studánka

Masarykovo náměstí 1

517 01 Solnice

Bank. spojení : 19-8575810297 / 0100
8934342 / 0800**Forma úhrady :** Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu 03.12.2025

Datum splatnosti : 17.12.2025

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2025

Fakturuje Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a soupisu provedených prací.
Název stavby: "Oprava - výměna vodovodního řádu Hraštica - Skuhrov nad Bělou - etapa II".
č.smlouvy zhotovitele: 2025-MT-60

Poznámka: "Daň odvede zákazník"

Označení	Množství	MJ	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH (PDP)
Položky faktury						
Vodovod PE100RC SDR11 d160 v délce 349 m	1,00		1 921 612,00	21	1 921 612,00	1 921 612,00
	1,00				1 921 612,00	1 921 612,00

Fakturace celkem Kč**1 921 612,00****Přenesená daňová povinnost**


Sazba	%	Základ
Základní sazba	21	1 921 612,00
		1 921 612,00

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ: CZ25297899 13


razítko a podpis dodavatele

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Číslo zjišťovacího protokolu: SO 01 - 2025 11

Sledované období: 11/2025		Počet příloh: _____
Zhotovitel	Objednatel	
IČO: 25297899	IČO: 60882794	
DIČ: CZ25297899	DIČ: CZ60882794	
MADOS MT s.r.o.	Vodovodní svaz Císařská studánka	
č.p. 51	Masarykovo náměstí 1	
517 41 Lupenice	517 01 Solnice	

Stavba: 2025-MT-60 - Oprava - výměna vodovodního řádu Hraštica - Skuhrov n. Bělou - etapa II
Objekt: [SO 01] - Vodovod PE100RC SDR11 d160 v délce 349 m

Místo stavby:

Smlouva o dílo č.: 2025-MT-60

Smlouva objednatele č.:

Odsouhlasené údaje [Kč]		Ve sledovaném měsíci [Kč]		Celkem [Kč]	
Provedené a převzaté práce		Od zahájení do konce předch. měsíce [Kč]		1 921 612,00	
Provedené a převzaté práce po valorizaci		0,00		1 921 612,00	
DPH 21,00 %		0,00		1 921 612,00	
Celkem s DPH		0,00		403 538,52	
		0,00		2 325 150,52	

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Martin Sokol Podpis:		Objednatel: Vodovodní svaz Císařská studánka Bc. Jakub Dragoun Podpis:	
Digitálně podepsal Martin Sokol Datum: 2025.12.02 14:09:02 +01'00'		Digitálně podepsal Bc. Jakub Dragoun Datum: 2025.12.01 17:22:25 +01'00'	

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba:

2025-MT-60 - Oprava - výměna vodovodního řadu Hraštica - Skuhrov n. Bělou - etapa II

Objekt:

Číslo zjišťovacího protokolu: SO 01 - 2025 11

Sledované období: 11/2025

PČ	Číslo	Název	MJ	Množství rozpočet	Za období		Od počátku		
					Množství	Jedn. cena [Kč]	Čerpáno [Kč]	Množství	Celkem [Kč]
1	Pol1	Archeologický dozor	SOUB.	1,000					
2	Pol2	Zařízení a vyklizení staveniště	KPL	1,000	1,000	8 000,00	8 000,00	1,000	8 000,00
3	Pol3	Povolení vstupu do komunikace od SÚS a poplatek za zábor	KPL	1,000	1,000	50 000,00	50 000,00	1,000	50 000,00
4	Pol4	Řezání asfaltu		1,000	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00
5	Pol5	Asfaltování	M	88,000	88,000	105,00	9 240,00	88,000	9 240,00
6	Pol6	Výřez nebo výsek na potrubí	M2	126,000	126,000	1 250,00	157 500,00	126,000	157 500,00
7	Pol7	Náhradní zásobování vodou + suchovod	KS	7,000	7,000	3 890,00	27 230,00	7,000	27 230,00
8	Pol8	Osazení poklopů litinových šoupátových	KPL	1,000	1,000	145 000,00	145 000,00	1,000	145 000,00
9	Pol9	Pažení	KS	1,000	1,000	1 050,00	1 050,00	1,000	1 050,00
10	Pol10	Zábrany	DEN	30,000	30,000	280,00	8 400,00	30,000	8 400,00
11	Pol11	Dopravní značení + světelná signalizace	DEN	30,000	30,000	250,00	7 500,00	30,000	7 500,00
12	Pol12	Bloky potrubí	KPL	1,000	1,000	65 000,00	65 000,00	1,000	65 000,00
13	Pol13	Sveřování a pokládka potrubí PE d160	KS	2,000	2,000	450,00	900,00	2,000	900,00
14	Pol14	Montáž litinových tvarovek DN 80	M	349,000	349,000	550,00	191 950,00	349,000	191 950,00
15	Pol15	Montáž litinových tvarovek DN 150	KS	2,000	2,000	945,00	1 890,00	2,000	1 890,00
16	Pol16	Bezvýkopová technologie pokládky potrubí	KS	3,000	3,000	985,00	2 955,00	3,000	2 955,00
17	Pol17	Montáž hydrantů	M	319,000	319,000	1 650,00	526 350,00	319,000	526 350,00
18	Pol18	Montáž šoupat DN 80 vč. zemních souprav	KS	1,000	1,000	1 450,00	1 450,00	1,000	1 450,00
19	Pol19	Montáž elektrospojek a oblouků	KS	1,000	1,000	1 220,00	1 220,00	1,000	1 220,00
20	Pol20	Vytýčení inž. sítí + vyjádření	KS	20,000	20,000	255,00	5 100,00	20,000	5 100,00
21	Pol21	Rozebírání a oprava silničních obrub	SOUB.	1,000	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00
22	Pol22	Rozebírání a oprava žlabovek	M	8,000	8,000	355,00	2 840,00	8,000	2 840,00
23	Pol23	Hloubení jam s urovnáním dna tř. 5-6	M	8,000	8,000	320,00	2 560,00	8,000	2 560,00
24	Pol24	Zásavp sypaninou včetně hutnění	M3	90,900	90,900	488,00	44 359,20	90,900	44 359,20
25	Pol25	Obsyp potrubí a lože	M3	69,500	69,500	320,00	22 240,00	69,500	22 240,00
26	Pol26	Přemístění výkopku	M3	21,400	21,400	280,00	5 992,00	21,400	5 992,00
27	Pol27	Skládkovné zemina	M3	90,900	90,900	165,00	14 998,50	90,900	14 998,50
28	Pol28	Skládkovné asfalt	T	149,200	149,200	200,00	29 840,00	149,200	29 840,00
29	Pol29	Truba PE100Rc SDR11 d160 s ochranným pláštěm - tyče	T	38,400	38,400	200,00	7 680,00	38,400	7 680,00
30	Pol30	Elektroobliminka PE d160	M	362,200	362,200	840,00	304 248,00	349,000	304 248,00
			KS	8,000	8,000	580,00	4 640,00	8,000	4 640,00

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba:

2025-MT-60 - Oprava - výměna vodovodního řadu Hrašnice - Skuhrov n. Bělou - etapa II

Objekt:

[ISO 01] - Vodovod PE100RC SDR11 d160 v délce 349 m

Číslo zjišťovacího protokolu: SO 01 - 2025 11

Sledované období: 11/2025

PČ	Číslo	Název	MJ	Množství rozpočet	Za období		Od počátku		
					Množství	Jedn. cena [Kč]	Čerpáno [Kč]	Množství	Celkem [Kč]
31	Pol31	Elektrooblouk d160/11°	KS	2,000		2 460,00	4 920,00	2,000	4 920,00
32	Pol32	Lemový nákrůžek + příruba d160	KS	3,000		1 290,00	3 870,00	3,000	3 870,00
33	Pol33	Elektrooblouk d160/45°	KS	4,000		2 950,00	11 800,00	4,000	11 800,00
34	Pol34	Elektrooblouk d160/30°	KS	2,000		2 950,00	5 900,00	2,000	5 900,00
35	Pol35	Chránička DN 250 vč. manžet a segmentů na vystředění potrubí	M	9,000		4 800,00	43 200,00	9,000	43 200,00
36	Pol36	Synoflex spojka DN 150	KS	2,000		10 890,00	21 780,00	2,000	21 780,00
37	Pol37	T150/80	KS	1,000		8 250,00	8 250,00	1,000	8 250,00
38	Pol38	TP 80/200	KS	1,000		3 550,00	3 550,00	1,000	3 550,00
39	Pol39	Signalizační vodič	M	360,000		35,00	12 600,00	360,000	12 600,00
40	Pol40	PP 80	KS	1,000		2 890,00	2 890,00	1,000	2 890,00
41	Pol41	Poklop šoupátový	KS	1,000		1 980,00	1 980,00	1,000	1 980,00
42	Pol42	Šoupě DN 80	KS	1,000		5 890,00	5 890,00	1,000	5 890,00
43	Pol43	Teleskopická zemní souprava šoupátová	KS	1,000		2 250,00	2 250,00	1,000	2 250,00
44	Pol44	Cihla	KS	15,000		25,00	375,00	15,000	375,00
45	Pol45	Modrá výstražná folie	M	20,000		5,00	100,00	20,000	100,00
46	Pol46	Dřř 0/4 vč. dopravy	T	53,700		420,00	22 554,00	53,700	22 554,00
47	Pol47	Dřř 0/32 vč. dopravy	T	205,900		480,00	98 832,00	205,900	98 832,00
48	Pol48	Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop	T	2,638		280,00	738,64	2,638	738,64
Celkem:							1 921 612,00		1 921 612,00

Martin
SokolDigitálně podepsal
Martin Sokol
Datum: 2025.12.02
14:09:25 +01'00'Bc. Jakub
DragounDigitálně podepsal
Bc. Jakub Dragoun
Datum: 2025.12.01
17:22:45 +01'00'