



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 084

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část		
Název / označení změny:	polní cesta plochy - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě místního šetření za účasti investora a vlastníků přilehlých pozemků bylo rozhodnuto o úpravě polní cesty pro správné fungování jejího odvodnění. Bez této opravy voda volně vytékala na novostavbu přeložky komunikace a dále na přilehlé pozemky mimo příkopy.			
Změna se týká položek: viz přiložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:	107 194,40 Kč		
přípočty celkem:	107 194,40 Kč		
odpočty celkem:	- Kč		
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD zápis z KD obrázková příloha obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			107 194,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	107 194,40	22 510,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	129 705,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		107 194,40	129 705,22	
ZL84	SO 104.2 - napojení polní cesta	107 194,40	129 705,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL84 - SO 104.2 - napojení polní cesta

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 72053119

DIČ:

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			107 194,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 194,40	21,00%	22 510,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			129 705,22

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: **ZL84 - SO 104.2 - napojení polní cesta**
Místo: Rokycansko
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

107 194,40

VCP - VÍCEPRÁCE

107 194,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL84 - SO 104.2 - napojení polní cesta

Místo: Rokycansko
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 194,40

D	VCP	VÍCEPRÁCE					
1	K	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3			7 951,60
	P		Poznámka k položce: vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
	W		Položka z SOD z objektu SO 902, pol.č.5				
	W		193*0,4				
	W		Součet				
2	K	211511111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným	m3			30 636,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211511111				
	W		Nová položka dle ÚRS 2025 02				
	W		(2+6+7+22)*0,4				
	W		Součet				
3	K	56333 a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			22 510,80
	P		Poznámka k položce: ŠDA ; tl. 150mm vč. rozšíření v krajích trasy o 12%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 140 pol.č. 17				
	W		156				
	W		Součet				
4	K	56333 b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			22 510,80
	P		Poznámka k položce: min. ŠDB ; tl. 150mm vč. rozšíření v krajích trasy o 28%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 140 pol.č. 18				
	W		156				
	W		Součet				
5	K	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3			7 720,00
	P		Poznámka k položce: vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s uložení, vzdálenost uvedena orientačně Část materiálu bude použita pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen, a uložen dle dispozic zhotovitele pro následné použití na jiných stavbách. Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným uložení na meziskládku				
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol.č. 6				
	W		193*0,4				
	W		Součet				
6	K	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3			2 059,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
W			vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
W			Položka z SOD z objektu SO 104.2, pol.č. 9				
W			vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
W			Krajnice z recyklátu				
W			(156*0,15)				
W			Součet				
7	K	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3			13 806,00
W			Položka z SOD z objektu SO 140 pol.č. 19				
W			156*0,15				
W			Součet				

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO104	Přeložka silnice III/2322
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení sjezdu na p.p.č.1151/11 v KM 0,750 L
-------------------------	---


Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměřování obvodu ploch na sjezdu polní cesty. Následně byla vypočtena jvýměra jejich vodorovných průmětů v zobrazovací rovině.
-------------------------------	--

Výkaz ploch:

SO	KM	objekt	plocha	celkem
SO104 sjezd v KM 0,750		šterkodrtř	2	193 m ²
		šterkodrtř	6	
		šterkodrtř	22	
		šterkodrtř	7	
		R materiál	156	

náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům

13.01.2026
8/2026



Přílohy:


Výkaz výměr SO104 - sjezd v KM 0,750 L - grafická část

Výkaz výměr S0104 - sjezd v KM 0,750 L Grafická část

— R mat.

— šd.





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	9,8°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	16°	90%
12:00	Jasno	23,4°C	0,0 mm/h	4,0 m/s	89°	38%
18:00	Jasno	26,2°C	0,0 mm/h	3,0 m/s	58°	28%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr Takeuchi 10t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 104 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 104 - Přeložka silnice III/2322	ROADFIN STAVBY s.r.o.		
úprava polní cesty			
- odstranění ornice			
- odkopávky			
- odvoz nevhodného materiálu			
- práce jsou prováděny nad rámec SOD			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 104 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 104 - Přeložka silnice III/2322

Na základě místního šetření za účasti investora a vlastníků přilehlých pozemků bylo rozhodnuto o úpravě polní cesty pro správné fungování jejího odvodnění. Bez této opravy voda volně vytéká na novostavbu přeložky komunikace a dále na přilehlé pozemky mimo příkopy. Bude vypracován změnový rozpočet na základě geodetického zaměření skutečného provedení.



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	17,7°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	350°	82%
12:00	Jasno	30,4°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	74°	40%
18:00	Jasno	33,5°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	24°	27%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr Takeuchi 10t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 104 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 104 - Přeložka silnice III/2322	ROADFIN STAVBY s.r.o.		
úprava polní cesty			
- zřízení vrstev ŠD			
- zřízení vrstvy z R-mat			
- hutnění válcem			
- zřízení kamenného průlehu pro odvodnění			
- práce jsou prováděny nad rámec SOD			





			2115-11-	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů			
				bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně			
	002	A01	211511111	lomovým kamenem netříděným	 m3		2 070,00

Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa


Objekt: SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část

ZL č.: 084

Název změny: polní cesta plochy - skutečnost

Na základě místního šetření za účasti investora a vlastníků přilehlých pozemků bylo rozhodnuto o úpravě polní cesty pro správné fungování jejího odvodnění. Bez této opravy voda volně vytékala na novostavbu přeložky komunikace a dále na přilehlé pozemky mimo příkopy.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 84

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 084

Název ZL: SO 104.2 Polní cesty plochy - skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě místního šetření za účasti investora a vlastníků přilehlých pozemků bylo rozhodnuto o úpravě polní cesty pro správné fungování jejího odvodnění. Bez této opravy voda volně vytékala na novostavbu přeložky komunikace a dále na přilehlé pozemky mimo příkopy.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedena úprava polní cesty z důvodu správného fungování odvodnění.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.


Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 107 194,40 Kč

Celkem ZL: 107 194,40 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213