

**ČASOVÝ HARMONOGRAM - SPU Praha 022 - stavební úpravy podlah**

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden																																																			
	<b>položky - 1.PP</b>																																																												
	<b>TB - 1.PP - příprava podkladu</b>																																																												
1	vybourání ocel.ploten	■	■	■																																																									
2	odstranění souvrství o síle tl. min 70mm (jemnozrný beton bez výstuže)	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																			
	<b>TB - 1.PP - nová betonová podlaha</b>																																																												
3	zdrsnění podkladu s vysátím			■	■	■																																																							
4	provedení spojovacího můstku			■	■	■	■	■	■	■																																																			
5	aplikace nové betonové podlahy s výstuží (tl. 70mm)				■	■	■	■	■	■																																																			
6	kompletace							■	■	■																																																			
	<b>TB - 1.PP - finalizace</b>																																																												
7	strojní hlazení povrchu - gletování					■	■	■	■	■																																																			
8	strojní řezání a vyplnění dilatačních spár						■	■	■	■																																																			
9	aplikace uzavíracího nástřiku						■	■	■	■																																																			
10	kompletace							■	■	■																																																			
	<b>položky - 1.NP</b>																																																												
	<b>TB - 1.NP - příprava podkladu</b>																																																												
11	vybourání ocel.ploten			■	■	■																																																							
12	odstranění souvrství o síle tl. min 60mm (jemnozrný beton bez výstuže, lokálně plastbeton)			■	■	■	■	■	■	■																																																			
	<b>TB - 1.NP - nová betonová podlaha</b>																																																												
13	zdrsnění podkladu s vysátím					■	■	■	■	■																																																			
14	provedení spojovacího můstku						■	■	■	■																																																			
15	aplikace nové betonové podlahy s výstuží (tl. 60mm)							■	■	■																																																			
16	kompletace									■																																																			
	<b>TB - 1.NP - finalizace</b>																																																												
17	strojní hlazení povrchu - gletování								■	■																																																			
18	strojní řezání a vyplnění dilatačních spár								■	■																																																			
18	aplikace uzavíracího nástřiku									■																																																			
20	kompletace									■																																																			
21																																																													
22																																																													
23																																																													
	<b>Lhůta výstavby* : 60</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

STAVBA CELEK

předání a převzetí staveniště

předání díla

\* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. 60 kalendářních dnů.