

ZMĚNOVÝ LIST:	1/2017	ze dne 25. 08. 2017
STAVBA:	Zřízení nového propojení a výměna rozvodů CZT z kotelny K-38 Plynárenská k čp. 1506	
Číslo smlouvy objednatele:	543/2016/OSM	
Oznámení změny ve SD, strana:	2 a 3	
Název části PD (číslo výkresu):		

Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Čištění topného kanálu - topný kanál pod ul. Wilsonova byl zasypán pískem a musel být vyčištěn ručně, což v projektové dokumentaci nebylo řešeno. Likvidace železobetonových U-profilů, které byly použity jako zákrytové panely nad částí topného kanálu (je zcela evidentní, že tyto nestandardizované železobetonové U-profilky někde zřejmě přebývaly a tak byla použity jako záklop, a protože jsou delší než záklopové panely, byly pokládány jak to vyšlo – šikmo s různými úhly pokládky). Tyto U-profilky jsou pro účel zaklopení topného kanálu zcela nevhodné a bylo tedy rozhodnuto o jejich likvidaci.

Při kopání nové trasy pro teplovodní rozvody narazili bagristé na neznámou betonovou klenutou chodbu, která se táhla od parkoviště za čp. 469 až ke kotelně K-38, kde byla evidentně přerušena při stavbě kotelny. Trasa nových teplovodních rozvodů se s touto chodbou střetla 2x – 1. Na parkovišti za čp. 469 a dále při výkopu podél dětského hřiště a dále směrem ke kotelně K-38. Protože se jednalo o poměrně kvalitní beton, byla na jeho rozbití použita těžká technika rozbíjecího ostnu připojeného na velký výkopový traktor – bagr. Veškerý rozbitý beton byl následně odvezen na skládku.

Těmito pracemi došlo k prodloužení cca o 5 – 6 dnů a finanční náročnost je vyjádřena firmou ITES s.r.o. v nabídkovém položkovém rozpočtu a další informace v žádosti Ing. Tomáše Seidla, ředitele společnosti ITES spol. s r. o. ze dne 14.8.2017, které jsou přílohou tohoto Změnového listu.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měnnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	292 558,30 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	292 558,30 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.8.2017
Nový termín dokončení díla:	5.9.2017

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

ITES spol. s r.o.

Podpis:

ing. Tomáš Seidl

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Technický dozor objednatele:

RDK servis s.r.o.

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

RDK servis s.r.o.

Podpis:



Přílohy změnového listu:

1/ Žádost Ing. Tomáše Seidla, ředitele společnosti ITES spol. s r. o. ze dne 14.8.2017 (2A4)
2/ Cenová nabídka - položkový rozpočet na provedené vícepráce firmou ITES spol. s r. o. (1A4)
3/ Fotografie (4A4)