

Brandýs - Neratovice

TPVP

		3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11
	TK Nymburk - Neratovice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Skládání kolejnic	13525 m	2xMHS + plošinové vozy+Loko																													
Vyjmutí kolejového pole	cca 6763	PKP+podvozky+Loko																													
Odtěžení štěrkového lože	cca 8068,1970	MHS + Tatra																													
Pokládka, montáž v ose	6900 m																			Donelli											
Osazení pražcových kotev																				Sa+Loko											
Zašterkování	cca 8068,1970																														
Oprava propustků a mostků	12 objektů	SO 01 - SO 18																													
Odvodnění, terénní úpravy	cca 500 m ³	MHS+přívěšák																													
Putování kolejnic + výměna pražců, montáž koleje	13525 m																			2xMHS+přívěšák											
Podbíjení, doplnění štěrku, úprava do profilu	28500 m																													ASPt+SSP+Sa+Loko	
Osazení výstroje trati, dokončení odvodnění, stezky																															
Svařování, úprava BK	1040 svárů																			2xPRSM+Termit											
Úprava svahů		MHS																													
Oprava přejezdů	16 objektů	SO 01- 16																													

		2.11	3.11	4.11	5.11	6.11	7.11	8.11	9.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11	17.11
	TK Nymburk - Neratovice	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Skládání kolejnic	13525 m																
Vyjmutí kolejového pole	cca 6763																
Odtěžení štěrkového lože	cca 8068,1970																
Montáž v ose	6900 m	MHS+přívěšák															
Osazení pražcových kotev																	
Zašterkování	cca 8068,1970	Sa+Loko															
Oprava propustků a mostků	12 objektů																
Odvodnění, terénní úpravy	cca 500 m ³																
Putování kolejnic	13525 m	2xMHS+přívěšák															
Podbíjení, doplnění štěrku, úprava do profilu	28500 m	ASPt+SSP+Sa+Loko															
Osazení výstroje trati, dokončení odvodnění																	
Svařování, úprava BK	1040 svárů	2x PRSM+Termit															
Úprava svahů		MHS															
Oprava přejezdů	16 objektů	SO 01- 16															