

Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou

ZL7-M

SO 302 – Odvodnění komunikace

č. smlouvy zhotovitele:

AQS/2024/11/52023

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65

591 01 Žďár nad Sázavou

Evidenční list změny stavby									
Název a evidenční číslo stavby : Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 302 Odvodnění komunikace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 302	Číslo změny stavby ZL7-M						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11. 10. 2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.									
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 Soupis prací - počet stran A4 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4									
Iniciátor změny: ☐ zhotovitel ☒ objednatel ☐ projektant ☐									
Zdůvodnění a popis změny: 1) Při provádění dešťové kanalizace z ŽB DN300, byla v trase zjištěna kolize se stávajícím vodovodním řadem v km 0,610. Z tohoto důvodu, byl zmenšen podélný sklon nového potrubí a vybudována nová ŽB šachta. 2) Dále provedeny přípojky dešťových svodů k budově č.p.9. Přílohy: - fotodokumentace - zápis z KD č.6 - rozpočet změny Vazba a ust. § 222 odst. 6 ZZZVZ: Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složitě organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumulují jak ekonomické a technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.									
Údaje v Kč bez DPH: <table><thead><tr><th>Cena navrhovaných Méněprací</th><th>Cena navrhovaných Víceprací</th><th>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>145 780,75</td><td>145 780,75</td></tr></tbody></table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0	145 780,75	145 780,75
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem							
0	145 780,75	145 780,75							
Vyjádření - souhlas se změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Rambousek	datum podpis Ing. Martin Rambousek Digitálně podepsal Ing. Martin Rambousek Datum: 2026.04.22 13:45:42 +02'00'						
Technický dozor investora	jméno	Zdeněk Karmazín	datum podpis  Digitálně podepsal Zdeněk Karmazín						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel	jméno	Petr Fuksa	datum podpis Petr Fuksa Digitálně podepsal Petr Fuksa Datum: 2026.05.05 09:23:02 +02'00'						
Zhotovitel	jméno	Jaromír Kocián	datum podpis Jaromír Kocián Podepsal Jaromír Kocián DN: cn=Jaromír Kocián, c=CZ, email=jaromir.kocian@seznam.cz Datum: 2026.04.22 13:29:40 +02'00'						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL7-M
Stavba: Kanalizace - doplnění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19. 11. 2025

Cena bez DPH			145 780,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	145 780,75	30 613,96
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			176 394,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL7-M		
Stavba:	Kanalizace - doplnění		
Místo:		Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:	Město Žďár nad Sázavou	Projektant:	
Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		145 780,75	176 394,71
1	Kanalizační přípojka	110 035,53	133 142,99
2	Kanalizační šachta DN1000	35 745,22	43 251,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace - doplnění

Objekt: 1 - Kanalizační přípojka

Místo: Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 110 035,53

D 1		Zemní práce			73 674,05			
1	K	R-132201211PC	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	30,240	353,97	10 704,05	dle sod
VV		"přípojka" (30,24*1*2)*0,5			30,240			
2	K	R-132201219PC	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	30,240	64,46	1 949,27	dle sod
3	K	R-132301212PC	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	21,168	399,86	8 464,24	dle sod
VV		"přípojka" (30,24*1*2)*0,35			21,168			
4	K	R-132401211PC	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	9,072	1 088,13	9 871,52	dle sod
VV		"přípojka" (30,24*1*2)*0,15			9,072			
5	K	174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m3	51,956	821,56	42 684,97	dle sod
VV		60,47-5,49-3,024			51,956			

D 4		Vodorovné konstrukce			19 309,47			
6	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	3,024	642,39	1 942,59	dle sod
VV		30,24*1*0,1			3,024			
7	K	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	m3	5,491	3 162,79	17 366,88	dle sod
VV		(30,24*0,8*0,3)-(3,14*0,75*0,75)			5,491			

D 8		Trubní vedení			16 496,13			
8	K	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	30,240	183,54	5 550,25	dle sod
9	K	R-28611132PC	trubka plastová pro venkovní kanalizaci; PVC; hrdlová; hladká; DN = 150 mm; SN 12	m	30,845	345,23	10 648,62	dle sod
VV		30,24*1,02			30,845			
10	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	30,240	9,83	297,26	dle sod

D M46		Zemní práce při montážích			555,88			
11	K	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	11,060	50,26	555,88	dle sod

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace - doplnění

Objekt:

2 - Kanalizační šachta DN1000

Místo:

Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 745,22

D 1		Zemní práce		6 169,59				
1	K	R-131201202PC	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	5,625	476,33	2 679,36	dle sod
VV		1,5*1,5*2,5		5,625				
2	K	R-131201209PC	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	5,625	121,27	682,14	dle sod
3	K	174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m3	3,418	821,56	2 808,09	dle sod
VV		5,62-0,24-(3,14*0,5*0,5*2,5)		3,418				

D 4		Vodorovné konstrukce		880,99				
4	K	452312131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,240	3 670,80	880,99	dle sod

D 8		Trubní vedení		28 254,24				
5	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	3,000	707,94	2 123,82	dle sod
6	K	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,000	1 116,54	1 116,54	dle sod
7	K	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,000	1 515,30	3 030,60	dle sod
8	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,000	778,95	778,95	dle sod
9	K	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,000	1 902,04	1 902,04	dle sod
10	K	894423112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	1,000	3 037,15	3 037,15	dle sod
11	K	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,000	10 025,87	10 025,87	dle sod
12	K	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,000	1 054,26	1 054,26	dle sod
13	K	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	1,000	3 964,68	3 964,68	dle sod
14	K	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,000	297,16	594,32	dle sod
15	K	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	3,000	208,67	626,01	dle sod

D 91		Doplňující práce na komunikaci		137,66				
16	K	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	2,250	61,18	137,66	dle sod
VV		1,5*1,5		2,250				

D 99		Staveništní přesun hmot		302,74				
17	K	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu	t	1,700	178,08	302,74	dle sod

Foto č.1 – umístění nové šachty



Foto č.2 – nové potrubí (vlevo) a stávající vodovodní řad (vpravo)



Rekonstrukce ul. Vysocké, Žďár nad Sázavou

Zápis z kontrolního dne č. 6

Místo konání: AQUASYS, ul. Jamská, Žďár nad Sázavou

Dne: 03.06.2025

Přítomni: viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

13.03.2025 předání staveniště viz samostatný protokol

17.03.2025 zahájení prací

Provedené práce od 20.05.-3.6.2025

Dokončení přeložky plynovodu - Gasnet (realizace 1. Žďárská)

Dokončena přeložka NN v místě staveniště – EGD (realizace E-mont).

Budou zahájeny práce na přeložce SEK (CETIN)

KSÚSV

SO 203 Gabionová zeď

- Probíhá odkop do úrovně základové spáry, zákl. spáru posoudí geotechnik zhotovitele

Město Žďár nad Sázavou

- Probíhá průběžná obnova vytyčení IS

So 101

- V km 0,360-0,530 oboustraně probíhá demontáž kam. obrub včetně vjezdů k nemovitostem

SO 302

- byly provedeny vyhovující zkoušky vodotěsnosti RN (protokol bude doložen).

Proběhlo.

- stavba UV včetně napojení na kanalizační řad
- ŽB potrubí DN300 bylo dokončeno v celém úseku

SO 201 Most

- Proběhlo broušení spřažené betonové desky
- Aplikace pečetící vrstvy a hydroizolace mostovky
- Bednění a betonáž přechodových klínů
- Ochrana hydroizolace litým asfaltem MA
- Výkop, montáž a zásyp UV v předpolí mostu
- Na komunikaci byly provedeny SZZ s nevyhovujícími výsledky. Bude provedena sanace dle PD. Zhotovitel doloží protokoly AZL.

SO 403 VO

- Demontáž stávajícího osvětlení, zhotovitel doloží protokol o předání. **Trvá.**

SVK

- Dokončena I. etapa SO 01 a probíhají terénní úpravy. **Kompletně dokončeno.**

2. Harmonogram

- Zhotovitel předložil harmonogram postupu prací ke dni 13.03.2025.
- Práce jsou v souladu s HMG

TDS: V případě zpoždění prací, zhotovitel HMG aktualizuje a předloží TDS a Objednateli. HMG bude přílohou tohoto zápisu.

3. Projektová dokumentace / dokumentace stavby

- Stavba probíhá dle ZDS vyjma mostu SO 201. po zaměření zhotovitel předloží RDS k odsouhlasení Objednateli a TDS. Předpoklad do konce 04/2025. **Proběhlo.** TDS zaslal připomínky. Zhotovitel předložil zapracované připomínky TDS. Zbývá předložit rozdílový soupis prací. **Splněno, zhotovitel zaslal změnový soupis prací.**
- Návrhy změn rezidentů jsou nepřipustné!!! Nutné vznést dotaz na investora. **Úkol trvalý.**

4. Změny oproti PDPS případně RDS

Změna č. 1	Provizorní komunikace u ZS do areálu SATT z důvodu znepřístupnění vlivem stavby + provizorní lávka pro chodce u mostu. Zhotovitel předložil změnový list – ZL1 M (město)
Změna č. 2	Na žádost Města ŽNs Přeložka stávajícího osvětlení VO v úseku I. etapy na sloupy NN
Změna č. 3	Na žádost Města ŽNs budou osazena jiná svítidla než jsou v ZDS. Investor předloží konkrétní požadavky zhotoviteli.
Změna č. 4	Po odbourání mostního svršku, bylo zjištěna drobná odchylka od ZDS. Šířka křídel o cca 30 cm a výška NK cca o 3 cm. Bude řešeno RDS a následně ZBV. zhotovitel předložil změnový soupis prací
Změna č. 5	Kanalizační šachta v místě nové OK je v kolizi s obruby. Nutné odstranění. Před odstraněním informovat správce. p. Kasper.
Změna č. 6	Změna DN u potrubí přípojek na UV včetně vyjmutí sifonů. Nově DN 150.
Změna č. 7	SO 302 (Město) osazení monolitické kanalizační šachty z důvodu kolize s vodovodem v km 0,610. Technické řešení bylo navrženo správcem vodovodu VAS a odsouhlaseno AD, Objednatel (viz. zápis v SD)

5. Technologické předpisy

Byly předloženy	1. SO 201 – přípravné a bourací práce - schváleno 2. Frézování komunikace – schváleno 3. Část kanalizace – pro SVK 4. SO 302 odvodnění komunikace – schváleno 5. SO 201 – Izolace - schváleno 6. SO 201 – Přejížděvací oblast - schváleno 7. SO 201 – sanace mostní konstrukce - schváleno 8. SO 201 – betonáž - schváleno 9. SO 201 – odvodnění komunikace - schváleno 10. SO 201 – Ochrana izolace MA – schváleno 11. SO 203 – stavba GZ - předloženo
TDS: Zhotovitel bude předkládat TePř v předstihu TDS a KOO BOZP k odsouhlasení. Úkol trvalý. Bez schváleného TePř nejsou stavební práce povoleny. TDS:	

6. Kontrolní a zkušební plán

Byly předloženy	SO 302 odvodnění komunikace – odsouhlaseno Ostatní KZP jsou přílohou TePřů
TDS: KZP budou příloho Technologických předpisů. Úkol trvalý.	

7. BOZP a PO

- Rizika BOZP byly navzájem předány mezi Zhotovitelem Aquasys, EGD, Gasnet a SKANSKA.
- **KOO BOZP upozorňuje na dodržování TP a BOZP u SO 301 (Město ŽnS)**
Výkopové práce se budou provádět s důrazem na dodržování NV 591/2006 Sb., §3, bod. a, b, čl. 1 a 2 dále příloha č. 1 bod č. II a III, příloha č. 2, bod I a II, příloha č. 3, bod II – VIII.
Nař. Vlády 362 / 2005 Sb. §3, bod 1 – 3
- **TDS upozorňuje na striktní dodržování BOZP, zejména ochranné pomůcky, pažení výkopů atd.**
Nutné po skončení směny ohraničit výkopy v místě stavby a zabezpečit proti pádu osob!!!
U všech výkopu a případně stavebních jam KOO požaduje jejich ohrazení pevnou zábranou v průběhu celé pracovní doby a po ukončení pracovní doby.
- **SO 201 při jakékoliv pracovní činnosti bližší 1,5m od hrany mostní konstrukce musí zhotovitel používat OOPP pro zachycení pádu osob z výšky a do vody.**
Variantně je možné použít nosné zábradlí na volných hranách mostní konstrukce.

8. Ostatní / Nové úkoly / Trvalé úkoly

Bod č.	Projednávaný úkol	Odpovídá / termín do
1.	Po odsouhlasení povodňového a havarijního plánu zhotovitel předloží TDS a Objednateli. Trvá. Povodí zaslalo připomínky Zhotoviteli. Připomínky byly zapracovány a zaslány zpět na Povodí. Povodí odsouhlasilo a nyní je k odsouhlasení na ŽP.	Jaromír Kocián
2.	Nutné zřízení provizorního VO, po demontáži stávajícího VO. Viz bod č. 4 změna č. 2. Proběhlo přeložení VO ve spodní části. Zhotovitel předloží CN 23.04.2025. Cena byla předběžně odsouhlasena a bude součástí změnového listu. Trvá.	Jaromír Kocián
3.	Zhotovitel bude předkládat týdenní plány práce (TPP) pravidelně nejpozději každý pátek do 12,00 hodin. Odpovídá. P. Klement. Bude zasíláno TDS a zástupcům investorů. Úkol trvalý.	Ing Klement / Trvale
4.	Nutné prověřit hranice pozemků 3/74 a šířkového uspořádání vozovky a chodníků z důvodu majetkoprávního vypořádání. Proběhlo. Bude řešeno GP.	Ing. Rambousek / do příštího KD
5.	Pan Miloslav Dvořák předá stavbě info, které sloupy zachovat a kam uložit. Správce VO vznesl požadavek na změnu svítidel, předloží konkrétní požadavek na změnu. Trvá.	Zhotovitel / p. Klement
6.	TDS a Objednatel Město ŽnS upozorňuje na stávající kryty vozovek přilehlých ulic využívané v rámci stavby jako mezideponie, že pokud budou poškozeny, budou uvedeny do původního stavu. Trvá.	Zhotovitel
7.	Čerpání zhotovitele za období 05 2025. Zatím odsouhlaseno KSÚSV.	

8.	Nutné ověřit barvu mostního zábradlí u následného správce u p. Kaspera (městský architekt). Proběhlo. Barva byla upřesněna p. Kasperem – RAL 9005 – černá. Byla předložena VTD na zábradlí a byla odsouhlasena p. Kasperem.	
9.	Na žádost Zhotovitele došlo ke změně rozměru ok (specifikace níže) gabionu, odsouhlaseno Objednatel. Trvá. rozměry sítí: horní koš na pohledové straně oka 5x10 cm, vše ostatní 10x10 cm - provedení košů, spodní koš sypaný až na horních 20cm, horní koš - na pohledové straně rovnaný, zbytek sypaný - vršek gabionu posypán frakcí 16/32 (v PD 4/8 bude propadat gabionem). Trvá.	
10.	Zhotovitel navrhuje změnu v DN přípojek UV na jednotné DN 150 namísto DN 200 z důvodu nemožnosti navrtávky. Hrozí zborcení potrubí. Proběhlo. Odsouhlaseno včetně vypuštění sifonu v místě napojení na UV.	Ing. Rambousek
11.	Zhotovitel žádá o doplnění detailů dlažby u přechodů pro chodce a u míst pro přecházení. Řešeno dnes na KD.	Ing. Rambousek
12.	U mateřské školky dojde k posunu umístění rozvodných skříní CETIN, EGD, SATT nově za obrubu chodníku k přilehlému plotu. AD zpracuje detail bezbariérového přístupu.	Ing. Rambousek

Další zhodnocení proběhne na KD č. 7, který se bude konat dne 17.06.2025 od 13:00 hod.

Zahájení proběhne v místě stavby.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 03.06.2025

Zapsal Zdeněk Karmazin, TDS

podpis:

Za zhotovitele, Jaromír Kocián

podpis:

Za Objednatele č. 1, Petr Fuksa

podpis:










Za Objednatele č. 2, Jaroslav Fikar

podpis:

Přílohy: 1. Prezenční listina

Prezenční listina

Rekonstrukce ul. Vysocké ve Žďáru nad Sázavou

Kontrolní den č. 6			
dne	03.06.2025		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Zdeněk Karmazin	BUNG CZ s.r.o. TDS	734 743 542 zdenek.karmazin@bung.cz	
Jaromír Kocián	QUASYS spol. s.r.o. Zástupce zhotovitele / hl. stavbyvedoucí	724 469 720 kocian@aquasys.cz	
Ing. Jan Šťastný	AQUASYS spol. s.r.o. Výrobní ředitel	724 167 082 stastny@aquasys.cz	
Josef Novák	BUNG CZ s.r.o. Kordinátor BOZP	773 960 631 novak@manifold.cz	
Ing. Martin Mrkos	Žďár nad Sázavou Starosta	602 134 790 martin.mrkos@zdarns.cz	
Jan Prokop	Žďár nad Sázavou	773 794 139 jan.prokop@zdarns.cz	
Jaroslav Fikar	KSÚSV	739 058 238 jaroslav.fikar@ksusv.cz	
Petr Fuksa	Žďár nad Sázavou	736 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz	
Ing. Martin Rambousek	APC SILNICE s.r.o.	605 204 421 martin.rambousek@apcsilnice.cz	
Jaroslav Němeček	PREPO	jaroslav.nemecek@prepo.cz	
Ing. Josef Jágr	SVK	775 448 237 jagr@svkzdarsko.cz	
Ing. Jiří Šemrínec	Vodárenská a.s.	724 151 943 jiri.semrinec@vodarenska.cz	
Stanislav Bláha	Projektant RDS SO 201	605 407 990 blaha.stan@gmail.com	
Roman Přecechtěl	Žďár nad Sázavou	778 526 179 roman.precechtel@zdarns.cz	
Tomáš Klement	AQUASYS	602 738 165 klement@asys.cz	
Miroslav Kolařík	AQUASYS	7378 931 665 mirekkolarik202@seznam.cz	
Miloslav Dvořák	Žďár nad Sázavou	736 510 451 miloslav.dvorak@zdarns.cz	
Jiří Žák	SATT	724 734 184 zak@satt.cz	
Ing. Stanislav Šťáva	SKANSKA	stanislav.stava@skanska.cz	
Jan Lindl	1.Žďárská stavbyvedoucí	604 208 870 lindl@1zpv.cz	

