

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

„ Oprava odstavných ploch 1 a 2 u garáží DP Autobusy – Kačerov, Praha 4 – Michle „

Popis / týden	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Výkopy, bourání - odvodňovací žláby, kácení stromů, stožáry VO, živéčné vrstvy, svedidla																								
Želbet. opěrná stěna - beton, bednění, výztuž, průchodky																								
Násypy																								
Komunikace - podsyp, betonový žlab, obrubníky, asfaltový beton																								
Zábradlí																								
Chráničky - pro stožáry VO.																								
Šachty - nová šachta, nastavení stávající, potrubí																								
Ostatní - zatravnění, vodorovné značení, zářezky																								
Elektroinstalace - stožáry VO, uzemnění, kabely																								

Termín provádění : 161 kalendářních dní

