

ZMĚNOVÝ LIST:	1/2017	ze dne 27. 9. 2017
STAVBA:	Úprava plocha a veřejného osvětlení u č.p. 777, Politických vězňů, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	512/2017/OSM	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD - bod 1/1, 1/2, 4/1, 4/2	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev a provedení odkopu na zemní pláň, po dohodě konstatováno, že provedení drenáží není možné kvůli existenci podzemního vedení kabelu ČEZ, který vede přímo v místě navrhované drenáže. Posunovat drenáž blíže ke škole by nedávalo smysl, protože v době nedávno bylo kolem školy provedeno takové stavební opatření proti vodě, aby do zdi nešla vlhkost. Dále bylo zjištěno ve stávající kanalizační šachtě ve dvoře školy, že kanalizační potrubí nevede dle předpokladu přes dvůr a pod pojižděným chodníkem, ale vede směrem pod školu, tudíž nelze vybudovat novou uliční vpusť, neboť ji nelze nikam napojit. Konstatováno, že dešťové vody budou svedeny po povrchu zámkové dlažby až k odvodňovacímu žlabu v napojení na stávající chodník, jdoucí směrem od nemocnice, z tohoto důvodu zvětšena šířka žlabu na 200 mm, aby pojal více vody. Napojení žlabu provedeno do nejbližší stávající kanalizační šachty, protože samotné kanalizační potrubí je uloženo cca 2,8 m pod povrchem zpevněných ploch. Napojením do šachty byl vyřešen i problém s občasným zapácháním kanalizace, když na potrubí byla osazena zpětná klapka s revizní šachtou kvůli občasné kontrole funkčnosti klapky. Z hlediska zámkové dlažby byly zvětšeny její výměry, kdy se plocha rozšířila u výklenku na rohu školy, z důvodu následné obtížné údržby zbylé úzké plochy mezi školou a zámkovou dlažbou. Dále byla plocha navýšena v napojení pojižděného chodníku na stávající živичnou vozovku do dvora školy, kde byla dohoda o optickém navedení řidičů vozidel do stávajících vrat školy a s tím i související provedení a sladění ploch do celistvého a logického tvaru propojovacím chodníkem ze zámkové dlažby na stávající živичný chodník podél hlavní silnice. Před vstupem do školní budovy dohoda zástupců investora a školy na provedení jiné barevnosti zámkové dlažby než předpokládala projektová dokumentace. Po provedení odkopu a ručním výkopu sond na telefonním kabelu bylo zjištěno, že tento se nachází v dostatečné hloubce a je dostatečně obsypán štěrkopískem, proto již není nutné jej ukládat do kabelové chráničky. Pod stávajícím plotem proti vchodu do školy byl shledán stávající betonový ohrubník v nevyhovujícím směrovém a výškovém vedení. Navrženo jeho vytrhání, osazení nového ohrubníku a zbylý prostor mezi plotem a ohrubníkem zadláždít vegetační dlažbou osazenou do štěrkopískového lože s výplní otvorů z jemné drtě 4/8.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano - ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ano - ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano - ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano - ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano - ne
Měnnáklady dle tohoto změnového listu	-136 826,57 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	147 260,19 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	10 433,62 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano - ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.9.2017
Nový termín dokončení díla:	6.10.2017

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Podpis:

Miloslav Janouš

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Richard Jankovič

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 6A4