

Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby: II/125, oprava mostů ev.č. 125-011 a 012	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 17.10.2017	Projektant:
Lokalita: cestmistrovství Vlašim	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 17.10.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturované množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
		001RVD	Rimsy, vodorovné konstrukce	19 374,50	0,00	-19 374,50	-100,00	50,00	0,00	50,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		001RVD	Oprava dilatačních spar SIKAFLEX PRO 3 včetně spojovacího nátěru	19 374,50	0,00	-19 374,50	-100,00	50,00	0,00	50,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		11	Přípravné a přidružené práce	126 764,00	0,00	-126 764,00	-100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
2		113151214R00	Fréz živíč krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	113 950,00	0,00	-113 950,00	-100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
3		111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	12 814,00	0,00	-12 814,00	-100,00	200,00	0,00	200,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)	6 870,90	0,00	-6 870,90	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
4		423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	6 870,90	0,00	-6 870,90	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	27 166,44	0,00	-27 166,44	-100,00	14,00	0,00	14,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
5		463212300R00	Rovnanina ze zához kam. nad 3 m3, 200 kg, urov.lice	7 342,77	0,00	-7 342,77	-100,00	3,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
6		463451113R00	Prolití rovnaniny cementovou maltou MC 15	3 906,97	0,00	-3 906,97	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
7		465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	15 916,70	0,00	-15 916,70	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živ	5 362 469,30	0,00	-5 362 469,30	-100,00	32 980,00	0,00	32 980,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
8		573211111R00	Postřik živíčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	107 559,40	0,00	-107 559,40	-100,00	10 660,00	0,00	10 660,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
9		572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí koberec otevřený	222 824,50	0,00	-222 824,50	-100,00	50,00	0,00	50,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
10		569611116R00	Zpevnění krajnic betonovým recyklátem tl. 10 cm	67 242,00	0,00	-67 242,00	-100,00	1 050,00	0,00	1 050,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
11		577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	2 662 897,80	0,00	-2 662 897,80	-100,00	10 610,00	0,00	10 610,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
12		577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	2 301 945,60	0,00	-2 301 945,60	-100,00	10 610,00	0,00	10 610,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		62	Úprava povrchů vnější	20 509,80	0,00	-20 509,80	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
13		627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	20 509,80	0,00	-20 509,80	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpr	32 024,40	0,00	-32 024,40	-100,00	260,00	0,00	260,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
14		919735111R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm	2 426,40	0,00	-2 426,40	-100,00	60,00	0,00	60,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
15		919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	29 598,00	0,00	-29 598,00	-100,00	200,00	0,00	200,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		94	Lešení a stavební výtahy	25 140,10	0,00	-25 140,10	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
16		943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg	22 633,60	0,00	-22 633,60	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
17		943944821R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg	2 506,50	0,00	-2 506,50	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		000VD	DIO	78 424,52	0,00	-78 424,52	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
18		000RVD	Dopravně-inženýrské opatření včetně vyřízení	78 424,52	0,00	-78 424,52	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		938VD	Vedlejší stavební práce	22 497,60	0,00	-22 497,60	-100,00	160,00	0,00	160,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
19		938542VD	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500	22 497,60	0,00	-22 497,60	-100,00	160,00	0,00	160,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
			Ostatní materiál	2 325,14	0,00	-2 325,14	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
20		58380754	Kámen lomový upravený - rigid tl. 35 cm	2 325,14	0,00	-2 325,14	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka: