



**Průmyslové stavby "NADIR" s. r. o.**  
Tř. Čs. armády 211, 753 01 Hranice  
tel./fax.: 00420 581 606 919  
e-mail.: nadir@nadir.cz

IČO: 252 74 546  
DIČ: CZ25274546  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hranice, č.ú. 1955138  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  
v Ostravě oddíl C, vložka 28419



firma:	za měsíc:	rok:	zakázka č.	List č.:	Celkem:
Průmyslové stavby "NADIR" s.r.o.		2017	Z 312017	K zjišťovacímu protokolu č.	

Název: Rekonstrukce technologické linky - ČOV Kojetín - SO 01 Mechanické předčištění  
4. SO 01 Mechanické předčištění

## Návrh soupisu provedených prací a dodávek nad rámec SOD - Mechanické předčištění

Pol.	Datum:	Zkrácený název položky	Měr. Jed.	Celková výměra	Provedené položky			Cena v Kč				Celkem
					za období	od začátku	zbývá	za jedn.	sazba DPH	bez DPH	DPH	
4.I	10/2017	Čerpání vody (špatně těsnící stavítka mezi splaškovou ČS a dešťovou ČS)	hod	16	16	16	0	65,00	21%	1 040,00	0,00	1 040,00
4.II	10/2017	Příprava podkladu	m <sup>2</sup>	6,8	6,8	6,8	0	230,00	21%	1 564,00	0,00	1 564,00
4.IV	10/2017	V budově mechanického předčištění z důvodu osazení nových kolejí je nutné vybourat dno o dalších 280 mm vč.sanace a oprava stěn zasanováním kvůli gumám, aby doléhaly ke stěně - bourání	m <sup>3</sup>	0,028	0,028	0,028	0	980,00	21%	27,44	0,00	27,44
4.5	10/2017	V budově mechanického předčištění z důvodu osazení nových kolejí je nutné vybourat dno o dalších 280 mm vč.sanace a oprava stěn zasanováním kvůli gumám, aby doléhaly ke stěně - sanace	m <sup>2</sup>	3,5	3,5	3,5	0	646,00	21%	2 261,00	0,00	2 261,00
4.VI	10/2017	Osekání nesoudržného betonu u soklu vedle nově osazených česlí - požadavek KD	m <sup>3</sup>	0,07	0,07	0,07	0	980,00	21%	68,60	0,00	68,60
4.7	10/2017	Dobetonávka a sanace soklu vedle nově osazených česlí	m <sup>2</sup>	3,3	3,3	3,3	0	646,00	21%	2 131,80	0,00	2 131,80
4.VIII	10/2017	Vyčištění sedimentu ručně - splašková ČS	m <sup>3</sup>	0,8	0,8	0,8	0	1 150,00	21%	920,00	0,00	920,00
4.IX	10/2017	Zabetonování šikmého prostupu mezi novými stěnami a čerpadly - nadspotřeba betonu - ručně	m <sup>3</sup>	1,44	1,44	1,44	0	4 097,00	21%	5 899,68	0,00	5 899,68
4.X	10/2017	Zabetování šikmého prostoru mezi novými stěnami a čerpadly-bednění	m <sup>2</sup>	6,13	6,13	6,13	0	420,00	21%	2 574,60	0,00	2 574,60
4.11.		Příplatek za dopravu betonu navíc	m <sup>3</sup>	7,2	7,2	7,2	0	1 200,00	21%	8 640,00	0,00	8 640,00
4.XII		Příplatek za zpracování betonu	m <sup>3</sup>	7,2	7,2	7,2	0	680,00	21%	4 896,00	0,00	4 896,00
<b>CELKEM</b>										<b>30 023,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30 023,12</b>

Odsouhlaseno dne: Práce provedeny v řádné kvalitě a termínu.  Místo: Kojetín	<b>Za zhotovitele:</b> Průmyslové stavby "NADIR" s.r.o. Jméno: Ing. Karel JAKEŠ p. Michal Hons Podpis:	<b>Za objednatele:</b> MEDMES spol. s r.o. Jméno: p. Jiří Adámek Podpis:
---	--	---