

Změnový list č. 1

Terénní úpravy svahu

Důvod a stručný popis změny:

Bylo nutné nové vysvahování nestejnomyšného původního svahu mezi objektem a cyklostezkou a odstranění suti ze zeminy. Byla použita zemina – výkopek ze základů. Současne jsou důsledkem i méněpráce, protože se bude odvážet pouze část výkopku.

Důsledky nerealizování změny:

Svah pod stavbou by zůstal nestejnomyšný, neupravený.

Zemnicí páska

Důvod a stručný popis změny:

Uložení zemnicí pásky nebylo obsaženo v dokumentaci, bylo upřesněno dodatečně po zpracování výrobní dokumentace firmou Koma. Je nutné z hlediska bezpečnosti.

Důsledky nerealizování změny:

Provozování stavby by nebylo bezpečné.

Kanalizace ležatá splašková a Kanalizace dešťová

Důvod a stručný popis změny:

Vlastní napojení modulů na vyhotovené kanalizačních přípojek nebylo obsaženo v projektové dokumentaci, bylo upřesněno dodatečně po zpracování výrobní dokumentace firmou Koma.

Důsledky nerealizování změny:

Bez napojení na kanalizace by nebylo možné objekt provozovat.

Fasáda polystyren

Důvod a stručný popis změny:

Nebylo obsaženo v dokumentaci, bylo dodatečně požadováno investorem. Umístění polystyrenu na vrchní obal modulů je nutné kvůli následné dodávce probarvené fasády (aby fasáda na modulech držela).

Důsledky nerealizování změny:

Nebylo by možné objekt omítnout, na plechu omítka nedrží.

Pryžová dlažba dětské hřiště

Důvod a stručný popis změny:

Z důvodu bezpečnosti uživatelů dětského hřiště je nutné zvýšit výměru pryžové dlažby oproti dokumentaci, nebylo uvažováno v původní dokumentaci. Navýšení výměry je nutné pro bezpečné vzdálenosti dopadových ploch jednotlivých atrakcí.

Zvýšení výměry pryžové dlažby bude provedeno místo zeleného pásu, který měl plochu pro sezení a plochu dětského hřiště od sebe oddělovat. Ušetří se za následnou údržbu – kosení trávy. Přebíháním dětí z plochy pro sezení na dětské hřiště a zpět by také docházelo ke znečišťování jak plochy pro sezení, tak pryžové plochy hřiště.

Důsledky nerealizování změny:

Užívání dětského hřiště by nebylo možné provozovat naprosto bezpečně.

Zvýšení stávajících šachet

Důvod a stručný popis změny:

Nebylo uvažováno v původní dokumentaci, nutná korekce výšek stávajících šachet s ohledem na nové výšky upravovaného terénu, aby šachty byly ve stejné úrovni jako zádlažba. Je nutné kvůli případnému přístupu do šachet kvůli čištění.

Důsledky nerealizování změny:

Pokud by šachty zůstaly v původních výškách, nešla by dost dobře provést zádlažba, prohlubně by byly nebezpečné pro uživatele. Šachty musíme zachovat přístupné z terénu.

Navýšení výměry gabionů

Důvod a stručný popis změny:

V původní dokumentaci je navržena nedostatečná šířka gabionového zdiva s ohledem na kotvení zábradlí a s ohledem na celkovou stabilitu zídky. Původní šířka je 30 cm, rozšíření je na šířku 50 cm.

Důsledky nerealizování změny:


Hrozí, že ukotvené zábradlí by se mohlo vylamovat.

V případě nerealizování jednotlivých změn nelze zaručit provozní bezpečnost objektu pro uživatele i obsluhu.

Finanční rekapitulace výše popsané změny:

ZL č.	Lokalita	méněpráce (bez DPH)	vícepráce (bez DPH)
1	Terénní úpravy svahu	- 52 263,20 Kč	62 905,10 Kč
	Zemní páska		6 091,00 Kč
	Kanalizace ležatá splašková		45 054,80 Kč
	Kanalizace ležatá dešťová		32 603,70 Kč
	Fasáda polystyren		137 495,00 Kč
	Pryžová dlažba dětské hřiště		100 092,70 Kč
	Zvýšení stávajících šachet		19 200,00 Kč
	Navýšení výměry gabionu		24 870,00 Kč
	CELKEM	- 52 263,20 Kč	428 312,30 Kč

V Moravské Třebové dne 20. 11. 2017



Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty méněprací a víceprací

