

Zápis z jednání konaného dne 24.11.2017

ve věci SOD č. 1066/2017

PD Otovice – oprava požární nádrže

Přítomni:

Za zhotovitele: fa KV ProIng, s.r.o. Ing. [redacted]

Za objednatele: s.p.Povodí Ohře Ing. [redacted]

Přítomni konstatovali následující:

Vzhledem k plné rozpracovanosti stavby: PD Otovice – oprava asfaltové plochy a oprava vodovodního řadu nelze ani k dnešnímu datu uskutečnit předání staveniště pro provedení opravy požární nádrže. Na celém povodňovém dvoře probíhá asfaltování, provoz je redukován na nezbytnou míru, v prostoru areálu je zásadně omezen provoz techniky. Bezprostřední okolí požární nádrže je využíváno zhotovitelkou firmou – Silnice Topolány, a.s. Povrchy jsou zde připraveny na pokládku asfaltu. Tato stavba podle základní smlouvy měla být dokončena k 31.10.2017 a předpokládalo se, že oprava nádrže proběhne částečně v souběhu s touto stavbou, ale zejména po jejím dokončení a uvolnění prostor k realizaci. Termín dokončení opravy asfaltové plochy byl však prodloužen do 15. 12. 2017.

Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto, že termín dokončení opravy požární nádrže bude prodloužen do 31. 5. 2018. Práce spočívají zejména v reprofilaci betonové konstrukce sanačními maltami. Pro dosažení požadované kvality vyžadují tyto technologie příznivé venkovní teploty nad 10°C. Vzhledem k blížícímu se zimnímu období nelze zaručit vhodné klimatické podmínky.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. Cena se nemění.

Skončeno, přečteno, podepsáno

Ing. [redacted]

 KV - ProIng, s.r.o.
Mattoniho nábřeží 193/66a
360 09 Karlovy Vary
tel.: 362 565 225
IČ: 25 21 56 21
DIČ: CZ25215621
www.kv-proing.cz

Ing. [redacted]

 Povodí Ohře, státní podnik
závod Karlovy Vary, provoz K. Vary
Mostecká 50 Otovice 362 32
IČ. 70899988 DIČ. CZ70899988
web: www.doh.cz