

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. 32
Objekt:	SO 01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32
Objednatel:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
TDI:	JM realing, s.r.o.
Projektant:	PROJECT building s.r.o.

Popis změny:

Dle zápisu z KD bod 60/1 - Při částečné demontáži stávajícího podhledu v posluchárně bylo zjištěno značné poškození stropních akustických kazet (zatečení vodou) - stávající podhled se nedá demontovat tak, aby mohl být zpětně namontován. Pro provádění dalších potřebných prací (rozvody elektro, STA, AV technika) tak, aby nedošlo k poškození podhledu, není tento postup možný. Použitý typ stropních kazet se již v dnešní době nevyrobí. Bylo dohodnuto provedení celkové výměny akustického podhledu za dodržení odpovídajících akustických parametrů. Viz zápis v SD.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		139 713,60	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota přípočtů (méněprací)		-30 495,18	
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH		109 218,42	
	Výše DPH		22 935,87	
	Náklady na změnu vč. DPH		132 154,29	
Termíny	Termín realizace změny:		leden - únor 2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO / NE	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	16.01.2018	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Jiří Stacke	16.01.2018	
	TDI:	Ing. Jiří Meitner	16.01.2018	
	Projektant:	Ing. arch. Petr Stojan	16.01.2018	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	16.01.2018	
Objednatel (OISM):	Ing. Jaroslav Kunc	16.01.2018		

Přílohy:

Položkový rozpočet

Stavba :	VFU Brno, Palackého	Doplnění kazetového akustického
Objekt :	Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32	podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce								
138	R 342-03	Oprava stáv. akustického podhledu v mč. 318	m2	-137,06						
		1.Akustický kazetový podhled Armstrong Scalacoustic ostrá hrana	m2	116,00			0,003403	0,39475		
	767586102RT1	Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 15		116,00			0,00266	0,30856		
	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	15,43			0,01780	0,27470		
	Celkem za	342 Sádrokartonové konstrukce						0,97801		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,98						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
		Celkem bez DPH								
		Vedlejší a ostatní náklady								
		<i>poměrná část dle SOD</i>								
		CELKEM								

Protokol o změně díla
Změnový list č. 011

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. 32			
Objekt:	SO 01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32			
Objednatel:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.			
TDI:	JM realing, s.r.o.			
Projektant:	PROJECT building s.r.o.			
Popis změny:				
Na základě jednání mezi objednatelem, TDI a zhotovitelem bylo rozhodnuto, že nebude potřeba dodávka a osazení externích čerpadel kondenzátu.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-13 645,67	
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH		-13 645,68	
	Výše DPH		-2 865,59	
	Náklady na změnu vč. DPH		-16 511,27	
Termíny	Termín realizace změny:		září - říjen 2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO / NE	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	25.08.2017	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Jiří Stacke	25.08.2017	
	TDI:	Ing. Jiří Meitner	25.08.2017	
	Projektant:	Ing. arch. Petr Stojan	25.08.2017	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	25.08.2017	
Objednatel (OISM):	Ing. Jaroslav Kunc	25.08.2017		
Přílohy:				

Stavební rozpočet

Název stavby: **VFU-SO32 - SO001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU Č.32**

Druh stavby: F.A.4.5 - ZTI (REVIZE 7.7.2016)

ZL 11 - Odpočet externích čerpadel kondenzátu

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00		0,00
		Externí čerpadlo kondenzátu (odpočet za nedodání)		kus	-9,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Celkem bez DPH								0,00		
Vedlejší a ostatní náklady								0,00		
<small>poměrná část dle SOD</small>										
CELKEM								0,00		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 012

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. 32
Objekt:	SO 01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32
Objednatel:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
TDI:	JM realing, s.r.o.
Projektant:	PROJECT building s.r.o.

Popis změny:

Na základě jednání mezi objednatelem, TDI a zhotovitelem bylo rozhodnuto, že nebude realizována prosklená stěna AL/18 v 1.NP u vstupu m.č. 110.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				

Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	-55 393,52

Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH	-55 393,53
	Výše DPH	-11 632,64
	Náklady na změnu vč. DPH	-67 026,17

Termíny	Termín realizace změny:	září - říjen 2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO / NE

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	25.08.2017	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Jiří Stacke	25.08.2017	
	TDI:	Ing. Jiří Meitner	25.08.2017	
	Projektant:	Ing. arch. Petr Stojan	25.08.2017	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	25.08.2017	
	Objednatel (OISM):	Ing. Jaroslav Kunc	25.08.2017	

Přílohy:

Položkový rozpočet

Stavba :	VFU Brno, Palackého	Odpočet nerealizované stěny AL/18
Objekt :	Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767H	Hliníkové výplně otvorů				
251	AL/18	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2490/3260mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,00		
	Celkem za	767H Hliníkové výplně otvorů				
		Celkem bez DPH				
		Vedlejší a ostatní náklady				
		poměrná část dle SOD				
		CELKEM				

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. 32
Objekt:	SO 01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32
Objednatel:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
TDI:	JM realing, s.r.o.
Projektant:	PROJECT building s.r.o.

Popis změny:

Na základě jednání mezi objednatelem, TDI a zhotovitelem bylo rozhodnuto, že nebude realizována dodávka kompenzačních rozvaděčů RC 1 a RC 2. Bude však nutno realizovat propojení rozvaděčů RH 1 a RH 2, dále nový rozvaděč RS 318. V průběhu realizace stavby vznikly nové požadavky na doplnění stoupacích vedení, stop tlačítek, zásuvek PA/PE a také změnu krytí v části 1.PP dle změny prostředí dle PBŘ.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		131 152,53	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-136 432,80	
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH		-5 280,27	
	Výše DPH		-1 108,86	
	Náklady na změnu vč. DPH		-6 389,12	
Termíny	Termín realizace změny:		září - říjen 2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO / NE	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	25.08.2017	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Jiří Stacke	25.08.2017	
	TDI:	Ing. Jiří Meitner	25.08.2017	
	Projektant:	Ing. arch. Petr Stojan	25.08.2017	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	25.08.2017	
	Objednatel (OISM):	Ing. Jaroslav Kunc	25.08.2017	

Přílohy:

Stavba	VFU Brno, Palackého		
Objekt	Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32		
Číslo VCP	Silnoproudé instalace	Datum předložení	CENA bez DPH
VCP2	odpočet kompenzačních rozvaděčů RC 1: RC 2		0,00 Kč
VCP3	propojení rozvaděčů RH 1 a RH 2		0,00 Kč
VCP6	RS318		0,00 Kč
VCP4	Stoupací vedení		0,00 Kč
VCP5	Doplnění stoptlačítka		0,00 Kč
VCP 7	zásuvky PA/PE		0,00 Kč
VCP 8	změna krytí v části 1. P.P změna prostředí dle PBŘ		0,00 Kč
CELKEM CENA bez DPH			0,00 Kč

Stavba: **VFU Brno, Palackého**
Objekt: **Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32**

VCP 2 **Odpočet nedodávaných rozvaděčů**

Díl:	MRC1	Specifikace rozvaděče RC1, RC2				
949	357 545.91T	Rozvaděč kompenzační 100kVAr, Standard 100	ks	-2	0,00	0,00

Celkem bez DPH 0,00

Vedlejší a ostatní náklady 0,00

poměrná část dle SOD

CELKEM 0,00

Stavba:	VFU Brno, Palackého
Objekt:	Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32

VCP 3 **Doplnění propoje RH 1 a RH 2**

Kabel AY 1x240 černý , dodávka včetně montáže	m	85	0,00	0,00
Kabel AY 1x 240 zž , dodávka včetně montáže	m	15	0,00	0,00
ukončení vodičů do 240	ks	28	0,00	0,00
označení vodičů	ks	28	0,00	0,00
podélné zemní uložení v podlaze ,příchytky	kpl	1	0,00	0,00

Celkem bez DPH	0,00
-----------------------	-------------

Vedlejší a ostatní náklady	0,00
-----------------------------------	-------------

poměrná část dle SOD

CELKEM	0,00
---------------	-------------

VCP 6 **Doplnění rozvaděče RS 318** **0,00**

Celkem bez DPH	0,00
-----------------------	-------------

Vedlejší a ostatní náklady	0,00
-----------------------------------	-------------

poměrná část dle SOD

CELKEM	0,00
---------------	-------------

Stavba:	VFU Brno, Palackého
Objekt:	Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32

VCP 4 **Doplnění stoupacího vedení**

kabelové stoupací vedení řošt FE ZN 400 včetně příchytok a podružného materiálu	m	45	0,00	0,00
--	---	----	------	------

Celkem bez DPH	0,00
-----------------------	-------------

Vedlejší a ostatní náklady	0,00
-----------------------------------	-------------

poměrná část dle SOD	
----------------------	--

CELKEM	0,00
---------------	-------------

VCP 5 **Doplnění stop tlačítek**

1039	Tlačítko -CENTRAL STOP	ks	15	0,00	0,00
1034	Tlačítko central stop v prosklené skříňce	kus	15	0,00	0,00

Celkem bez DPH	0,00
-----------------------	-------------

Vedlejší a ostatní náklady	0,00
-----------------------------------	-------------

poměrná část dle SOD	
----------------------	--

CELKEM	0,00
---------------	-------------

Stavba: **VFU Brno, Palackého**
Objekt: **Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32**

VCP 7 **Doplnění uzemňovacích zásuvek, které nejsou obsahem SOD**

Dodávka a montáž uzemňovacích zásuvek
PA/PE

ks 32 0,00 0,00

Celkem bez DPH 0,00

Vedlejší a ostatní náklady 0,00

poměrná část dle SOD

CELKEM 0,00

VCP 8 **změna krytí v části 1. PP změna prostředí dle protokolu o určení
vnějších vlivů - změna z IP 20 na IP 44**

navýšení ceny

zásuvky 230V ks 139 0,00 0,00 0,00

spínače ks 23 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00

Celkem bez DPH 0,00

Vedlejší a ostatní náklady 0,00

poměrná část dle SOD

CELKEM 0,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. 014

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. 32			
Objekt:	SO 01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32			
Objednatel:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.			
TDI:	JM realing, s.r.o.			
Projektant:	PROJECT building s.r.o.			
Popis změny:				
Na základě jednání mezi objednatelem, TDI a zhotovitelem bylo rozhodnuto, že nebude realizováno zabezpečení otevírání dveří pomocí magnetů. Bude realizováno otevírání pomocí bezkontaktních čteček.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	22 756,50		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-53 313,69		
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	Náklady na změnu bez DPH	-30 557,19		
	Výše DPH	-6 417,01		
	Náklady na změnu vč. DPH	-36 974,20		
Termíny	Termín realizace změny:	září - říjen 2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO / NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	25.08.2017	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Jiří Stacke	25.08.2017	
	TDI:	Ing. Jiří Meitner	25.08.2017	
	Projektant:	Ing. arch. Petr Stojan	25.08.2017	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	25.08.2017	
Objednatel (OISM):	Ing. Jaroslav Kunc	25.08.2017		
Přílohy:				

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. 32			
Objekt:	SO 01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32			
Objednatel:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.			
TDI:	JM realing, s.r.o.			
Projektant:	PROJECT building s.r.o.			
Popis změny:				
Z důvodu možnosti menšího rozsahu prací v trafostanici (nebylo nutno provádět odpojování části areálu VFU od elektrické energie) a využití části stávajících rozvodů (použity stávající kabely a snížen rozsah zemních prací) bylo rozhodnuto, že bude realizována přípojka NN dle nového technického řešení.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	161 998,87		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-210 385,76		
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	Náklady na změnu bez DPH	-48 386,88		
	Výše DPH		-10 161,25	
	Náklady na změnu vč. DPH	-58 548,13		
Termíny	Termín realizace změny:	září - říjen 2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO / NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	25.08.2017	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Jiří Stacke	25.08.2017	
	TDI:	Ing. Jiří Meitner	25.08.2017	
	Projektant:	Ing. arch. Petr Stojan	25.08.2017	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	25.08.2017	
Objednatel (OISM):	Ing. Jaroslav Kunc	25.08.2017		
Přílohy:				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO**

Objekt: **Přípojky NN - změna**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
469			Stavební práce při elektromontážích				0,00
32	921	210020271	Montáž roštů a lávek atypických zesílených bez zhotovení	kg	-65,000	0,00	0,00
33	154	154112350	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x3 mm	t	-0,065	0,00	0,00
			<i>VOC Ferona, Hmotnost: 2,237 kg/m</i>				
38	946	460680203	Výbourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm	kus	-3,000	0,00	0,00
M			Práce a dodávky M				0,00
21-M			Elektromontáže				0,00
36	921	210020312	Montáž žlabů kovových typ šířky do 500 mm bez víka	m	-6,000	0,00	0,00
37	345	345754960	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 100X500	kus	-3,000	0,00	0,00
			<i>EAN 8595057687257</i>				
26	921	210021056	Montáž přichytek kovových typ Sonap profil do 54 mm	kus	-20,000	0,00	0,00
27	354	354325550	přichytka kabelová 637554 D41-54 mm	kus	-20,000	0,00	0,00
4	921	210101144	Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žily do 120 mm2	kus	-12,000	0,00	0,00
2	921	210101157	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žily do 3x185 a 4x150 mm2	kus	-3,000	0,00	0,00
1	921	210101158	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žily do 3x240 a 4x240 mm2	kus	6,000	0,00	0,00
		210100278	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 1x500 mm2	kus	6,000	0,00	0,00
23	921	210101207	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1a25 žily do 1x240a3x120 mm2	kus	-6,000	0,00	0,00
		3543	SVCZC 240-AI, kab. spojka pro čtyřžilový kabel AYKY	kus	1,000	0,00	0,00
24	354	354360380	spojka kabelová přechodová s papírovou izolací, 70-150 mm2	kus	-5,000	0,00	0,00
25	354	354360390	spojka kabelová přechodová s papírovou izolací, 185-300 mm2	kus	-2,000	0,00	0,00
19	921	210120501	Montáž jističů deionových vestavných do 100 A	kus	-1,000	0,00	0,00
20	358	358225960	jistič BC160NT305-100-L 3-pól. L - vedení, In = 100 A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-9	kus	-1,000	0,00	0,00
			<i>EAN: 8590125202035</i>				
21	921	210120504	Montáž jističů deionových vestavných do 600 A	kus	-1,000	0,00	0,00
22		v1	Jistič 630A, spoušť, motorový pohon, pomocné kontakty	ks	-1,000	0,00	0,00
13	921	210190003	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg	kus	-2,000	0,00	0,00
			RP1 - nové řešení	kompl	1,000	0,00	0,00
			Vyhledání přípojovacího místa	kompl	1,000	0,00	0,00
			Zapojení kabelu trafostanice pole 10 do rozvaděče obj. 32	kompl	1,000	0,00	0,00
		210810127R00	Kabel CYKY 1 kV 1 x 500 mm2 volně uložený	m	20,000	0,00	0,00
		341	1-YY 1x500 c. RMV	m	20,000	0,00	0,00
15	357	357118050	skříň rozpojovací a jističí plastová SR501/PVS1 15 x 400 A	kus	-1,000	0,00	0,00
14	357	357118060	skříň rozpojovací a jističí plastová SR601/PVS1 18 x 400 A	kus	0,000	0,00	0,00
16	921	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	-30,000	0,00	0,00
17	358	358252720	pojistka nízkoztrátová PHN2 225A provedení normální	kus	-12,000	0,00	0,00
18	358	358252760	pojistka nízkoztrátová PHN2 315A provedení normální	kus	-18,000	0,00	0,00
39	921	210280001	Revize, vypínán zařízení, dozor správce	kus	0,000	0,00	0,00
11	921	210800534	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 95 až 120 mm2 uložených volně	m	-12,000	0,00	0,00
12	341	341421640	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 95 mm2	m	-12,000	0,00	0,00
9	921	210901234	Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x95+70 mm2 volně uložených	m	-200,000	0,00	0,00
10	341	341132170v	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x95 mm2	m	-200,000	0,00	0,00
7	921	210901236	Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x150+70 mm2 volně uložených	m	-35,000	0,00	0,00
8	341	341132290	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x150+70 mm2	m	-35,000	0,00	0,00
5	921	210901238	Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x240+120 mm2 volně uložených	m	-275,000	0,00	0,00
6	341	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	-275,000	0,00	0,00
65	R	vlastní 11	Utěsnění kabelu RDS vaky	kus	-28,000	0,00	0,00
66		vlastní 10	RDS vaky	kus	-28,000	0,00	0,00
67	R	vlastní 8	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	kus	-2,000	0,00	0,00
68		vlastní 9	Montážní pěna	Kus		0,00	0,00
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
58	946	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,070	0,00	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO**

Objekt: **Připojky NN - změna**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
64	946	460070163	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3	kus	0,000	0,00	0,00
63	946	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	0,000	0,00	0,00
62	946	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	0,000	0,00	0,00
59	R	v2	Zaměření kabelové trasy	m	70,000	0,00	0,00
42	946	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	63,000	0,00	0,00
46	946	460200853	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	28,000	0,00	0,00
45	946	460200873	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	-2,000	0,00	0,00
43	946	460202853	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	-50,000	0,00	0,00
44	946	460202873	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	31,000	0,00	0,00
55	946	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	-210,000	0,00	0,00
56	946	460510055	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	72,000	0,00	0,00
57	345	345713650	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE KD 09110 EAN 8595057698260	m	72,000	0,00	0,00
61	922	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	-80,000	0,00	0,00
60	922	220180202	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti přes 2 do 4 kg/m	m	-220,000	0,00	0,00
47	946	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	63,000	0,00	0,00
48	946	460560853	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	28,000	0,00	0,00
49	946	460560873	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	m	-2,000	0,00	0,00
50	946	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	-23,560	0,00	0,00
51	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-13,300	0,00	0,00
52	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-66,000	0,00	0,00
53	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-23,980	0,00	0,00
N00			Nepojmenované práce				
N01			Demontáže				0,00
28	921	210120502-D	Demontáž jističů deionových vestavných do 300 A	kus	-1,000	0,00	0,00
29	921	210190002-D	Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	-3,000	0,00	0,00
			Celkem				0,00
			Celkem bez DPH				0,00
			Vedlejší a ostatní náklady				0,00
			<small>poměrná část dle SOD</small>				
			CELKEM				0,00