

HMG: „Oprava fasády VZT tělesa a úprava VZT výdechů na střeše VZ I “ a „Stavební oprava poškozené části střešního pláště nad pracovištěm REVIZE ve 4.NP VZ I“

Poř.	ČINNOST	ZODPOVÍDÁ																																			
			So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út			
1	odpojení a demontáž signalizačního vedení na plotě	STC (ÚBO)																																			
2	Oprava fasády VZT tělesa a úprava VZT výdechů na střeše																																				
3	zařízení staveniště																																				
4	demontáž oplocení na střeše																																				
5	demontáž VZT výdechů na fasádě, vč. držáků																																				
6	otlučení omítek na fasádě																																				
7	demontáž krycí hlavy na VZT tělese																																				
8	úprava VZT výdechů ve VZT tělese																																				
9	betonáž krycí hlavy VZT tělesa																																				
10	nové povrchy omítek na fasádě a VZT tělese /perlinka do lepidla/																																				
11	oplechování krycí hlavy VZT tělesa , dodání ventilačních mřížek																																				
12	penetrace a nátěr fasádní barvou VZT tělesa																																				
13	Výměna poškozené části střešního pláště nad pracovištěm REVIZE ve 4.NP																																				
14	montáž stavebního výtahu																																				
15	montáž pomocného lešení na pracovišti REVIZE																																				
16	podchycení podhledu, ochrana tisk. stroje, vč. instalací VZT na pracovišti REVIZE																																				
17	práce na zajištění bezprašnosti na pracovišti REVIZE																																				
18	demontáž plechové krytiny na střeše																																				
19	vybourání potěru a perlitbetónu																																				
20	vyřezání stropní konstrukce / VZŽ plechy																																				
21	obroušení a ošetření ochr. nátěrem ocel. kce																																				
22	vložení nových VZŽ plechů																																				
23	vybetonování perlitbetónu, potěru a sítě																																				
24	nová montáž plechové krytiny na střeše																																				
25	zpětná oprava podhledu, vložení tepelné izolace, vč. parotěsu																																				
26	demontáž pomoc. lešení, ochrany strojů, úklid																																				
27	zpětná montáž oplocené, hromosvodu, ostatného drátu																																				
28	demontáž stavebního výtahu																																				
29	zpětná montáž signalizačního vedení na plot	STC (ÚBO)																																			
30	zrušení staveniště - předání objednateli																																				

Zpracoval: Jan Tuček
Dne: 29.01.2018