

OLTIS Group a. s.
Detašované pracoviště Praha
Washingtonova 1567/25
110 00 Praha 1

VZ 5512
Ekonomické oddělení,
npor. Ing. Marek Pospíšil
Agentura logistiky
o. z. Ing Vítězslav Rýpar,
Boleslavská 929,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
PSČ 250 02
E-mail: [REDACTED]

V Praze dne 1. prosince 2017

Zpráva o doručení Výzvy k plnění č.:

Věc: Doručení Výzvy k plnění

Výzva k plnění č.: 2	ze dne: 29. listopadu 2017	byla doručena dne: 1. prosince 2017
----------------------	----------------------------	-------------------------------------

Z celkového počtu položek v této Výzvě budou práce provedeny u položek čísel:

1 až 52	54	56	57	58							

Lhůta 3 měsíců počíná dnem: 6. prosince 2017

Položky, u nichž je zpracování zastaveno z důvodu nedodání úplné dokumentace potřebné ke zpracování, (případně z jiných důvodů):

53	55										

V Praze dne: 1. prosince 2017

[REDACTED]
Podpis dodavatele

Seznam chybějící dokumentace potřebné ke zpracování položek Výzvy k plnění číslo:

Položka:	Chybějící dokumentace:
53	<p>T-815 7 8x8 NK MULTILIFT – kompletní vozidlo Při kontrole bylo zjištěno následující. Vozidlo s nasazeným H-rámem dosahuje výšky 3995 +30 mm, Při nakládce na žel. vůz o výši podlahy 1235mm dosahuje výšky 5260mm nad TK, při nakládce na vůz TWA 800B výšky 4825 mm. První výška je pro železniční dopravu naprosto nepřijatelná, v druhém případě překračuje max. povolenou výši na evropských železnicích. Protože MULTILIFT lze přepravit po železnici se sklopený H-rámem bez velkých problémů, navrhuje se od zhotovení výkresu upustit.</p>
55	<p>T-815 7 8x8 NK MULTILIFT – oddělený H-rám Požadavek na přepravu vozidla s odděleným a přiloženým H-rámem byl vznesen až po naší exkursi u VU Pardubice, kde jsme si doplnili dokumentaci o fotografie vozidla se sklopeným H-rámem. Pro zkrácení tohoto případu přepravy bychom ještě potřebovali doplnit dokumentaci o možnosti uložení odděleného H-rámu na ploše silničního kmenového vozidla. V případě, že budeme mít možnost dokumentaci během zpracování výzvy 2 doplnit, nebude nic bránit zpracování této položky ještě během dodací lhůty určené pro zpracování výzvy 2.</p>

V Praze dne: 1. 12. 2017

Zpracoval: 