

Zdůvodnění posunutí termínu stavby

„Odkanalizování areálu Nemocnice Karviná-Ráj“

V současné době je likvidace splaškové vody z areálu zajištěna na lokální mechanicko – biologické ČOV, jejíž odtok je vyústěn do vodního toku Mlýnka. Provoz ČOV je limitován na základě Povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod vydaného vodoprávním úřadem Magistrátu města Karviné, jehož platnost je stanovena do konce roku 2016.

Proto bylo přikročeno k realizaci výše uvedené stavby – zřízení kanalizační přípojky. Přípojka je řešena jako výtlačná v délce cca 360 m v dimenzi DN 250. Potrubí je položeno v celé délce, je provedeno napojení na veřejnou kanalizační síť SmVaK, je provedena rekonstrukce hlavní čerpací jímky v prostoru ČOV, nyní se provádí úpravy povrchů dotčených komunikací a chodníků.

Připravuje se nová smlouva s SmVaK, po jejím uzavření bude možno zahájit vypouštění splaškových vod do veřejné sítě a ukončit provoz ČOV, která byla klasifikována jako vodní dílo. K samotnému ukončení provozu je nutné následně vyřídit další související povolení na vodoprávním úřadě MMK.

Nadzemní nádrže stávající ČOV budou v rámci stavby demontovány, k čemuž je nutný souhlas k odstranění části stavby, jež byla vodním dílem.

Zároveň se v rámci stavby provádí úpravy na podzemní jímkách, které následně budou sloužit v případě vyšších přítoků jako akumulární nádrže, a na budovách, které i nadále budou sloužit pro samotný provoz čerpací stanice. I zde je nutný souhlas vodoprávního úřadu MMK ke zrušení této druhé části původního vodního díla, u těchto objektů bude změněn účel užívání tak, aby následně byly klasifikovány jako klasické objekty dle stavebního zákona.

Posunutí termínu je tedy nezbytné vzhledem k legislativním krokům, které se musí postupně provést, aby stavba mohla být dokončena.

Zpracoval :

Ing. Václav Jurčík

3.10.2016