

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2018	ze dne 16. 05. 2018
STAVBA:	Rekonstrukce chodníku a místní komunikace Durasova ulice, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	163/2018/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Froněk, spol. s r. o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD č. 2, KD č. 3, KD č. 4	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

1. vícepráce - ÚPRAVA OBRUBNÍKU A CHODNÍKU - Vzhledem k úpravě silničních obrubníků z důvodů výškové návaznosti na stávající stav musela být rozebrána část stávajícího chodníku ze zámkové dlažby v délce 11,0 m a opětovného položení - 3 KD. **2. vícepráce - DLAŽBA MÍSTO ZELENĚ** - Projektová dokumentace neřešila manipulační plochu u čerpací stanice (před mostem). Bylo odsouhlaseno zpevnění příjezdové plochy k této čerpací stanici, jež bude řešeno jako vjezd ze zámkové dlažby - 4 KD. **3. vícepráce - ÚPRAVA ŠACHTY** - Úprava této šachty byla odsouhlasena na základě výškové nivelity budoucí komunikace včetně osazení nových poklopů, nahrazující stávající poškozené - 2 KD. **4. vícepráce - ODVODNĚNÍ CHODNÍKU** - Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace neřeší odvodnění stávajících okapových svodů, bylo odsouhlaseno osazení chodníkových žlábků s mříží pro odvodnění 6 okapových svodů - 4 KD. **5. vícepráce - BOURÁNÍ STARÉ KANALIZACE** - Během odkopu podkladních vrstev stávající vozovky, byla obnažena stará, poškozená kanalizace z betonových trub, která výškově zasahuje do nových konstrukčních vrstev vozovky. Byla odsouhlasena její likvidace, včetně sanace vzniklé rýhy štěrkodrtí se zhutněním - 2 KD. **6. vícepráce - DRENÁŽ U MŮSTKU** - Po odhalení betonové konstrukce stávajícího mostku, bylo po očištění konstrukce odsouhlasena navržená hydroizolace, včetně provedení trativou z drenážních trubek průměr 110 - 3 KD. **7. MĚNĚPRÁCE** - Vzhledem k dosti náročnému řešení navrhovaných ostrůvků zeleně u Sokolovny, byla tato položka vyčleněna z rozpočtu pro neekonomičnost. Původně zrušení uliční vpusti bylo přehodnoceno, neboť v místě splňuje funkci odvodnění a revizního místa kanalizace. Vzhledem k tomu, že byla odsouhlasena zpevněná plocha k čerpací nádrži, původně navržené zemní práce pro založení zeleně jsou vyloučeny z výkazu výměr.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano - ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ano - ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano - ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano - ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	-
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	ano - ne
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-16 160,64 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	82 445,51 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	66 284,87 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano - ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.5.2018
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Froněk, spol. s r. o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Ladislava Staňková

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Technický dozor objednatele:



Stanovisko TDS:

Všechny výše uvedené změny jsou provedeny pro zdárné a plně funkční dokončení díla. Zároveň byly změny navrženy z ekonomického hlediska stavby.

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Ladislava Staňková

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 9A4