

Příloha č. 7 k SOD		C5KF821V		Objednatel:		Kroměřížská nemocnice a.s.	
Protokol o zajištění stavební připravenosti - MOD				Místo montáže:		Havlíčková 660/69, Kroměříž	
Poř.	Úkon			Provede		Uhradí (nehradí-li provádějící)	Poznámka
				Zhotovitel	Objednatel		
1.	Strojovna						
	Stavební práce						
1.1	Vybourání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalaci	x					
1.2	Vybourání původního fundamentu pod strojem	x					
1.3	Vyrovnání podlahy strojovny v místě původního fundamentu	x					
1.4	Provedení bezprašné povrchové úpravy podlahy - nátěr	x					
1.5	Vybílení strojovny (stěny + strop)	x					
1.6	Oprava omítek ve strojovně v potřebném rozsahu						
1.7	Odvětrání strojovny - oprava nebo zbudování včetně instalace mřížky						
	Zámečnické práce						
1.8	Úprava dveří do strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.3.3 (instalace kování a vložky)						
1.9	Doplnění madla nad průlez přístupové cesty do strojovny						
1.10	Zajištění poklopu do strojovny proti vypadnutí						
1.11	Úprava poklopu tak, aby jej bylo možné zajistit v otevřené poloze proti pádu						
1.12	Instalace zábradlí proti pádu u poklopu nebo u zvýšené pracovní úrovně strojovny						
	Elektro práce						
1.13	Zhotovení nového přívodu el. energie pro výtah včetně doložení platné revizní zprávy před zahájením realizace výtahu			x			doložení revize stávajícího přívodu
1.14	Doplnění osvětlení strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.6 a 13.6.2			x			pokud není 200lx u rozvaděče
1.15	Zajištění přívodu funkční telefonní linky do strojovny dle nařízení vlády 27/2003 Sb.						
1.16	Dodávka a montáž GSM brány do strojovny dle dle nařízení vlády 27/2003 Sb	x					
1.17	Dodávka SIM karty GSM bránu	x					
1.18	Zajištění propojení více strojoven kabelizací pro hlasovou komunikaci výtahů přes telefonní ústřednu						
1.19	Instalace/doplnění osvětlení přístupové cesty do strojovny						
2.	Šachta						
	Stavební práce						
2.1	Montáž, pronájem a opětovná demontáž lešení v šachtě pro instalaci technologie	x					
2.2	Vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni včetně likvidace suti	x					
2.3	Vybourání původní betonové protiváhy včetně likvidace suti	x					
2.4	Vyrovnání dna prohlubně v místě původních nárazníků	x					
2.5	Provedení bezprašné povrchové úpravy dna prohlubně - nátěr	x					
2.6	Vybílení šachty						
2.7	Oprava omítek v šachtě						
2.8	Prohloubení dna prohlubně včetně doprovodných stavebních prací						
2.9	Prodloužení šachty včetně jejího opláštění Fermacelem						
2.10	Úprava stávajícího zábradlí a jeho kotvení						
	Zámečnické práce						
2.11	Instalace dělicích nosníků v šachtě pro kotvení vodítek						
2.12	Instalace dělicí stěny mezi výtahy po celé výšce šachty dle ČSN EN 81-1, čl. 5.6.2						
2.13	Výroba a instalace kesonu do prohlubně výtahové šachty						
2.14	Doplnění bočního ohrazení šachty včetně nátěru dle RAL						
2.15	Doplnění zadního ohrazení šachty včetně nátěru dle RAL						
	Elektro práce						
2.16	Instalace osvětlení v šachtě dle ČSN EN 81-1, čl. 5.9						stávající
3.	Nástupiště						
	Stavební práce						
3.1	Demontáž/vybourání původních šachetních dveří	x					
3.2	Úprava dveřních otvorů pro instalalaci nových šachetních dveří (úprava rozměrů)	x					případně řezání, dozdivání, apod.
3.3	Instalace nosného překladu u dveřních otvorů šachetních dveří						
3.4	Zazdění šachetních dveří včetně začištění	x					
3.5	Vymalování čelní stěny nástupišť po osazení dveří	x					V šířce šachty, na výšku podlaží

3.6	Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří (linoleum)				
3.7	Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří (dlažba)	x			V šířce dvevního otvoru, na hloubku špalety, betonová maz.
	Zámečnické práce				
3.8	Dodávka a instalace nových portálů v odstínu dle RAL				
4	Ostatní práce				
4.1	Demontáž stávajícího zařízení ve smluveném rozsahu	x			
4.2	Zajištění ekologické likvidace odpadu a stavební suti (kontejner + odvoz)	x			
4.3	Zajištění pracoviště z hlediska BOZP (zajištění dveřních otvorů proti pádu, apod.)	x	x		Zhotovitel zajistí instalaci zábran, objednatel zajistí poučení o pravidlech chování v průběhu realizace a zákazu manipulace.
4.4	Statický posudek podlahy strojovny				
4.5	Zajištění vydání stavebního povolení včetně projednání s úřady				
4.6	Zajištění měření hlučnosti výtahu				
4.7	Dodávka hasícího přístroje do strojovny		x		Typ - ruční, sněhový CO2 55B - 5kg
4.8	Přemístění různého vedení z prostoru šachty, strojovny nebo nástupišť, které brání realizaci díla nebo odporuje normám (ve výtahové šachtě ani strojovně nesmí být žádné vedené, které nesouvisí s provozem výtahu)		x		
5	PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ				
5.1	Dostatečně velká, osvětlená, suchá a uzamykatelná místnost pro uskladnění náradí a části dodaného materiálu (např. rozvaděč, kabelizace, části kabiny jako, ovl. panel, madla, zrcadla atd.) ve vzdálenosti max. 25m od šachty a místa vykládky s lokalizací		x		
5.2	Osvětlená, dostatečná, suchá, rovná a volná plocha pro uložení těžkých kovových dílů (např.vodítek, rámu strojů a kabiny, atd.) a její zabezpečení proti povětrnosti, nežádoucím vlivům stavby a proti neoprávněnému vniknutí (ve vzdálenosti max. 25m od šac		x		
5.3	Odkládací prostor pro odpad a jeho následnou likvidaci.		x		
5.4	Zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti práce.	x	x		
5.5	Zajištění pracoviště z hlediska protipožární ochrany.	x	x		
5.6	Místnost pro převlékání pracovníků zhotovitele.		x		
5.7	Zajištění základních sociálních podmínek (WC, umývárna)		x		
5.8	Bezplatné zajištění povolení ke vstupu zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů.		x		
5.9	Bezplatné zajištění povolení ke vjezdu anebo parkování vozidel.		x		