

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: III/2323 Svojkovice - Volduchy				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 101-KOMUNIKACE						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
12	11.4.2018		Betonová silniční obruba do betonového lože C 16/20 včetně materiálu, zemních prací a uložení (výška nášlapu 2 cm)	dodatečné práce	zřízení silničních obrub z důvodu odvodnění komunikace a zamezení podmaččení přilehlých pozemků	
13	11.4.2018		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, včetně materiálu, zemních prací, uložení	odečet neprovedených prací	dohodnuta změna - nebude se zřizovat nová UV	
15	11.4.2018		Kompletní zřízení přípojky uliční vpusti DN150 včetně materiálu, zemních prací, uložení v minimální hloubce s napojením do příkopu			
1	20.4.2018		Frézování živичného krytu plochy přes 1000 do 10 000 m2 tl. vrstvy 120 mm	dodatečné práce	dle skutečně provedených prací - větší plocha opravy komunikace	
2	20.4.2018		Vyčištění vyfrézovaného povrchu			
5	20.4.2018		Postřík modifikovaný spojovací PS min. 0,4kg/m2			
6	20.4.2018		Asfaltový beto vrstva ložní ACL 22 S PMB 25/55-60 v tl. 70 mm (ČSN EN 13108-1)			
7	20.4.2018		Postřík modifikovaný spojovací PS min. 0,3kg/m2			
8	20.4.2018		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 50mm			
9	20.4.2018		Zaliti spáry za studena			
17	20.4.2018		VDZ plast retroreflexní (vodící čára 0,125m)			
10	20.4.2018		Výšková úprava uliční vpusti	odečet neprovedených prací	dle skutečně provedených prací	
3	21.4.2018		oprava zbylých trhlin a spár dle TP 115			
4	21.4.2018		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextílií, podélná pevnost v tahu 100kN/m	zvětšená plocha místo opravy trhlin, bylo překryto geomřížemi		
11	21.4.2018		Dosypání krajnic tl. 50 mm	odečet neprovedených prací		
X	21.4.2018		Dosypání krajnic tl. 150 mm	zvětšená tloušťka krajnice		
14	21.4.2018		Demontáž betonových žlabnic včetně odvozu na skládku a skládkovného	odečet neprovedených prací		
X	21.4.2018		Napojení stávajících obrub (zešíkmění)cca 4m + dodláždení cca 3m2	dodatečné práce		
X	21.4.2018		Úprava po demontáži žlabovnice R- materiálem v tl.150mm	dodatečné práce		
X	21.4.2018		Zemní krajnice	dodatečné práce		

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **HV2323 Svajkovic - Volduchy**

Číslo a název díla: **HV2323 Svajkovic - Volduchy**

poř. číslo zm.	datum zm.	objednatel	popis a kód položky	množství	hodnota v Kč
12	11.04.2018	7177316	Betonová šedá: ubruďa do betonového lože C 16/20 včetně materiálu, zemních prací a uložení (vyska naslepu z 5cm)	m	60,00
13	11.04.2018	7177316	Zřízení vpisu kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální včetně materiálu, zemních prací, uložení	ks	1,00
15	11.04.2018	7177316	Kompletní zřízení přípojky uliční vpisu DN150 včetně materiálu, zemních prací, uložení v minimální tloušce s napojením do příkopu	m	20,00
1	20.04.2018	geodetické zaměření	Frezování zrcadlového krytu plochy přes 1000 do 10 000 m ² o vrstvy 120 mm	m ²	4 007,00
2	20.04.2018	geodetické zaměření	Vycílení vyfrezovaného povrchu	m ²	4 007,00
3	20.04.2018	geodetické zaměření	Posádky modifikovaný spojovací PS min. 0,4kg/m ²	m ²	4 007,00
6	20.04.2018	geodetické zaměření	Asfaltový beton vrstva kožní ACL 22 S PMB 25/55-60 v tl. 70 mm (ČSN EN 13106-1)	m ²	4 007,00
7	20.04.2018	geodetické zaměření	Posádky modifikovaný spojovací PS min. 0,3kg/m ²	m ²	4 007,00
8	20.04.2018	geodetické zaměření	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/60-65 v tl. 50mm	m ²	4 007,00
9	20.04.2018		Zalití spáry za studena	m	20,00
			VDZ plast retroreflexní (volba cara C, 125m)	m	1 172,00
17	20.04.2018			ks	16,00
10	20.04.2018		Výšková úprava uliční vpusti	m	500,00
3	21.04.2018		oprava zbylých tříln a spar die TP 115	m ²	400,70
4	21.04.2018		Geotextil pro vyzružení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextil, podélná pevnost v tahu 100kN/m	m ²	179,50
11	21.04.2018	7177321	Dosypání krajnic tl. 50 mm	m ²	0,00
			Dosypání krajnic tl. 150 mm	m ²	60,00
11a	21.04.2018	7177321		m ²	0,00
14	21.04.2018		Demontáž betonových žlabnic včetně odvozu na skládku u skládkového	m	0,00
X	21.04.2018	7177321	Nápojení stávajících odvod (zesíklení)cca 4m - obložení cca 3m ²	kpl	0,00
X	21.04.2018	7177321	Úprava po demontáži žlabovnice R-matériem v tl. 150mm	m ²	0,00
X	21.04.2018	7177321	Zemní krajnice	m ²	0,00

Pracovní výkaz SoD list č. 4

Registrační číslo projektu:

rozložení DC změny	rozložení množství	úroveň měř. jednotky Kč	částka vs. množství Kč	částka pro změnu Kč	rozdílná částka Kč
162,00	102,00	545,00	32 700,00	88 280,00	55 580,00
0,00	-1,00	20 300,00	20 300,00	0,00	-20 300,00
0,00	-20,00	2 350,00	47 000,00	0,00	-47 000,00
4 189,00	162,00	187,00	669 169,00	696 223,00	27 054,00
4 169,00	162,00	3,50	14 024,50	14 581,50	567,00
4 189,00	162,00	19,00	76 133,00	79 211,00	3 078,00
4 189,00	162,00	251,76	1 008 894,48	1 049 683,33	40 788,85
4 189,00	162,00	17,00	68 119,00	70 873,00	2 754,00
4 169,00	162,00	238,00	953 668,00	982 222,00	38 556,00
660,00	660,00	185,00	3 700,00	125 800,00	122 100,00
1 197,00	25,00	43,75	51 275,00	52 368,75	1 093,75
15,00	1,00	1 240,00	19 840,00	18 600,00	-1 240,00
0,00	500,00	95,00	47 500,00	0,00	-47 500,00
890,00	489,30	97,00	38 887,30	86 330,00	47 462,70
0,00	-175,50	47,50	8 526,25	0,00	-8 526,25
270,80	270,80	142,50	0,00	38 589,00	38 589,00
40,00	20,00	455,00	27 300,00	18 200,00	-9 100,00
2,00	2,00	7 324,00	0,00	14 648,00	14 648,00
134,40	134,40	142,50	0,00	19 152,00	19 152,00
54,25	54,25	281,00	0,00	15 244,25	15 244,25

293 896,00