

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 16

Stavby SKC Kuřim
konaného dne 10. května 2018

Přítomní: Dle prezenční listiny v příloze

Postup prací:

HSV

- jsou dokončeny všechny podkladní betony podlah v IPP, včetně drenáže pod podlahou strojovny VZT
- Provádí se vnitřní omítky
- je, kromě cca 15m obvodu, dokončena venkovní svislá hydroizolace
- provádí se montáž výplní otvorů fasády
- provedena betonáž nového žebet schodiště do 2NP
- Provádí se montáž fasádního lešení

PSV

ZTI

- Je dokončena montáž svodů dešťové kanalizace
- Elektro NN
- Provádí se montáž hrubých rozvodů elektro, prostupy a drážky
- VZT
- provádí se potrubní rozvody VZT

BOZP:

Koordinátor BOZP nemá závažné připomínky. Opakovaně zdůrazňuje povinnost stavbyvedoucího kontrolovat průběžně dodržování koordinace prací subdodavatelů z hlediska BOZP.

Dnes měl připomínky k vadám nedostatečně provedeného ochranného ohrazení výkopů ro svílou izolaci obvodových ploch objektu. Stavbyvedoucí vytčené vady neprodleně odstranil.

Ing. Kiesslingová, dotace na vzduchotechniku:

Informuje o provedené registraci žádosti o dotace. Do 30. dubna 2018 musí dát podklady- projekt, rozpočet a změnový list.

Ing. Kiesslingová se z pracovních důvodů nemohla dnešního KD zúčastnit, nevíme tedy, jestli jí budou k dotační žádosti postačovat výkresy zaslané GP.

Do 14.5. zjistí investor, jaké konkrétní podklady byly v rámci dotační žádosti na fond předány, který rozpočet byl předán, soutěžní ??, následně bude zpracován projekční i zhotovitelský dodatek- změnové listy na Ekodesign.

GDS má nový projekt VZT v elektronické podobě, požaduje ještě 2 výtisky v papírové podobě + projekt změny MaR a ÚT.

K tomu GP připomíná, že se dělala ještě změna gastro.

Následovat bude urychlené zpracování změnových listů nejen VZT, ale i elektro, MaR, ÚT a co k tomu patří.

Ing. Markelová seznamuje ve věci výběru typu nových VZT jednotek se stanoviskem investora, schválené starostou města, že upřednostní kvalitnější výrobky s vyšší pořizovací cenou.

Kontrola úkolů z předchozích KD:

5.2 Projektový dodatek elektro

GP předal projektový dodatek elektro s rozlišením původních a nových částí, výkaz výměr, na část elektro, předá do 25.2.2018.

GP předal výkaz výměr. Na žádost GDS bude výkaz výměr GP upraven do stejné podoby jako byla ve veřejné soutěži.

Termín do 5.3. 2018

GP předá GDS příslušný dodatek do 23.3.2018. Dodatek bude obsahovat také požadavky provozovatele uplatněné na jednání, které se uskutečnilo 2.3.2018 v Kuřimi a změny pro posuvné hlediště, jehož provedení bylo schváleno radou města Kuřim.

6.5 Projektové dodatky změn audio, video, digi kino a osvětlovací techniky