

## Z á p i s

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 13. 6. 2018 - „III/10125  
Nučice, optimalizace“*

### přítomni :

Bohumil Taraba	-	vedoucí provozu oblasti Kladno KSÚS
Josef Raboch	-	správní cestmistr KSÚS
Ing. Ivo Slavík	-	stavbyvedoucí OZ stavby
Martin Hičar	-	provozní cestmistr KSÚS

### **předmět jednání:**

Při provádění přípravných prací před pokládkou obrusné vrstvy zhotovitel zjistil, že 10 uličních vpustí a 7 poklopů na dešťové kanalizaci vyžaduje výškovou úpravu. Jedná se o navýšení 17 znaků inženýrských sítí oproti zadání. Tento nesoulad je způsoben tím, že obec po zadání díla vybuodovala novou dešťovou kanalizaci.

Dále zhotovitel pro urychlení dodávky díla prověřil technologické možnosti pokládky obrusné vrstvy a sdělil, že při šíři vozovky do 5,5m může realizovat tuto pokládku na části úseku v plném profilu jedním projektím finišeru, tudíž rozsah pracovních spár bude o 217,5m nižší oproti zadání.

### **Navrhovaná opatření :**

Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno zajistit výškovou úpravu všech znaků inženýrských sítí, tj. 9ks poklopů a 6ks vpustí, které neobsahuje nabídkový rozpočet.

Frézování a zalévání spár asfaltovou zálivkou bude fakturováno dle skutečné výměry, která bude 144.5m.