

Harmonogram "Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2018"	Činnosti dle jednotlivých dnů											
Popis prováděných činností	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Přejímka staveniště. Zřízení a provoz staveniště. Zajištění energie, práce potřebné mechanizace včetně dopravy. Zaměření geometrické polohy koleje (GPK). Demontáž LIS TKB 218 a 318, demontáž vzduchového rozvodu TKB 218 a 318, odpojení přírub OS TKB, úprava výstupů vzduchu na potrubí, dodávka a montáž dodatečné izolace výstupů vzduchu, odpojení kabelu v OS TKB, přeložení kabelu do TJA TRaS, zřízení spodního přívodu ve skříni TJA.												
Dodávka a montáž bloku ovládání brzdy PHB-05S na DIN liště, montáž TJA TRaS brzdy 218 a 318. Odpojení kabelu el. ohřevu ventilů, přeložení a zaizolování. Demontáž a snesení OS TKB včetně podkladní betonové desky u TKB 218 a 318.												
Demontáž a vytržení TKB 218 a 318 včetně pojezdových kolejnic a mostnic. Uložení jednotlivých částí TKB dle pokynů objednatele. Likvidace neupotřebitelných dílů dle platné legislativy. Dodávka a montáž prodloužení šachty vzduchotechniky, pokládka kabelové chráničky od skřínky TJA ke KB PHB-05S (ovládání).												
Dodávka šterku frakce 16/32 pro vyplnění ohlubně, průběžné zhutnění, geodetické zaměření (GPK), finální zhutnění. Dodávka a montáž brzd PHB-05S (2 čl.) na pozici 218 a 318, včetně nové přídržnice. Dodávka a montáž nových pojezdových kolejnic S49 v délce cca 12m (á 2 ks). Dodávka a montáž el. výstroje kolejové brzdy PHB, zatažení kabeláže do chráničky.												
Dodávka a montáž LIS (á 4 ks), vyvaření (á 8 svarů), vrtání děr pro výstroj kolejových obvodů (á 6 ks). Dodávka kolejnicového doteku Honeywell RDS80004-L/H (á 2 ks), včetně 2 ks upevňovací soupravy HANKA 97. Dodávka 2 ks měřičů rychlosti MVR 3 a mazacího lisu Power-Luber 20 V Li-Ion včetně náhradní baterie. Úpravy zapojení ovládání TKB na podmínky ovládání PHB v releové části stavědla 5, doávka a výměna relé NMŠ1-2000. Doplnění šterku frakce 16/32 v prostoru KB, finální úprava (stezky) šterkem frakce 4/8 (štolina). Oživení KB a předání do provozu.												
Demontáž LIS TKB 219 a 319, demontáž vzduchového rozvodu TKB 219 a 319, odpojení přírub OS TKB, úprava výstupů vzduchu na potrubí, dodávka a montáž dodatečné izolace výstupů vzduchu, odpojení kabelu v OS TKB, přeložení kabelu do TJA TRaS, zřízení spodního přívodu ve skříni TJA.												
Dodávka a montáž bloku ovládání brzdy PHB-05S na DIN liště, montáž TJA TRaS brzdy 219 a 319. Odpojení kabelu el. ohřevu ventilů, přeložení a zaizolování. Demontáž a snesení OS TKB včetně podkladní betonové desky u TKB 219 a 319.												
Demontáž a vytržení TKB 219 a 319 včetně pojezdových kolejnic a mostnic. Uložení jednotlivých částí TKB dle pokynů objednatele. Likvidace neupotřebitelných dílů dle platné legislativy. Dodávka a montáž prodloužené šachty vzduchotechniky, pokládka kabelové chráničky od skřínky TJA ke KB PHB-05S (ovládání).												
Dodávka šterku frakce 16/32 pro vyplnění ohlubně, průběžné zhutnění, geodetické zaměření (GPK), finální zhutnění. Dodávka a montáž brzd PHB-05S (2 čl.) na pozici 219 a 319, včetně nové přídržnice. Dodávka a montáž nových pojezdových kolejnic S49 v délce cca 12m (á 2 ks). Dodávka a montáž el. výstroje kolejové brzdy PHB, zatažení kabeláže do chráničky.												
Dodávka a montáž LIS (á 4 ks), vyvaření (á 8 svarů), vrtání děr pro výstroj kolejových obvodů (á 6 ks). Úpravy zapojení ovládání TKB na podmínky ovládání PHB v releové části stavědla 5. doplnění šterku frakce 16/32 v prostoru KB, finální úprava (stezky) šterkem frakce 4/8 (štolina). Dodávka a výměna relé NMŠ1 - 2000. Oživení KB a předání do provozu.												
Dokončovací práce, ruční úprava GPK s ohledem na současné vady-prosednutí nivelety před/za brzdou. Zaškolení údržby, pomůcky a prostředky údržby. Dodávka ND v nezbytném rozsahu. Úprava staveniště do původního stavu. Odvoz a likvidace odpadů dle pokynů objednatele a v souladu s platnou legislativou. předání staveniště.												

v Ostravě 2. 7. 2018

Ing. Jiří Mikolajek
jednatel společnosti
VMI Silesia s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **87600**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d67acceb-bad5-4a17-97fc-2b2ebadb6dfd

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.07.2018 10:35:01**



bdeb9df1-a08e-49d5-a7dd-682c2b87baf4