

# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

Navrhovatel změny  Objednatel	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL):	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
	<b>01</b>	0	049779/18/OKŘ	01
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	9.5.2018		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
Název změny: Vybourání podlahy, betonáž, dlažba v chodbě 4. NP				
Důvod změny: Úprava povrchu chodby do souladu s přílehlající krytinou				
Popis změny: Vybourání stávající podlahy, betonáž a montáž dlažby				
Přílohy: Položkový rozpočet – ZL 1 Vybourání podlahy betonáž dlažba v chodbě 4.NP				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: 37 279,57 Kč bez DPH konečná cena: 37 279,57 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 37 279,57 Kč bez DPH snížení ceny o: ...		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO	Vyplní ZH (nehodící se škrtněte) Vyplní AD / ZH	
Zástupce ZH			Datum a podpis: 17.4.2018	
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 17.4.2018	
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	
Zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.







## Výkaz výměr

S:	Klimatizace v budově KÚ JMK - STAVBA					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>9 159,50</b>
	631342736R00	Mazanina z betonu perlitového 5-10cm	m3	1,50	4 055,00	6 082,50
	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150	t	0,09	26 000,00	2 210,00
	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační	m2	15,00	57,80	867,00
Díl: 95		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>367,40</b>
63	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, denně během stavby Denní úklid po realizaci na chodbách a v kancelářích. Realizace za plného provozu v objektu pouze po pracovní době. V pracovní době úřadu v pracovních dnech 7-16 hod. musí být zajištěn celkový úklid stavbou znečištěných	m2	30,00	2,80	84,00
64	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	5,00	33,00	165,00
65	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů	m2	4,00	29,60	118,40
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 552,50</b>
69	96504212RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,50	3 035,00	4 552,50
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 180,00</b>
96	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, a následná oprava, odhad	m2	2,00	278,00	556,00
97	110	Mimostaveništní doprava individual., dovoz materiálů do prostor zařízení staveniště	t	0,80	780,00	624,00
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 593,76</b>
98	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,80	915,00	732,00
99	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	0,80	65,10	52,08
100	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	0,80	47,70	38,16
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80	205,00	164,00
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,80	23,40	18,72
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80	172,00	137,60
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km	t	0,80	15,00	12,00
105	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,80	448,00	358,40
106	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,80	211,00	168,80
107	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	0,80	1 140,00	912,00
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 017,41</b>
171	1	Provozní vlivy  Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.  Veškeré práce budou prováděny především po klasické pracovní době a o víkendech.	-	0,02000	17 853,16	357,06
172	4	Dočasná dopravní opatření	-	0,00100	17 853,16	17,85
173	5	Užívání veřejných ploch a prostranství	-	0,00200	17 853,16	35,71
174	6	Nepředvídané náklady- rekonstrukce	-	0,05000	17 853,16	892,66
175	2	Zařízení staveniště	-	0,04000	17 853,16	714,13
Díl:		<b>Ostatní náklady</b>				<b>17 409,00</b>
	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,00	430,00	7 310,00
	597642031R	Dlažba TAURUS Granit 77 S Marok	m2	17,00	355,00	6 035,00
	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	10,00	88,40	884,00
		Rampa z cementového potěru	kpl	2,00	1 590,00	3 180,00
<b>37 279,57</b>						

# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

Navrhovatel změny  Objednatel	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL):	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
	<b>02</b>	0	049779/18/OKŘ	02
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	4.5.2018		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
Název změny: <b>SDK podhled v chodbě m.č. 503 A</b>				
Důvod změny: <b>Viditelné instalace rozvodu chlazení, odvodu kondenzátu a silnoproudu pod stropem chodby</b>				
Popis změny: <b>Zhotovení SDK podhledu v chodbě m.č. 503 A včetně snížení svítidla</b>				
Přílohy: Položkový rozpočet – Změna v m.č. 503A				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: 3737,25 Kč bez DPH konečná cena: 3 737,25 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 3 737,25 Kč bez DPH snížení ceny o: ...		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO		Vyplní AD / ZH
Zástupce ZH		Datum a podpis: 17.4.2018 		
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 		
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 		
Zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.



## Výkaz výměr





S:		ZL 2 doplnění pohledu v m.č. 503A - chodba				
P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 495,00</b>
7	342264051RT2	Podhled sdk na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace, 6.NP	m2	5,00	499,00	2 495,00
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>441,00</b>
60	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	5,00	49,00	245,00
61	99800	Přesun hmot lešení	t	0,20	980,00	196,00
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>198,40</b>
63	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, denně během stavby Denní úklid po realizaci na chodbách a v kancelářích. Realizace za plného provozu v objektu pouze po pracovní době. V pracovní době úřadu v pracovních dnech 7-16 hod. musí být zajištěn celkový úklid stavbou znečištěných ploch.	m2	5,00	2,80	14,00
64	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	2,00	33,00	66,00
65	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů	m2	2,00	29,60	59,20
66	6109911	Zakrývání nábytku při výmalbě	m2	2,00	29,60	59,20
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>143,89</b>
98	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,14	915,00	128,10
99	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	0,14	65,10	9,11
100	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	0,14	47,70	6,68
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>458,96</b>
171	1	Provozní vlivy	-	0,02000	3 278,29	65,57
172	4	Dočasná dopravní opatření	-	0,01000	3 278,29	32,78
173	5	Užívání veřejných ploch a prostranství	-	0,02000	3 278,29	65,57
174	6	Nepředvídané náklady- rekonstrukce	-	0,05000	3 278,29	163,91
175	2	Zařízení staveniště	-	0,04000	3 278,29	131,13

**Celkem doplnění pohledu v m.č. 503A - chodba**

**3 737,25**

# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

<b>Navrhovatel změny</b>	<b>Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) :</b>	<b>Index navrhovatele</b>	<b>Číslo SO nebo PS</b>	<b>Pořadové číslo TZL</b>
<b>Objednatel</b>	<b>03</b>	<b>O</b>	<b>049779/18/OKŘ</b>	<b>03</b>
<b>Index navrhovatele změny:</b> O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	<b>Datum vydání TZL :</b>	3.5.2018		<i>vyplní navrhovatel</i>
	<b>Datum schválení nebo zamítnutí TZL :</b>			<i>vyplní objednatel</i>
	<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	NE		<i>vyplní ZH</i>
<b>Název změny:</b> Nerealizování podlah v m.č. 501A, 502A, 503A, 505A				
<b>Důvod změny:</b> Stávající krytina - koberce jsou nové, není požadavek je měnit				
<b>Popis změny:</b> Nedodání výkonů - podlahy				
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet – ZL 3 rozpočet-příloha				
<b>Vliv na cenu: ANO</b> odhadnuté náklady: -79 053,52 Kč bez DPH konečná cena: -79 053,52 Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): ANO</b> zvýšení ceny o: snížení ceny o: 79 053,52 Kč bez DPH		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO		Vyplní AD / ZH
<b>Zástupce ZH</b>		Datum a podpis: 3.5.2018 		
<b>Zástupce AD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 		
<b>Zástupce TDI</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 		
<b>Zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.



## Položkový rozpočet

S:	2017112	<b>ZL 3 ODPOČET PODLAH V 5. NP</b>								
O:	001	Výměna koberců								
R:	17112001	Výměna koberců								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /	ks	odpočet	Celkem		
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>1 659 860,40</b>		
						<b>-23 124,00</b>				
2	631591211R00	Násyp pod podlahy do 100 mm	litrů	332 670,00000	4,92	-4 700,00	-23 124,00	1 659 860,40		
		Násyp pod podlahy - speciální sušený, minerální pórobetonový granulat, zrno 0,2 až 0,4 mm, sypaná hustota ca. 400 kg/m3, spotřeba 10 litrů/cm výšky) doplnění a vyrovnaní násypů pod podlahami na stejnou úroveň 100% plochy tl. 100 mm		332670						
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>							<b>-28 386,25</b>	<b>2 714 498,36</b>	
4	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách lepených a šroubovaných šroubovaných vč. spotřebního materiálu	m2	3 326,70000	399,00	-46,60	-18 593,40	1 345 946,70		
		podkladní vrstva :						0,00	0,00	
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7					0,00	0,00
5	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	3 326,70000	46,00	-46,60	-2 143,60	155 171,80		
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7					0,00	0,00
6	59597010R	Deska podlahová sádrovláknitá ze dvou slepených desek, tl. 25mm, tvrdost 30 N/mm, tř. Reakce na oheň A2fl-S1	m2	7 185,67200	155,00	-49,35	-7 649,25	1 121 428,41		
		Položka pořadí 4 : 3326,70000*2,16		7185,672					0,00	0,00
7	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	68,26388	1 347,00		0,00	91 951,45		
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>							<b>-4 427,00</b>	<b>320 463,50</b>	
8	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	3 326,70000	95,00	-46,60	-4 427,00	320 463,50		
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7						
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>							<b>-22 357,94</b>	<b>2 066 737,21</b>	
9	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	3 992,04000	50,00	-47,30	-2 365,00	201 967,00		
		Položka pořadí 10 : 3326,70000*1,2		3992,04					0,00	0,00
10	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	3 326,70000	28,90	-46,60	-1 346,74	97 488,37		
		5NP :						0,00	0,00	
		501A : 18,8		18,8					0,00	0,00
		502A : 21,7		21,7					0,00	0,00
		503A : 4,6		4,6					0,00	0,00
		505A : 1,5		1,5					0,00	0,00
11	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	13 306,80000	15,00	-46,60	-699,00	200 301,00		
		Vrstvy PVC pod koberci 1-6 vrstev odhad 4 vrstvy :						0,00	0,00	
		Položka pořadí 10 : 3326,70000*4		13306,8					0,00	0,00
12	776572110R00	Položení volné podlahy z pásů textilních, nebo lepením	m2	3 326,70000	75,00	-46,60	-3 495,00	252 997,50		
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7					0,00	0,00
13	R-776001	Stěrkování do 5 mm, obroušení, vysátí, penetrace podlahy před stěrkou nebo lepením	m2	3 326,70000	86,00		0,00	286 096,20		
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7					0,00	0,00

14	69741092R	Koberec smyčkový celková tl. 6,5 mm, výška vlasu 3,5 mm, š. 4,0 m, 100% PA SDN, tř. Zátěže 33, váha vlasu 550 g/m <sup>2</sup> , hustota 181000/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 898,89240	259,00	-55,80	-14 452,20	1 024 265,33
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								<b>337 212,12</b>
								<b>-758,33</b>
16	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	119,76120	500,00	-1,30	-650,00	60 530,60
				Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 53,22720	53,2272		0,00	0,00
				Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 66,53400	66,534		0,00	0,00
17	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	13,30680	1 200,00		0,00	15 968,16
				Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 13,30680	13,3068		0,00	0,00
18	979990182R00	Poplatek za skládku suti - koberce	t	3,32670	1 200,00	-0,08	-92,40	4 084,44
				Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 3,32670	3,3267		0,00	0,00
19	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	136,39470	445,00		0,00	60 695,64
20	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	409,18410	199,00		0,00	81 427,64
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	136,39470	177,00	-0,09	-15,93	24 157,79
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 591,49930	15,00		0,00	38 872,49
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	136,39470	225,00		0,00	30 688,81
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	818,36820	25,40		0,00	20 786,55
								<b>-79 053,52</b>



# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

<b>Navrhovatel změny</b>	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) :	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
<b>Objednatel</b>	<b>04</b>	0	049779/18/OKŘ	04
<b>Index navrhovatele změny:</b> O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	17.4.2018		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
<b>Název změny:</b> Vybourání dveří na chodbě 4.NP				
<b>Důvod změny:</b> Požadavek na volný průchod chodbou				
<b>Popis změny:</b> Demontáž dvoukřídlé dveřní stěny, včetně ostění, zapravení zednickými praktikami, likvidace				
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet –				
<b>Vliv na cenu: ANO</b> odhadnuté náklady: 13 000,- Kč bez DPH konečná cena: 12 345,20Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO</b> zvýšení ceny o: 12 345,20,- Kč bez DPH snížení ceny o: ...		vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vývolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO		vyplní AD / ZH
<b>Zástupce ZH</b>		Datum a podpis: 17.4.2018		
<b>Zástupce AD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
<b>Zástupce TDI</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
<b>Zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.



## Výkaz výměr

S: ZL 4 Vybourání dveří v na chdbě 4. NP

P.č. Díl:	96	Název položky Bourání konstrukcí	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Vybourání dvoukřídých dřevěných dveří, na kovových konstrukci 4.NP	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
98	999281112R00	Přesun hmot	t	0,60	915,00	549,00
103	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60	172,00	103,20
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km	t	0,60	15,00	9,00
107	979990102R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,60	1 140,00	684,00
						<b>12 345,20</b>

# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

<b>Navrhovatel změny</b> Objednatel	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) :  <b>05</b>	Index navrhovatele  0	Číslo SO nebo PS  049779/18/OKŘ	Pořadové číslo TZL  05
<b>Index navrhovatele změny:</b> O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	9.5.2018		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
<b>Název změny:</b> Vybourání betonové podlahy v m. č. 408A 413A 417A 428A				
<b>Důvod změny:</b> Neočekávaný podklad				
<b>Popis změny:</b> Vybourání betonové mazaniny, odvoz a uložení suti				
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet – ZL 5 vybourání podlahy v m.č. 408A 413A 417A 428A				
<b>Vliv na cenu: ANO</b> odhadnuté náklady: 17 825,56 Kč bez DPH konečná cena: 17 825,56 Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO</b> zvýšení ceny o: 17 825,56 Kč bez DPH snížení ceny o: ...		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO	Vyplní AD / ZH	
Zástupce ZH		Datum a podpis: 17.4.2018		
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</b>				
<b>Rozdělovník:</b>		1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.



## Výkaz výměr

S:		ZL 5 demontáž podlahy v m.č. 408A, 413A, 417A, 428A				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.			148,96	
63	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, denně během stavby Denní úklid po realizaci na chodbách a v kancelářích. Realizace za plného provozu v objektu pouze po pracovní době. V pracovní době úřadu v pracovních dnech 7-16 hod. musí být zajištěn celkový úklid stavbou znečištěných	m2	53,20	2,80	148,96
Díl:	96	Bourání konstrukcí			7 891,00	
69	96504212RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 413A : 19,7 408A : 22,5 417A : 7 428A : 4	m3	2,60	3 035,00	7 891,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			7 975,81	
98	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	2,46	915,00	2 250,90
99	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	2,46	65,10	160,15
100	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	2,46	47,70	117,34
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,46	205,00	504,30
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,46	23,40	57,56
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,46	172,00	423,12
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km	t	2,46	15,00	36,90
105	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,46	448,00	1 102,08
106	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,46	211,00	519,06
107	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	2,46	1 140,00	2 804,40
Díl:	VN	Vedlejší náklady			1 809,79	
171	1	Provozní vlivy Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Veškeré práce budou prováděny především po klasické pracovní době a o víkendech.	-	0,02000	16 015,77	320,32
172	4	Dočasná dopravní opatření	-	0,00100	16 015,77	16,02
173	5	Užívání veřejných ploch a prostranství	-	0,00200	16 015,77	32,03
174	6	Nepředvídané náklady- rekonstrukce	-	0,05000	16 015,77	800,79
175	2	Zařízení staveniště	-	0,04000	16 015,77	640,63
					<b>17 825,56</b>	

# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

Navrhovatel změny  Objednatel	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) :	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
	<b>06</b>	0	049779/18/OKŘ	06
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	4.6.2018		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
Název změny: <b>Stavební úpravy ve 4. patře</b>				
Důvod změny: Začištění stěn a stropů po sondách				
Popis změny: Zapravení otvorů po sondách běžnými zednickými praktikami				
Přílohy: Položkový rozpočet – ZL 6 Stavební úpravy ve 4.patře				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: 18 099,- Kč bez DPH konečná cena: 18 099,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 18 099,- Kč bez DPH snížení ceny o: ...		vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO		vyplní AD / ZH
Zástupce ZH		Datum a podpis: 4.6.2018		
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.



## Výkaz výměr

S:	ZL 6 Stavební úprvy ve 4. patře					
P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96					
		Zapravení a stavební úpravy po sondách ve 4.patře	ks	13,00	1 350,00	17 550,00
98	999281112R00	Přesun hmot	t	0,60	915,00	549,00
						<b>18 099,00</b>

# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

<b>Navrhovatel změny</b>	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) :	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
<b>Objednatel</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>049779/18/OKŘ</b>	<b>07</b>
<b>Index navrhovatele změny:</b> O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	9.5.2018		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
<b>Název změny:</b> Řízení radiátorů				
<b>Důvod změny:</b> Vyšší uživatelský komfort - systém MaR				
<b>Popis změny:</b> Dodávka a montáž systému měření a regulace				
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet – ZL 7 řízení radiátorů				
<b>Vliv na cenu: ANO</b> odhadnuté náklady: 287 8110,- Kč bez DPH konečná cena: 287 811- Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO</b> zvýšení ceny o: 287 811,- Kč bez DPH snížení ceny o: ...		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vypolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO	Vyplní AD / ZH	
Zástupce ZH		Datum a podpis: 4.6.18		
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.



---

## Nabídka na dodávku a montáž systému měření a regulace N0054-18-900/

**Akce :** Řízení radiátorů

**Zákazník:** Jihomoravský kraj

Předkládáme Vám následující nabídku na dodávku a montáž systému MaR na výše uvedenou akci.

Pro měření a regulaci je navržen nejnovější řídicí systém EY-modulo 5, který se skládá z automatizační stanice (BACnet/IP) a rozšiřujících I/O modulů.

Veškeré rozvody budou provedeny silovými kabely CYKY a stíněnými kabely JYTY vedenými v kabelových žlabech a elektroinstalačních trubkách umístěných na povrchu, případně pod omítkou.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme při osobním jednání nebo telefonicky.

• **Cena:**

Tato cenová nabídka je **platná jako celek** a nelze z ní vyčleňovat pouze jednotlivé položky či oddíly.

1. Kabel sdělovací JYTY 2x1	m	2210	16,-	35 360,- Kč
2. Montáže kabelů sdělovacích do 7x1 volně	m	1503	15,-	22 545,- Kč
3. Trubka ohebná pr. 20	m	1503	12,-	18 036,- Kč
4. Montáž trubka ohebná do pr 32	m	1503	20,-	30 060,- Kč
5. Montážní krabice	ks	132	65,-	8 580,- Kč
6. Drážkování k podlaze, zednické zapravení	m	307	450,-	138 150,- Kč
7. Drobný montážní materiál (kabelové příchytky, stahovací pásky) kpl		1	10 000,-	10 000,- Kč
8. Připojení na straně řídicího systému	ks	132	190,-	25 080,- Kč

---

**Celková cena nabídky**

**287 811,- Kč**

---

V ceně není započtena DPH, která bude fakturována dle zákona.

V Brně, dne 23.5.2018

# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

Navrhovatel změny  Objednatel	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) :	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
	<b>08</b>	<b>O</b>	<b>049779/18/OKŘ</b>	<b>08</b>
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	4.6.2018		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
Název změny: <b>Snížení vrstvy násypu pod podlahy ve 4. patře</b>				
Důvod změny: Pro vyrovnání podkladové vrstvy, není více násypu potřeba				
Popis změny: Pouze částečná dodávka násypu				
Přílohy: Položkový rozpočet – ZL 8 Snížení množství násypu ve 4. patře				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: - 99 195,74,- Kč bez DPH konečná cena: - 99 195,74- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: <b>snížení ceny o: 99 195,74,- Kč</b>		vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO	Vyplní AD / ZH	
Zástupce ZH		Datum a podpis: 4.6.2018		
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.



## Položkový rozpočet

### ZL 8 Snížení množství násypu pod podlahy ve 4. patře na 65 mm a neprovedená demontáž podlah 413A, 408A, 417A, 428A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-94 141,74</b>
2	631591211R00	odpočet násypu pod podlahy 35 mm	litrů	-19 134,50000	4,92	-94 141,74
		Násyp pod podlahy - speciální sušený, minerální pórobetonový granulát, zrno 0,2 až 0,4 mm, sypná hustota ca. 400 kg/m3, spotřeba 10 litrů/cm výšky) doplnění a vyrovnání násypů pod podlahami na stejnou úroveň 100% plochy tl. 100 mm		546,7 m2		
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-5 054,00</b>
8	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	-53,20000	95,00	-5 054,00
		413A : 19,7		19,7		
		408A : 22,5		22,5		
		417A : 7		7		
		428A : 4		4		
<b>CELKEM ZL 8</b>						<b>-99 195,74</b>

# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

Navrhovatel změny  Objednatel	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL):	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>049779/18/OKŘ</b>	<b>09</b>
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	4.6.2018		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
Název změny: <b>Odpočet podlah v m.č. 7A a 119A</b>				
Důvod změny: V uvedených místnostech se nové podlahy nerealizují				
Popis změny: Nerealizovaná dodávka nových podlah				
Přílohy: Položkový rozpočet – ZL 9 Odpočet podlah v m.č. 7A, 119A				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: 392 626,55 Kč bez DPH konečná cena: 392 626,55 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: snížení ceny o: 392 626,55 Kč		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO		Vyplní AD / ZH
Zástupce ZH		Datum a podpis: 4.6.2018		
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.



## Položkový rozpočet

S:	2017112	Výměna koberců a nových maleb v budově JMK – Žerotínovo náměstí 1
O:	001	Výměna koberců
R:	17112001	Výměna koberců

duben

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Počet – m2, tuny, litry atd.	cena	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>63 342,00</b>
		předpoklad_doplnění a vyrovnání násypů pod podlahami na stejnou úroveň 100% plochy tl. 100 mm		332670	4,59	13 800,00	63 342,00	
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 158,65</b>
	3 999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	53,58316	585,00	3,69	2 158,65	
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>						<b>191 612,50</b>
	4 762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách lepených a šroubovaných vč. Spotřebního materiálu podkladní vrstva :	m2	3 326,70000	399,00	252,00	100 548,00	
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7				
	5 762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	3 326,70000	95,00	229,10	21 764,50	
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7				
	6 60726012.AR	Deskapodlahová sádrovláknitá ze dvou slepených desek, tl. 25Mm, tvrdost 30 N/mm, tř. Reakce na oheň A2fl-S1	m2	3 659,70000	275,00	252,00	69 300,00	
		Položka pořadí 4 : 3326,70000*2,16		7185,672				
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>21 764,50</b>
	8 775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	3 326,70000	95,00	229,10	21 764,50	
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7				
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>						<b>110 604,10</b>
	9 776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	3 992,04000	49,00	93,00	4 557,00	
		Položka pořadí 10 : 3326,70000*1,2		3992,04				
	10 776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	3 326,70000	25,00	229,10	5 727,50	
		snímání kobercových krytin, včetně soklů, odstranění lepicí složky, vysátí : Zvýšené přízemí :						
		7A : 180,8		180,8				
		119A : 48,3		48,3		229,10		
	11 776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	13 306,80000	15,00	229,10	3 436,50	
		Vrstvy PVC pod koberci 1-6 vrstev odhad 4 vrstvy :						
		Položka pořadí 10 : 3326,70000*4		13306,8				
	12 776572110R00	Položení volné podlah z pásů textilních, nebo lepením	m2	3 326,70000	75,00	229,10	17 182,50	
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7			0,00	
	13 R-776001	Stěrkování do 5 mm, obroušení, vysátí, penetrace podlahy před stěrkou nebo lepením	m2	3 326,70000	86,00	229,10	19 702,60	
		Položka pořadí 10 : 3326,70000		3326,7				
	14 69741092R	Koberec smyčkový celkovátl. 6,5 mm, výška vlasu 3,5 mm, š. 4,0 m, 100% PA SDN, tř. Zátěže 33, váha vlasu 550 g/m2, hustota 181000/m2	m2	3 898,89240	229,00	262,00	59 998,00	
		sokl :						
		Položka pořadí 9 : 3992,04000*0,06		239,5224				
		plocha :						
		Položka pořadí 12 : 3326,70000*1,1		3659,37				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 144,80</b>
	16 979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	119,76120	500,00	0,70	350,00	
		Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 53,22720		53,2272				
		Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 66,53400		66,534				
	17 979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	13,30680	1 200,00	0,00	0,00	
		Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 13,30680		13,3068				
	18 979990182R00	Poplatek za skládku suti - koberce	t	3,32670	1 200,00	0,50	600,00	

	Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 3,32670	3,3267				
21 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	136,39470	177,00	12,40	2 194,80

**Celkem**

**392 626,55**



# TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“

Navrhovatel změny  Objednatel	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) :	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>049779/18/OKŘ</b>	<b>10</b>
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	4.6.2018		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
Název změny: <b>Úprava osvětlení na chodbách</b>				
Důvod změny: Požadavek NPÚ				
Popis změny: Dodávka a montáž profilů mezi světlý				
Přílohy: Položkový rozpočet – ZL 10 Úprava světel				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: 70 700,- Kč bez DPH konečná cena: 70 700,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 70 700,- Kč bez DPH snížení ceny o: , Kč		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO		Vyplní AD / ZH
Zástupce ZH		Datum a podpis: 4.6.2018		
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL , 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

---

AC EURO

V Brně dne 23.5.2018

**Věc: Cenová nabídka - propojovací profily mezi světly**

*Specifikace:*

Pol.	Materiál	ks	Cena/ks	Rabat	Cena celkem netto
1.	Hliníkový profil 60x60	50	609,-	0%	30 450,- Kč
2.	Lišta pro propojení světla a profilu	50	155,-	0%	7 750,- Kč
3.	Montáž profilu	50	490,-	0%	24 500,- Kč
4.	Doprava	1	5 000,-	0%	5 000,- Kč
5.	koordináční činnost	1	3 000,-		3 000,- Kč
<b>Kupní cena celkem</b>					<b>70 700,- Kč</b>

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodací lhůta: 3 týdny