

název akce: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Zateplení
fasády budovy č.p. 3162/3

ev. číslo objednatele:

Ze dne:
18.6.2018

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 01

objednatel: Česká republika –
Generální finanční ředitelství
Lazaretská 15/7, 117 22 Praha 1

zhotovitel: OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová Poruba

Název: Vícepráce

Čeho se změna týká:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Vnitřní interiérové žaluzie Isoline celostínící | – viz příloha č. 1 |
| 2. Změna osazení a ukotvení slunolamů | – viz příloha č. 2 |
| 3. Zednické zapravení a vyrovnání cihelných vyzdívek obvodového pláště | – viz příloha č. 3 |
| 4. Přiteplení okenního profilu systému Wicona 65 | – viz příloha č. 4 |
| 5. Přiteplení připojovací spáry okna systému Wicona 65 | – viz příloha č. 4 |
| 6. Dodávka a montáž bezpečnostních magnetů na okna c 9.NP | - viz příloha č. 5 |
| 7. Nutné zemní práce na nádvoří na východní straně budovy. | – viz příloha č. 6 |
| 8. Nalepení interiérových fólií podle požadavku investora. | – viz příloha č. 7 |

Návrhu změny:

1. Objednatel požaduje dodání a montáž žaluzií celostínících na okna, které nebyly součástí výkazu výměr
2. Původně navržené kotvení slunolamů do stávajícího sloupko-příčkového nosného systému fasády je díky jejich malé únosnosti a jejich zvýšenému zatížení způsobené výměnou dvojskel za trojskla nemožné. S projektantem bylo dohodnuto kotvení do obvodového pláště nad okenní systém. Toto řešení je finančně náročnější jak na použitý materiál kotvicích konzol a šroubů tak i na práci s tímto kotvením spojené. Další finanční náročnost se týká nutnosti profrézování vláknocementových desek Equiton v místě průchodu konzol tímto obkladem což si vyžádá i větší časovou náročnost prací.
3. Z důvodu nerovnosti výplňového zdiva obvodového pláště bylo nutné provést vyrovnání tohoto zdiva pro osazení nových oken a fasádních desek.
4. Dodatečné přiteplení systému okna Wicona z důvodu možného vzniku tepelných mostů, vlivem záměny systému 75 za 65
5. Dodatečné přiteplení připojovacích spár systému okna Wicona z důvodu možného vzniku tepelných mostů, vlivem záměny systému 75 za 65.
6. Dodání a montáž bezpečnostních magnetů do oken v 9.NP což nebylo stanoveno v projektu.

7. Nutné zemní práce na nádvoří. Bylo nutno odkrýt dešťový chodník a bagrem odkopat a odvézt cca 60 m3 zeminy, která zbyla kolem budovy po zemních pracích Metrostavu pro možnost výstavby lešení. Bylo taky nutné zpevnit příjezd deštěm rozmočeným nádvořím pro dovoz a montáž vytahu GEDA 500 návozem 17,85 t haldoviny a roztáhnout bagrem a uválcovat.
8. Dodávka a nalepení interiérových fólií na rámy oken třech kanceláří.

Celkový počet stran ZL:

Přílohy:

1.Položkový rozpočet –vnitřní interiérové žaluzie	Příloha č.1
2. Položkový rozpočet – Změna osazení a ukotvení slunolamů	Příloha č. 2
3.Položkový rozpočet – zednické zapravení a vyrovnání cih. přízdívek	Příloha č.3
4.Položkový rozpočet - Přiteplení okenního profilu	Příloha č.4
5. Položkový rozpočet - Přiteplení přípojovací spáry	Příloha č. 4
6. Položkový rozpočet – Dodávka a montáž magnetů oken 9.NP.	Příloha č. 5
7. Položkový rozpočet – Zemní práce na nádvoří na východní str.budovy.	Příloha č. 6.
8. Položkový rozpočet – Dodávka a montáž interiérových fólií.	Příloha č. 7

Vícepráce:

Cena celkem bez DPH: 671 360,85 Kč

Cena celkem vč. DPH: režim přenesené daňové povinnosti

Základní 21% 671 360,85 Kč

Vliv na termín dokončení díla: Ne

Poznámka:

schválil
(Zhotovitel):



podpis:

datum: 18.7.2018

stanovisko:

Investor souhlasí s uvedenou změnou.

schválil (Objednatel):		<u>podpis:</u>
---	--	----------------

datum: 18.7.2018

stanovisko:
Po prostudování celého ZL včetně rozpočtů a všech příloh, se změnovým listem souhlasí.

schválil (TDI):		<u>podpis:</u>
----------------------------------	---	----------------

datum: 18.7.2018

stanovisko:
Po prostudování celého ZL včetně rozpočtů a všech příloh, se změnovým listem souhlasí.

schválil (Projektant):		<u>podpis:</u>
---	--	----------------

datum:

schválil (Zhotovitel):		<u>podpis:</u>
---	--	----------------

datum:

schválil (Objednatel):		<u>podpis:</u>
---	--	----------------

datum: