

AKCE: Oprava kolejí č.91 a č.92 včetně výhybek v žst. Praha-Holešovice



TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM

Popis prací	Objem prací	Nasazení	28.VI	29.VI	30.VI	01.VII	02.VII	03.VII	04.VII	05.VII	06.VII	07.VII	08.VII	09.VII	10.VII	11.VII	12.VII	13.VII	14.VII	15.VII	16.VII	17.VII	18.VII	19.VII	20.VII	21.VII	28.X	29.X	30.X	31.X	01.XI	02.XI	03.XI	04.XI	05.XI	06.XI	07.XI	08.XI		
Přípravné práce																																								
Kolej č. 91																																								
Výměna pražců a kolejnic	384m	SUM, loko+vozy, MHS																																						
Čištění KL	424m	ŠČ+souprava																																						
Úprava GPK a doplnění KL, stabilizace	1,5km+310m ³	ASP, SSP, DGS																																						
Svařování a zřízení BK	10ks+968m																																							
Kolej č. 92																																								
Výměna pražců a kolejnic	383m	SUM, loko+vozy, MHS																																						
Čištění KL	424m	ŠČ+souprava																																						
Úprava GPK a doplnění KL, stabilizace	1,5km+310m ³	ASP, SSP, DGS																																						
Svařování a zřízení BK	10ks+968m																																							
Čištění příkopů a demontáž poklopů	655m	MHS																																						
Pokládka poklopů v nočních výlukách	655m	MHS																																						
Dokončovací práce																																								

Zahájení prací: 01.07.2018

Ukončení prací: 30.11.2018

Odevzdání DSPS: 30.11.2018

Ukončení díla: 15.12.2018