

## Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště

Postup práce: "Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Úžice a PZS 7,587"

Datum:

TUDU:

Předpokládaný začátek / konec výluky:

1. den 8:00 hod / 9. den 18:00 hod

Předpoládaná doba výluky:

202 hod

Poř. č.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1. den 8:00	2 den	3 den	4 den	5 den	6 den	7 den	8 den	9 den 18:00
	Začátek výluky zabezpečovacího zařízení		1den 8:00											
1	Aktivace provizorního zab. zař.	obvod žst.			12 hod									
2	Montáž přestavníků výhybek	obvod žst.			96 hod									
3	Montáž návěstidel, směrování, zkoušení	obvod žst.			192 hod									
4	Deaktivace PZS, provizorní stav PZS	PZS			18 hod									
5	Montážní práce na SZZ, funkční zkoušky	obvod žst.			209 hod									
6	Montážní práce na PZS, funkční zkoušky	PZS			72 hod									
8	Aktivace SZZ, PZS	obvod žst.			18 hod									
9	Deativace provizorního zab. zař.													
	Konec výluky zabezpečovacího zařízení			9 den 18:00										



Aktivace provizorního zab. zař.

montáž venkovních částí výhybek, přestavníků, zámečnické práce, zkoušky skupinou TH

montáž venkovních částí návěstidel, směrování, funkční zkoušky skupinou SZ, TH, E

Vypnutí z činnosti PZS, odpojení od původní kabelizace

Montážní práce na SZZ, připojení venkovních periférií na vnitřní části, funkční zkoušky skupinou SZ, TH, E

Montážní práce na PZS, připojení na nové SZZ, připojení na novou kabelizaci, funkční zkoušky skupinou SZ

Aktivace nového stavu SZZ, TZZ, PZS

Deaktivace provizorního zab. zař.