

**Zápis z jednání – zajištění požárně bezpečnostního řešení
Zimního stadionu v Šumperku – zprovoznění systému EPS a další opatření**

STAVBA: **Modernizace zimního stadionu v Šumperku**
INVESTOR: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
DATUM KONÁNÍ: 22.08.2018 od 10:00 hod.
PŘÍTOMNI: P.Pavlíček, ředitel PMŠ a jednatel ŠSA, Z.Šimáková, bezpečnostní technik PMŠ a ŠSA, M.Žaitlík, HZS OK – ředitel územního odboru Šumperk, M. Čech, HZS OK, I. Straka, projektant, L. Moravec – zhotovitel EPS

Jednání bylo svoláno statutárním ředitelem společnosti Podniky města Šumperka a.s. (PMŠ), která je vlastníkem objektu zimního stadionu v Šumperku. Zimní stadion pak provozuje dceřiná společnost Šumperské sportovní areály s.r.o. (ŠSA). Jednání navazovalo na schůzku ze dne 09.10.2017, jejímž předmětem bylo koncepční projednání požárně bezpečnostního řešení zimního stadionu (ZS) v návaznosti na postup prací modernizace ZS a také ve vazbě na oddělení Ubytovny SPORT – rozhodnutí o vzniku samostatného požárního úseku.

Úvodem ředitel PMŠ informoval přítomné o stavu úprav ZS, k nimž došlo od poslední schůzky na místě. V mezidobí vlastník ZS informoval o stavu a průběhu modernizace objektu ZS prostřednictvím nepravidelných emailových zpráv. Zároveň byla přítomným představena další etapa modernizace ZS, označená jako 3a (přístavba sever), která byla Radou města Šumperka schválena na zasedání dne 19.07.2018. Realizace této etapy je plánována se zahájením na jaře 2020. Následně proběhla pochůzka zimního stadionu.

Na základě provedené kontroly stavu ZS bylo dohodnuto:

- a) doplnění čidel EPS do 31.08.2018 (Zodpovídá: investor – PMŠ, zhotovitel – MORAVE.Cz);
- b) fa MORAVE.Cz zašle PMŠ návrh smlouvy o zajištění provozu EPS (T: 07.09.2018);
- c) PMŠ podá žádost o zkušební provoz systému dálkového přenosu (T: 14.09.2018);
- d) v termínu do 1. mistrovského utkání mužů sezóny 2018/2019 bude provedeno rozšíření úniků ze sektoru pro hosty – demontáž 1 sloupce sedaček a zábradlí přiléhajících k dělicímu oplocení (v délce cca 3 metry) + z obou stran budou přivařena pevná madla pro pohyb po stupních tribun (betonové spodní části) (T: 14.09.2018, Z: investor - PMŠ);
- e) po ukončení etapy 2b (zateplení) a demontáži lešení dojde k rozšíření komunikace za východní stěnou ZS na průjezdný profil šíře 3,5 m (T: 14.09.2018, Z: investor – PMŠ); pro lepší průjezdnost požaduje HZS OK i skácení jehličnatého stromu u SV rohu ZS (při rozšíření komunikace a tedy zásahu do svahu dojde nejspíš k obnažení kořenového systému a strom bude po provozní stránce patrně nestabilní, tzn. PMŠ požádá příslušný orgán ochrany přírody o skácení tohoto stromu) (T: 31.12.2018, Z: investor – PMŠ);
- f) brána u strojovny (směrem od fotbalového hřiště) může zůstat ve stávající poloze. Je však nutné zajistit její odemčení zároveň s odblokováním únikového východu č. 4 (směrem ke strojovně). Optimální je tedy vyloučit lidský faktor a odemykání brány napojit na EPS (T: 30.09.2018, Z: investor – PMŠ);
- g) nutné zprovoznit komunikaci podél západní stěny Ubytovny SPORT napojení z „páteří“ vnitřní komunikace v areálu u tribun hlavního stadionu Tyršova areálu (tzn. odvoz či přemístění betonových květinářů) – z obou stran bude osazeno dopravní značení zabraňující zablokování průjezdného profilu 3,5m (T: 30.09.2018, Z: investor – PMŠ);
- h) v případě nutnosti zásahu u hlavního vstupu do ZS je provozovatel Ubytovny SPORT přijmout organizační opatření, aby během mistrovských utkání mužů zůstal volný prostor

před vstupem do Ubytovny SPORT jako nástupní plocha pro hasičský zásah (T: trvale, Z: provozovatel Ubytovny SPORT).

V případě nedodržení termínu dle písm. c), tedy nepodání žádosti o zkušební provoz systému EPS do 14.09.2018, je vlastník stavby společně s provozovatelem objektu povinen přijmout organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti a sledování systému EPS při provozu zimního stadionu (nepřetržitá přítomnost dvou osob jako požární hlídky atd.), a to s účinností těchto opatření od 15.09.2018.

Zapsal : Patrik T. Pavlíček, ředitel PMŠ (vlastník ZS) a jednatel ŠSA (provozovatel ZS)