

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Stavba:** Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích**Objednatel:** Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice**Zhotovitel:** Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína**Smlouva o dílo č. 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017**

Pořadové číslo změnového listu:

02/2018**Změna:** při realizaci

Stavba: Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích	Číslo objektu:	Název:
Popis změny: 1) Doplnění zpevněných ploch: a) chodník z betonové zámkové dlažby do betonového obrubníku s čistícím roštem s odtokem a vsakem (od hřiště ke vstupu do objektu) – soupis prací viz položkový rozpočet č. 2, b) plocha z betonové zámkové dlažby do betonového obrubníku (před vraty skladu) – soupis prací je součástí položkového rozpočtu č. 1, c) plocha z kameniva s geotextilií do betonového obrubníku (pod akumulací nádrží) – soupis prací viz položkový rozpočet č. 3; 2) Úprava (broušení) povrchu betonových podlah před položením PVC krytiny - soupis prací viz položkový rozpočet č. 1 3) Dodávka a montáž podlahových zářezů dveří – součástí položkového rozpočtu č. 1; 4) Doplnění střešních klempířských prvků – součástí položkového rozpočtu č. 1; 5) Doplnění zahradního vypouštěcího ventilu k vnitřnímu vodovodu (fasáda od parkoviště) – součástí položkového rozpočtu č. 1; 6) Doplnění 2 ks podružných vodoměrů – součástí položkového rozpočtu č. 1; 7) Doplnění 2 ks venkovních odpadkových košů – součástí položkového rozpočtu č. 1; 8) Doplnění elektrozařízení dle provozních požadavků (zásuvky, krabice, spínače, kabely, jističe) – součástí položkového rozpočtu č. 1; 9) Změna typů osvětlovacích těles vně a uvnitř objektu - součástí položkového rozpočtu č. 1; 10) Doplnění prací a dodávek souvisejících s odpojením závlahových systémů pro tenisové kurty a fotbalové hřiště a jejich znovuzprovoznění – součástí položkového rozpočtu č. 1; 11) Doplnění fasádního dřevěného obkladu stěn a podhledu Rhombus vč. nátěru, doplnění spojovacích prostředků – součástí položkového rozpočtu č. 1; 12) Doplnění keramických obkladů stěn v umývárkách – součástí položkového rozpočtu č. 1; 13) Doplnění ochranného nátěru betonových podlah skladů – součástí položkového rozpočtu č. 1. 14) Nebude realizována přeložka vodovodní přípojky v rozsahu daném projektovou dokumentací a rozpočtem stavby – soupis prací je součástí položkového rozpočtu č. 1 15) Změna (snížení) jednotkové ceny hasicích přístrojů – součástí položkového rozpočtu č. 1; 16) Nebudou dodány odpadkové koše a dávkovače mýdla v počtu stanoveném rozpočtem – součástí položkového rozpočtu č. 1; 17) Nebudou dodány lavičky v rozsahu daném rozpočtem stavby – součástí položkového rozpočtu č. 1; 18) Nebudou dodány přechodové lišty v rozsahu daném rozpočtem stavby – součástí položkového rozpočtu č. 1; 19) Nebudou dodány koncovky PVC k parapetům – součástí položkového rozpočtu č. 1. 20) Změna materiálového řešení fasádního obkladu z TiZn plechu na Al plech PREFALZ, vč. všech klempířských prvků – součástí položkového rozpočtu č. 1.		
Zdůvodnění změny: ad 1) Jde o dodatečné požadavky provozovatele.		

- ad 2) Je nezbytným opatřením před pokládkou PVC krytiny. Nebylo řešeno rozpočtem stavby.
- ad 3) Je nezbytným opatřením proti nežádoucímu otevření dveří z důvodu kolize dveřních křídel s vnitřním vybavením nebo s fasádním obkladem.
- ad 4) Nebylo součástí rozpočtu stavby. Je nezbytné pro řádné dokončení díla.
- ad 5) Jde o dodatečný požadavek provozovatele.
- ad 6) Jde o dodatečný požadavek provozovatele.
- ad 7) Jde o dodatečný požadavek provozovatele.
- ad 8) Jde o dodatečný požadavek provozovatele a doplnění dle skutečně provedených dodávek a prací.
- ad 9) Jde o požadavek autorského dozoru stavby (autora architektonického návrhu).
- ad 10) Jde o provozní požadavky, jejichž provedení je nezbytné pro zprovoznění a zajištění správné funkce závlahových systému tenisových kurtů a fotbalového hřiště (doplněno dle skutečně provedených dodávek a prací).
- ad 11) Jde o doplnění na základě skutečných výměr provedených prací (zaměřeno po dokončení stavby), rozpočet stavby vykazoval menší výměry.
- ad 12) Jde o doplnění na základě skutečných výměr provedených prací (zaměřeno po dokončení stavby), rozpočet stavby vykazoval menší výměry.
- ad 13) Jde o dodatečné požadavky provozovatele.
- ad 14) Projektovou dokumentací předpokládané umístění vodovodní přípojky k objektu se nepotvrdilo, přípojku není třeba překládat v rozsahu stanoveném rozpočtem stavby.
- ad 15) Jednotková cena hasicích přístrojů byla v rozpočtu stavby neobvykle vysoká.
- ad 16) Provozovatel nepožaduje dodat odpadkové koše a dávkovače mýdla v počtech stanovených rozpočtem stavby.
- ad 17) Provozovatel nepožaduje dodat lavičky v množství stanoveném v rozpočtu. Šatna domácích bude vybavena původním zařízením provozovatele.
- ad 18) Provedení stavby nevyžaduje instalaci přechodových lišt v množství stanoveném v rozpočtu stavby.
- ad 19) Provedení stavby nevyžaduje osazení koncovek PVC k dřevotřískovým parapetům.
- ad 20) Jde o změnu materiálového řešení fasádního obkladu objektu. Změna byla vyvolána dlouhou dodací lhůtou TiZn plechů. Autorský dozor stavby se změnou za Al plech PREFALZ souhlasil.

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta: Projektant s předloženými změnami souhlasí.

Dopady:

do projektové dokumentace: doplnění do DSP

do časového plánu: není

do ceny: + 205.730,67 Kč bez DPH

Navrhovatel změny: zhotovitel a TDI objednatel; změny dle bodu 1, 5, 6, 7, 8, 10, 13) na základě požadavků provozovatele sportovního areálu SpSK a uživatele objektu FC Vlčovice-Mniší

Předkládá: TDI objednatel

Datum: 07/2018

Vyjádření TDI: TDI s finanční kalkulací souhlasí.

Vyjádření zhotovitele: Zhotovitel se změnami souhlasí.

Přílohy: položkový rozpočet č. 1 - 3

V Kopřivnici dne: 09.07.2018