

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 009

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 009

Likvidace azbestu – atika 9.NP

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

20. 02. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

26. 02. 2018 / 05. 03. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Při provádění bouracích prací nástavby v 9.NP byla GD zjištěna a odbornou firmou REMOVAL s.r.o. potvrzena přítomnost materiálů s azbestem.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

I když v PD a STP stavby provedené Kloknerovým ústavem je uvedeno, že budova neobsahuje azbest, přesto GD měl určitá podezření. Na KD projektu č. 1 konaném dne 19. 10. 2017 bylo dohodnuto, že bude zadán samostatný průzkum přítomnosti azbestu. Kontakt sdělil projektant a předběžně dohodl podmínky se zpracovatelem. Na základě této dohody bylo domluveno za účasti GD, TDi a odborné společnosti Removal s.r.o. provedení Stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v objektu.

Dle Závěrečné zprávy 50-2017 Stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v objektu U Průhonu 38, Praha 7 - p. Balvín, firma Removal s.r.o byla zjištěna přítomnost těchto azbestových materiálů:

- azbestocementová deska na opláštění atik střech

Odborná firma předložila TP a provedla ohlášení na HS. Následně samotná likvidace azbestu proběhla a zahrnovala likvidaci azbestu v prostorech atiky 9.NP (dopad do celkového termínu výstavby není).

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1. Rozpočet likvidace azbestu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná zjištěním nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD:

ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 23 897,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

MÉNĚNÁKLAD: 0 Kč bez DPH

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

CELKEM DOPAD DO CENY: 23 897,- Kč bez DPH

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 009

Klient: **Městská část Praha 7**

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 9.4.2018

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 6.3.2018

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 19.3.2018

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: 6.3.2018

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Strana č. 1 Přílohy ZL č. 009

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 009

Likvidace azbestu - atika 9.NP

LIKVIDACE AZBESTU

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K21.00 Bourání - likvidace azbestu	kpl	1	23 897,00	23 897,00
CELKEM KČ BEZ DPH				23 897,00

Strana č. 2 Přílohy ZL č. 009

Stavba:

Nová radnice Praha 7

Objekt:

PŘÍPOČET K21.00 - Bourání - likvidace azbestu

Místo:

Praha 7

Datum: 27.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 897,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 897,00	
D	21.01		Bourání				23 107,28	
B	K	AZ808	Odstranění OBKLAD ATIKY (v.0,75)	m2	21,060	1 097,21	23 107,28	
			<i>Paleta zahrnuje rozkrytí stávající PVC krytiny (bez likvidace), demontáž stávající podkladní textilie, demontáž azbestocementových desek atikových stěn, nástřik stabilizačním prostředkem, balení odpadu, přesuny po staveništi, balení, odvoz a likvidace na příslušné skládce (bez skládkového).</i>					
D	998		Přesun hmot				789,72	
11	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,420	1 880,56	789,72	CS ÚRS 2017 01
			obklad atiky			0,42		
			sočet			0,42		



