

Popis prací:

1) Odbedňování křidel OP 1

2) Vrtání pilot pro pažení stavební jámy na OP 3

Kontrola a úklid staveniště

Počasí: jasno, +25°C

Počet pracovníků: 8 + 2 x THP

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

Mechanizace: vrtací souprava, drabová mechanizace

15.6.2018

pátek


Před zahájením prací byla provedena kontrolní kontrola BOZP stavby a lavky pro pěší - bez zjevných záhad

Popis prací

→ 1) Dokončení přeměňovaných pilot pro pažení stavební jámy na OP 3

2) Odbednění křidel na OP 1

Kontrola a úklid staveniště



Popis prací:

1) Příprava pro betonáž průběžného prahu  
na hlavách pilot na OP 3

2) Čerpání vody

Kontrola a cyklová staveniště

Počasí: polejno, +28°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

Počet pracovníků: 8 + 2 x TYP

Mechanizace: bagr 40t, betonmix 2x

18.6.2018

pondělí

Před zahájením prací byla provedena  
pohledová kontrola BOZP stavby a  
lávky pro psí-bež zjevných zálad

Popis prací:

→ 1) Betonáž prahu na hlavách pilot  
na OP 3

2) Čerpání vody ze stavební jámy OP 1